

N°	Mode Tâche	Nom de la tâche	Zone	Durée	Début	Fin																																																																				
							Mai 29	Jui 29	Jul 29	Aoû 29	Sep 29	Oct 29	Nov 29	Déc 29	2030				Jan 30	Fév 30	Mar 30	Avr 30	Mai 30	Jui 30	Jul 30	Aoû 30																																																
							18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1		TCE	TZ	787 jours	Lun 04/01/27	Jeu 16/05/30																																																																				
16		OPR H000	H000	10 jours	Mer 27/03/30	Mar 09/04/30																																																																				
17		Réception H000	H000	1 jour	Mer 17/04/30	Mer 17/04/30																																																																				
18		Levée de réserve H000	H000	10 jours	Jeu 18/04/30	Ven 03/05/30																																																																				
19		Livraison/déménagement H000	H000	5 jours	Ven 10/05/30	Jeu 16/05/30																																																																				
21		LOT 01 - DESAMANTAGE - DEMOLITION	TZ	605 jours	Mar 05/01/27	Mar 31/07/29																																																																				
35		Démolition/curage	H000	10 jours	Lun 28/05/29	Ven 08/06/29																																																																				
36		Préparation désamiantage	H000	15 jours	Lun 11/06/29	Ven 29/06/29																																																																				
37		Désamiantage	H000	15 jours	Lun 02/07/29	Ven 20/07/29																																																																				
38		Mesure de restitution	H000	2 jours	Lun 23/07/29	Mar 24/07/29																																																																				
39		Fin démolition	H000	5 jours	Mer 25/07/29	Mar 31/07/29																																																																				
43		LOT 02 - GROS OEUVRE	TZ	743 jours?	Mar 26/01/27	Mer 03/04/30																																																																				
51		Protection diverse	H000	5 jours	Mer 02/05/29	Mer 09/05/29																																																																				
55		Démolition diverse	H000	8 jours	Mer 25/07/29	Ven 03/08/29																																																																				
61		Rebouchage ancienne grille	H000	4 jours	Lun 27/08/29	Jeu 30/08/29																																																																				
65		Seuil et bande de redressement	H000	5 jours	Lun 27/08/29	Ven 31/08/29																																																																				
71		Raccordement et pose accodrain	H000	5 jours	Lun 03/09/29	Ven 07/09/29																																																																				
92		LOT 04 - MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM	TZ	684 jours	Mar 02/03/27	Jeu 14/02/30																																																																				
99		Dépose repose menuiseries et barreaux, bavette et habillage	H000	15 jours	Lun 27/08/29	Ven 14/09/29																																																																				
109		Pose grille de ventilation	H000	3 jours	Lun 17/09/29	Mer 19/09/29																																																																				
114		Rampe métallique	H000	3 jours	Mar 12/02/30	Jeu 14/02/30																																																																				
118		Diverses finition et réglage	H000	5 jours	Mar 08/01/30	Lun 14/01/30																																																																				
122		LOT 05 - STORES	TZ	514 jours	Mar 21/12/27	Mer 06/03/30																																																																				
125		Pose des stores, commande et réglage	H000	7 jours	Mar 26/02/30	Mer 06/03/30																																																																				
128		LOT 06 - MENUISERIES INTERIEURES	TZ	694 jours	Jeu 25/02/27	Lun 25/02/30																																																																				
134		Dépose et stockage mobilier/porte	H000	7 jours	Ven 11/05/29	Mar 22/05/29																																																																				
141		Livraison huisserie	H000	2 jours	Lun 17/09/29	Mar 18/09/29																																																																				
145		Pose plinthe, cimaise, tablette, trappe	H000	5 jours	Mar 06/11/29	Lun 12/11/29																																																																				
150		Pose coffre bois stores	H000	5 jours	Mar 04/12/29	Lun 10/12/29																																																																				
151		Coffre bois	H000	1 jour	Mar 29/01/30	Mar 29/01/30																																																																				
156		Repose mobilier, porte, butoir, signalétique et réglage	H000	10 jours	Mar 12/02/30	Lun 25/02/30																																																																				
159		LOT 07 - CLOISONS - DOUBLAGES	TZ	636 jours	Jeu 04/02/27	Lun 05/11/29																																																																				
161		Dépose cloison	H000	6 jours	Mer 25/07/29	Mer 01/08/29																																																																				
164		Doublage, cloison, gaine, chevêtre et bande	H000	35 jours	Lun 17/09/29	Lun 05/11/29																																																																				
168		Enduit plâtre	H000	3 jours	Mer 31/10/29	Lun 05/11/29																																																																				
173		LOT 08 - FAUX PLAFONDS	TZ	671 jours	Mar 02/03/27	Lun 28/01/30																																																																				
180		Dépose faux plafond	H000	10 jours	Ven 18/05/29	Ven 01/06/29																																																																				
186		Plafond placo, habillage et retombée	H000	5 jours	Mar 06/11/29	Lun 12/11/29																																																																				
190		Pose faux plafond	H000	15 jours	Mar 08/01/30	Lun 28/01/30																																																																				
196		LOT 09 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES	TZ	644 jours	Mer 02/06/27	Mar 19/03/30																																																																				
198		Dépose carrelage et siphon de sol	H000	3 jours	Lun 27/08/29	Mer 29/08/29																																																																				
200		Pose carrelage et faïence	H000	4 jours	Mar 06/11/29	Ven 09/11/29																																																																				
205		Ragréage	H000	3 jours	Jeu 03/01/30	Lun 07/01/30																																																																				
209		Pose sol souple	H000	10 jours	Mar 29/01/30	Lun 11/02/30																																																																				
210		Pose tapis de sol	H000	1 jour	Mar 19/03/30	Mar 19/03/30																																																																				
217		LOT 10 - PEINTURE		758 jours	Ven 05/02/27	Jeu 09/05/30																																																																				
222		Préparation de support et impression	H000	20 jours	Mar 06/11/29	Lun 03/12/29																																																																				
226		Révision et seconde impression	H000	15 jours	Mar 04/12/29	Mer 02/01/30																																																																				
227		Peinture de sol	H000	3 jours	Jeu 07/02/30	Lun 11/02/30																																																																				
231		Finition	H000	9 jours	Jeu 07/03/30	Mar 19/03/30																																																																				
235		Nettoyage OPR	H000	5 jours	Mer 20/03/30	Mar 26/03/30																																																																				
239		Nettoyage réception	H000	5 jours	Mer 10/04/30	Mar 16/04/30																																																																				
243		Nettoyage livraison	H000	3 jours	Lun 06/05/30	Jeu 09/05/30																																																																				
250		LOT 11 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES	TZ	686 jours	Jeu 25/02/27	Mer 13/02/30																																																																				
254		Neutralisation, dépose et dévoiement si nécessaire	H000	10 jours	Ven 11/05/29	Ven 25/05/29																																																																				
258		Distribution et incorporation	H000	50 jours	Lun 27/08/29	Lun 05/11/29																																																																				
262		Pose appareillage	H000	35 jours	Mar 04/12/29	Mer 30/01/30																																																																				
266		Finition et mise en service	H000	10 jours	Jeu 31/01/30	Mer 13/02/30																																																																				
273		LOT 12 - CHAUFFAGE - VENTILATION - DESENFUMAGE GTC	TZ	702 jours	Mer 03/02/27	Mer 13/02/30																																																																				
279		Neutralisation, dépose et dévoiement si nécessaire	H000	10 jours	Ven 11/05/29	Ven 25/05/29																																																																				
283		Distribution et incorporation	H000	50 jours	Lun 27/08/29	Lun 05/11/29																																																																				
287		Pose appareillage	H000	35 jours	Mar 04/12/29	Mer 30/01/30																																																																				
291		Finition et mise en service	H000	10 jours	Jeu 31/01/30	Mer 13/02/30																																																																				