

1 / 3

economie2		Réaménagement du restaurant inter administratifs de la préfecture du BAS-RHIN																										Thu 07/05/26		
Planning DCE																														
	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin													2027										2028			
					mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mar			
39	LOT 05 - PLATRERIE - FAUX-PLAFONDS - FLOPAGE	90 jours	Mon 08/03/27	Mon 19/07/27																										
40	Flocage	10 jours	Mon 08/03/27	Fri 19/03/27																										
41	Cloisons et gaines (compris temps d'incorporation)	15 jours	Mon 22/03/27	Tue 13/04/27																										
42	Enduit plâtre	5 jours	Wed 14/04/27	Tue 20/04/27																										
43	Faux-plafonds plâtre (compris retombées/gorges)	15 jours	Fri 14/05/27	Fri 04/06/27																										
44	Faux-plafond démontable	5 jours	Mon 12/07/27	Mon 19/07/27																										
45	LOT 06 - MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS - AGENCEMENT	75 jours	Wed 21/04/27	Mon 30/08/27																										
46	Plans PAC + dossier technique	15 jours	Wed 21/04/27	Fri 14/05/27																										
47	Validation plans PAC	15 jours	Fri 14/05/27	Mon 07/06/27																										
48	Ouvrages à peindre (huisseries, gaine, trappes)	5 jours	Mon 21/06/27	Fri 25/06/27																										
49	Prise de côtes et fabrication	25 jours	Mon 07/06/27	Fri 09/07/27																										
50	Habillage mural	10 jours	Mon 12/07/27	Mon 26/07/27																										
51	Ouvrages finis (mobilier, portes, cloisons sanitaires, tablettes, stores...)	10 jours	Tue 27/07/27	Mon 30/08/27																										
52	Projet organigramme et validation	20 jours	Mon 14/06/27	Mon 12/07/27																										
53	Commande organigramme clés	40 jours	Mon 12/07/27	Tue 28/09/27																										
54	Pose cylindres	5 jours	Tue 28/09/27	Tue 05/10/27																										
55	LOT 07 - CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE	60 jours	Wed 31/03/27	Fri 25/06/27																										
56	Ragréage	5 jours	Wed 28/04/27	Tue 04/05/27																										
57	Séchage ragréage	5 jours	Wed 05/05/27	Thu 13/05/27																										
58	Commande carrelage	30 jours	Wed 31/03/27	Fri 14/05/27																										
59	Étanchéité, carrelage, faïence	30 jours	Fri 14/05/27	Fri 25/06/27																										
60	LOT 08 - REVETEMENT DE SOL SOUPLE	50 jours	Fri 14/05/27	Mon 26/07/27																										
61	Ragréage	5 jours	Fri 14/05/27	Fri 21/05/27																										
62	Commande sol et panneaux muraux	30 jours	Mon 31/05/27	Mon 12/07/27																										
63	Sol souple (sol, mur, plinthes)	10 jours	Mon 12/07/27	Mon 26/07/27																										
64	LOT 09 - PEINTURE - NETTOYAGE	160 jours	Mon 25/01/27	Mon 04/10/27																										
65	Sablage briques	5 jours	Mon 25/01/27	Fri 29/01/27																										
66	Préparation des supports : enduits	5 jours	Wed 21/04/27	Tue 27/04/27																										
67	Peinture locaux techniques (sol, mur)	5 jours	Wed 05/05/27	Fri 14/05/27																										
68	Enduit à la chaux, fibre de verre, peinture	20 jours	Mon 14/06/27	Fri 09/07/27																										
69	Nettoyage avant OPR	5 jours	Tue 31/08/27	Mon 06/09/27																										
70	Nettoyage de livraison	5 jours	Tue 28/09/27	Mon 04/10/27																										
71	LOT 10 - SANITAIRE	115 jours	Mon 15/02/27	Mon 23/08/27																										
72	Réseaux enterrés WC sous-sol	5 jours	Mon 15/02/27	Fri 19/02/27																										
73	Réseaux traversées de dalle avant flocage	10 jours	Mon 22/02/27	Fri 05/03/27																										
74	Incorporations réseaux dans cloison et gaines	5 jours	Wed 31/03/27	Tue 06/04/27																										
75	Réseaux en plafonds après flocage	20 jours	Wed 14/04/27	Thu 13/05/27																										
76	Commande caniveaux/siphons	30 jours	Wed 31/03/27	Fri 14/05/27																										
77	Caniveaux, siphons de sol et receveur de douche	5 jours	Fri 14/05/27	Fri 21/05/27																										
78	Commande appareillages	30 jours	Mon 07/06/27	Tue 20/07/27																										
79	Appareillage terminaux (WC, lavabo, attentes...)	10 jours	Tue 20/07/27	Mon 23/08/27																										
80	Extincteurs et plans de sécurité	5 jours	Tue 27/07/27	Mon 23/08/27																										
81	LOT 11 - CHAUFFAGE - VENTILATION	180 jours	Fri 30/10/26	Mon 23/08/27																										

2 / 3

economie2		Réaménagement du restaurant inter administratifs de la préfecture du BAS-RHIN																				Thu 07/05/26									
		Planning DCE																													
	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin													2027												2028		
					mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mar				
82	Consignations zone chantier	5 jours	Fri 30/10/26	Fri 06/11/26							30/10																				
83	Réseaux traversées de dalle avant flocage	10 jours	Mon 22/02/27	Fri 05/03/27										22/02																	
84	Incorporations réseaux dans cloison et gaines	5 jours	Wed 31/03/27	Tue 06/04/27											31/03																
85	Réseaux en plafonds après flocage	20 jours	Wed 14/04/27	Thu 13/05/27											14/04																
86	Commande installations techniques	50 jours	Mon 01/03/27	Fri 14/05/27										01/03																	
87	Installations techniques (CTA)	20 jours	Fri 14/05/27	Fri 11/06/27											14/05																
88	Hottes	5 jours	Mon 28/06/27	Fri 02/07/27													28/06														
89	Commande appareillages	30 jours	Mon 07/06/27	Tue 20/07/27													07/06														
90	Appareillage terminaux (bouches, radiateurs...)	10 jours	Tue 20/07/27	Mon 23/08/27														20/07													
91	LOT 12 - ELECTRICITÉ	180 jours	Fri 30/10/26	Mon 23/08/27																											
92	Consignations zone chantier	5 jours	Fri 30/10/26	Fri 06/11/26							30/10																				
93	Réseaux traversées de dalle avant flocage	10 jours	Mon 22/02/27	Fri 05/03/27										22/02																	
94	Incorporations réseaux dans cloison et gaines	5 jours	Wed 31/03/27	Tue 06/04/27											31/03																
95	Réseaux en plafonds après flocage	20 jours	Wed 14/04/27	Thu 13/05/27											14/04																
96	Commande installations techniques	50 jours	Mon 01/03/27	Fri 14/05/27										01/03																	
97	Installations techniques (tableaux)	20 jours	Fri 14/05/27	Fri 11/06/27											14/05																
98	Commande appareillages	30 jours	Mon 07/06/27	Tue 20/07/27													07/06														
99	Appareillage terminaux (luminaires, prises...)	10 jours	Tue 20/07/27	Mon 23/08/27														20/07													
100	LOT 13 - EQUIPEMENT DE CUISINE	50 jours	Mon 31/05/27	Mon 30/08/27																											
101	Commande équipements cuisine	40 jours	Mon 31/05/27	Tue 27/07/27													31/05														
102	Équipements cuisine	10 jours	Tue 27/07/27	Mon 30/08/27														27/07													
103	LOT 14 - MOBILIER MOBILE	35 jours	Tue 20/07/27	Tue 28/09/27																											
104	Commande mobilier mobile	30 jours	Tue 20/07/27	Tue 21/09/27														20/07													
105	Pose mobilier mobile	5 jours	Tue 21/09/27	Tue 28/09/27																21/09											
106	Fin des travaux	0 jours	Mon 30/08/27	Mon 30/08/27																30/08											
107	OPR - LIVRAISON	35 jours	Tue 24/08/27	Mon 11/10/27																											
108	Essais et mise en service	5 jours	Tue 24/08/27	Mon 30/08/27																24/08											
109	Contrôle des installations électriques	5 jours	Tue 24/08/27	Mon 30/08/27																24/08											
110	Rapport final du bureau de contrôle	5 jours	Tue 31/08/27	Mon 06/09/27																31/08											
111	Nettoyage avant OPR	5 jours	Tue 31/08/27	Mon 06/09/27																31/08											
112	Opérations Préalables à la Réception (OPR) : constat des réserves	5 jours	Tue 07/09/27	Mon 13/09/27																07/09											
113	Levée des réserves	10 jours	Tue 14/09/27	Mon 27/09/27																14/09											
114	Nettoyage de livraison	5 jours	Tue 28/09/27	Mon 04/10/27																28/09											
115	Réception	5 jours	Tue 05/10/27	Mon 11/10/27																05/10											
116	Remise projets DOE	10 jours	Tue 31/08/27	Mon 13/09/27																31/08											
117	Validation DOE par MOE	10 jours	Tue 14/09/27	Mon 27/09/27																14/09											
118	Remise définitive DOE	0 jours	Mon 27/09/27	Mon 27/09/27																27/09											