




**ACCORD CADRE DE MAITRISE D'ŒUVRE DE PROJETS DE
TRAVAUX TECHNIQUES AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT
DU MUSEE DU LOUVRE**

**RENOVATION DES VC BUREAUX
MOLLIEN-BORD DE L'EAU**

MAITRE D'OUVRAGE		Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML) Direction du Patrimoine Architectural et des Jardins (DPAJ) 101 rue de Rivoli - 75058 PARIS CEDEX 01
BET Electricité courants faibles Mandataire du groupement		GLI 261 rue de Paris – 93200 MONTREUIL
BET CVCD-Plomberie		ILAO 8 B rue des greffières – CS 10051 - 17140 LAGORD
BET CFO Economie de la construction		BATITECH 8 boulevard Cordier – 02100 SAINT QUENTIN
BET éclairage		INGELUX 1010 avenue Paul Marcellin – 69120 VAULX EN VELIN
BIM Manager		TIPEE 8 rue Isabelle Autissier – 17140 LAGORD
BET amiante		AMIEX 127 rue Amelot – 75011 PARIS
Phase : DCE Planning		

Etabli par : Tony RETAILLEAU	EPML_22T08_04_GLI_DCE_LIV_BC_NN_0005_A	Date : 24/02/2026 Ref. Affaire : 21080610
------------------------------	--	--

Sommaire		Pages
1	PHASAGE DES TRAVAUX.....	4
2	DELAI PREVISIONNEL DE TRAVAUX.....	4
3	PLANNING PREVISIONNEL.....	4

GESTION DOCUMENTAIRE

HISTORIQUE DES VERSIONS			
<u>VERSION</u>	<u>REDACTEUR</u>	<u>DATE</u>	<u>COMMENTAIRES</u>
A	T. RETAILLEAU	24/02/2026	Diffusion initiale

1 PHASAGE DES TRAVAUX

Selon le planning EPML : 3 phases de travaux sur 3 ans (2026->2029)



Zoning travaux EPML

2 DELAI PREVISIONNEL DE TRAVAUX

Pour la présente opération, les délais de travaux selon les zones colorées sont :

- PHASE 1 (2026-2027) :
 - Jaune** : 6 mois + 1 OPR RÉCEPTION – septembre 2026 à février 2027
 - Vert** : 9 mois + 1 OPR RÉCEPTION – novembre 2026 à août 2027
- PHASE 2 (2028) :
 - Bleue** : 5 mois + 1 OPR RÉCEPTION – janvier 2028 à juin 2028
 - Gris** : 6 mois + 1 OPR RÉCEPTION – janvier 2028 – juillet 2028
- Phase 3 (2029) :
 - Violet** : 7 mois + 1 OPR RÉCEPTION – janvier 2029 à août 2029

3 PLANNING PREVISIONNEL

IPM_22708_04_G1_DCE_11V_BC_NN_0005_A-PLANNING-VC MCOLLEN.mpp Page 1 24/02/2026