

[illegible]

LÉGENDE	
	Phase de préparation (PPSPS, ICP, études d'exécution, installation chantier)
	Point critique — Soumission et validation matériaux L2 par direction sécurité
	Lot 1 — Travaux de peinture (46 cellules, 2 cellules simultanées, 4 j max/cellule)
	Lot 2 — Menuiseries PVC renforcé (56 fenêtres, 4 cellules simultanées)
	OPR — Réception / Levée des réserves / DOE-DIUO

HYPOTHÈSES ET POINTS DE VIGILANCE	
	<ul style="list-style-type: none">• Délai global d'exécution : 27 semaines à compter de l'ordre de service de démarrage (II.3 et VII du PC).• Le démarrage effectif des travaux L2 sur site est conditionné par la validation des matériaux par la direction sécurité (POINT CRITIQUE — V.8 PC).• Lot 1 — Cadence imposée : 4 jours ouvrés maximum par cellule, 2 cellules traitées simultanément (IV.8 PC) → cycle complet (humidité → préparation → peinture → nettoyage) en simultanée pour chaque binôme de cellules.• Lot 2 — Cadence imposée : 1 jour/fenêtre simple, 2 jours/cellule double 5E, 4 cellules traitées simultanées (V.8 PC).• Coactivité L1 / L2 — CSPS niveau 2 (III.5 PC) : coordination permanente, validation préalable du phasage par l'établissement.• Intervention cellule vide uniquement, agent accompagnateur obligatoire, deux cellules libérées simultanément pour intervention (III.1 PC).• Levée des réserves : 3 mois maximum à défaut de délai fixé au PV (Art. 41.6 CCAG Travaux 2021).