

CPAM LA ROCHELLE

Création de douches

PLANNING PRÉVISIONNEL DES TRAVAUX

--

Désignation	M1	M2	M3

Désignation		S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	
1	PLATRERIE / MENUISERIES										RECEPTION			
	Déposes et démolitions	■												
	Cloisons, GT, bandes et portes		■	■	■									
	(Option : Plancher technique)				■	■								
	Plafonds et finitions				■	■								
2	REVETEMENTS ET PEINTURE													
	Déposes des revêtements existants	■												
	Etanchéité des douches						■	■						
	Carrelage et faïence							■	■					
	Peinture					■	■		■	■				
	Nettoyage et finitions									■		■		
3	ELECTRICITE / PLOMBERIE													
	Neutralisation des réseaux et déposes	■												
	Distribution			■	■	■								
	Appareillage								■	■				
	Mise en service									■	■			
Durée du chantier: 11 semaines														