


Maîtrise d'ouvrage : UNIVERSITE DE LORRAINE Direction du Patrimoine Immobilier 34, Cours Léopold BP-25233 54052 NANCY CEDEX  UNIVERSITÉ DE LORRAINE	UNIVERSITE DE LORRAINE RENOVATION PASSIVE Bâtiments A et B CLSH A NANCY Aménagement du R-1
Maîtrise d'œuvre : ARCHITECTE PLAN LIBRE 5b, rue du Grand Rabbin Haguenauer 54000 NANCY plchaum@free.fr   BUREAU D'ÉTUDES FLUIDES PLAN 9 5b, rue du Grand Rabbin Haguenauer 54000 NANCY plan9nancy@free.fr BUREAU D'ÉTUDES STRUCTURES PERRIN et Associés 2, rue des Artisans - ZA au Creux 25390 ORCHAMPS VENNES contact@perrinetassocies.com	
	PRO - DCE PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX
CONTRÔLEUR TECHNIQUE VERITAS 21, rue Antoine de Saint Exupéry 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY etienne.kaminski@bureauveritas.com COORDONNATEUR DE SÉCURITÉ QUALICONSULT Nancy 95 Allée des Prés de Champelle ZAC Brabois Forestière 54230 CHAVIGNY nancy.facilities@qualiconsult.fr	

Tâches		Début	Fin	Avr. (26)	Mai. (26)	Jui. (26)	Jui. (26)	Aoû. (26)
1	DESAMANTAGE	20/04/26	15/05/26	DESAMANTAGE				
2	Plan de retrait	20/04/26	24/04/26	20/04/2026	24/04/2026			
3	Installations générales de chantier	27/04/26	29/04/26	27/04/2026	29/04/2026			
4	Sujétions particulières pour baie de brassage	30/04/26	01/05/26	30/04/2026	01/05/2026			
5	Dépose de dalles de sol contenant de l'amiante avec colle amiantée	04/05/26	08/05/26	04/05/2026	08/05/2026			
6	Dépose de carrelage ou faïence avec colle amiantée	11/05/26	12/05/26	11/05/2026	12/05/2026			
7	Dépose de tuyaux en amiante-ciment	13/05/26	14/05/26	13/05/2026	14/05/2026			
8	Mesures du niveau d'empoussièrément	15/05/26	15/05/26	15/05/2026	15/05/2026			
9	TERRASSEMENTS - GO - DEMOLITIONS	13/04/26	07/07/26	TERRASSEMENTS - GO - DEMOLITIONS				
10	Installation de chantier, essais, plans et sécurité	13/04/26	24/04/26	13/04/2026	24/04/2026			
11	Traitement des déchets propres a son lot	13/04/26	14/04/26	13/04/2026	14/04/2026			
12	Constat d'huissier (pour ses propres ouvrages)	15/04/26	17/04/26	15/04/2026	17/04/2026			
13	Plan de chantier, de préfabrication, DOE et recollement, élaboration PPSPS	15/04/26	21/04/26	15/04/2026	21/04/2026			
14	Relevés altimétriques et trait de niveaux	22/04/26	24/04/26	22/04/2026	24/04/2026			
15	Palissade de chantier type HERAS	22/04/26	24/04/26	22/04/2026	24/04/2026			
16	Dépose, démolition ou modification d'ouvrages	18/05/26	15/06/26	18/05/2026	15/06/2026			
17	Démolition ou modification d'éléments non porteurs intérieurs	18/05/26	28/05/26	18/05/2026	28/05/2026			
18	Rebouchage de trémies	29/05/26	29/05/26	29/05/2026	29/05/2026			
19	Obturation de baies	01/06/26	04/06/26	01/06/2026	04/06/2026			
20	Création de trémies	05/06/26	05/06/26	05/06/2026	05/06/2026			
21	Création de baies et ouvertures dans structure porteuse	08/06/26	11/06/26	08/06/2026	11/06/2026			
22	Création de baies et ouvertures dans structure non porteuse	12/06/26	15/06/26	12/06/2026	15/06/2026			
23	Rampe intérieure en béton	16/06/26	18/06/26	16/06/2026	18/06/2026			
24	Maçonnerie d'agglomérés	17/06/26	23/06/26	17/06/2026	23/06/2026			
25	Réseaux sous dallages existants	24/06/26	30/06/26	24/06/2026	30/06/2026			
26	Réseaux EU extérieurs comprenant :	01/07/26	07/07/26	01/07/2026	07/07/2026			
27	Sondage de recherche de réseaux	01/07/26	01/07/26	01/07/2026	01/07/2026			
28	Fouilles en tranchée	01/07/26	01/07/26	01/07/2026	01/07/2026			
29	Canalisations d'évacuation en PVC CR8	02/07/26	02/07/26	02/07/2026	02/07/2026			
30	Regards et avaloirs en béton avec tampon ou grille fonte	02/07/26	02/07/26	02/07/2026	02/07/2026			
31	Essais d'étanchéité et plans de recollement	03/07/26	03/07/26	03/07/2026	03/07/2026			
32	Béton bitumineux	06/07/26	07/07/26	06/07/2026	07/07/2026			
33	Reprise de voirie légère	06/07/26	06/07/26	06/07/2026	06/07/2026			
34	Bordures en béton	07/07/26	07/07/26	07/07/2026	07/07/2026			
35	SERRURERIE - MENUISERIE METALLIQUE - MUR RIDEAU	18/05/26	19/06/26	18/05/2026	19/06/2026			
36	Dépose de menuiseries extérieures	18/05/26	18/05/26	18/05/2026	18/05/2026			
37	Dépose de châssis	18/05/26	18/05/26	18/05/2026	18/05/2026			
38	Dépose de caillebotis horizontaux	18/05/26	18/05/26	18/05/2026	18/05/2026			
39	Châssis aluminium à rupture de ponts thermiques	05/06/26	05/06/26	05/06/2026	05/06/2026			
40	Châssis à la française - Uw ≤ 1,5 W/m².K	05/06/26	05/06/26	05/06/2026	05/06/2026			
41	Châssis fixes - Uw ≤ 1,5 W/m².K	05/06/26	05/06/26	05/06/2026	05/06/2026			
42	Grilles métal déployé	08/06/26	08/06/26	08/06/2026	08/06/2026			
43	Platelage caillebotis	09/06/26	09/06/26	09/06/2026	09/06/2026			
44	Main courante sur montants en acier galvanisé	19/06/26	19/06/26	19/06/2026	19/06/2026			
45	PLATRIERIE - FAUX PLAFONDS	25/05/26	08/07/26	25/05/2026	08/07/2026			
46	Reprises de plâtrerie	25/05/26	29/05/26	25/05/2026	29/05/2026			
47	Cloisons à plaques de parement en plâtre	28/05/26	16/06/26	28/05/2026	16/06/2026			
48	Cloisons type 98/62 avec laine	28/05/26	09/06/26	28/05/2026	09/06/2026			
49	Cloisons type 62/98 hydrofuges avec laine montants simples	10/06/26	11/06/26	10/06/2026	11/06/2026			
50	Cloisons type 62/98 mixtes simples + hydrofuges avec laine montants simples	12/06/26	12/06/26	12/06/2026	12/06/2026			
51	Habillage de wc suspendus	15/06/26	15/06/26	15/06/2026	15/06/2026			
52	Jouées en plaques de parement platre vissées sur ossature	16/06/26	16/06/26	16/06/2026	16/06/2026			
53	Jouées en plaques de parement platre vissées sur ossature coupe-feu 1h	16/06/26	16/06/26	16/06/2026	16/06/2026			
54	Plafonds démontables laine minérale revêtue	22/06/26	01/07/26	22/06/2026	01/07/2026			
55	Plafonds démontables laine minérale revêtue 600x600mm	22/06/26	01/07/26	22/06/2026	01/07/2026			
56	Plafonds à plaques de parement en plâtre	02/07/26	08/07/26	02/07/2026	08/07/2026			
57	Plafonds en plaques de parement en plâtre standard	02/07/26	02/07/26	02/07/2026	02/07/2026			
58	Plafonds coupe-feu 1h	02/07/26	02/07/26	02/07/2026	02/07/2026			
59	Caissons acoustiques	08/07/26	08/07/26	08/07/2026	08/07/2026			
60	PEINTURE	12/06/26	24/07/26	12/06/2026	24/07/2026			
61	Dépose de revêtements muraux	12/06/26	12/06/26	12/06/2026	12/06/2026			
62	Peinture sur plafonds béton	15/06/26	19/06/26	15/06/2026	19/06/2026			
63	Peinture sur parois	22/06/26	03/07/26	22/06/2026	03/07/2026			
64	Peinture mate sur plafonds plâtre	06/07/26	07/07/26	06/07/2026	07/07/2026			
65	Peinture sur portes	08/07/26	10/07/26	08/07/2026	10/07/2026			
66	Peinture sur plinthes standard 70x8mm	13/07/26	15/07/26	13/07/2026	15/07/2026			
67	Peinture sur radiateurs	20/07/26	22/07/26	20/07/2026	22/07/2026			
68	Peinture sur canalisations	16/07/26	17/07/26	16/07/2026	17/07/2026			
69	Peinture sur radiateurs	20/07/26	22/07/26	20/07/2026	22/07/2026			
70	Nettoyage de mise en service	23/07/26	24/07/26	23/07/2026	24/07/2026			
71	VENTILATION	18/05/26	13/07/26	18/05/2026	13/07/2026			
72	Travaux de dépose des installations de chauffage et de ventilation	18/05/26	22/05/26	18/05/2026	22/05/2026			
73	CTA 4 double flux Sud-Est + batterie et silencieux	28/05/26	10/06/26	28/05/2026	10/06/2026			
74	Armoire ventilation / régulation CTA 4	11/06/26	11/06/26	11/06/2026	11/06/2026			
75	Gaines de ventilation	15/06/26	25/06/26	15/06/2026	25/06/2026			
76	Gaines verticales compris clapets CF	15/06/26	16/06/26	15/06/2026	16/06/2026			
77	Gaines dans les circulations RDC et R-1	15/06/26	19/06/26	15/06/2026	19/06/2026			
78	Gaines dans les salles RDC et R-1 compris bouches et silencieux	22/06/26	25/06/26	22/06/2026	25/06/2026			
79	Logement du gardien	29/06/26	07/07/26	29/06/2026	07/07/2026			
80	Ballon ECS	29/06/26	29/06/26	29/06/2026	29/06/2026			
81	Travaux de dépose des installations	30/06/26	30/06/26	30/06/2026	30/06/2026			
82	CTA double flux logement compris prise d'air et rejet	01/07/26	03/07/26	01/07/2026	03/07/2026			
83	Gaines de ventilation compris diffuseurs et silencieux	06/07/26	07/07/26	06/07/2026	07/07/2026			

84	Sèche-serviettes	06/07/26	06/07/26
85	Chauffage des locaux	06/07/26	13/07/26
86	Radiateur 1000 W	06/07/26	07/07/26
87	Distribution secondaire	06/07/26	10/07/26
88	Calorifuge	13/07/26	13/07/26
89	Régulation	06/07/26	08/07/26
90	Commande pour 1 moteur	06/07/26	07/07/26
91	Station météo	08/07/26	08/07/26
92	PLOMBERIE - SANITAIRE	09/07/26	31/07/26
93	Alimentation et évacuation	09/07/26	24/07/26
94	Le réseau d'eaux usées	09/07/26	10/07/26
95	Raccordement des appareils sanitaires	09/07/26	10/07/26
96	Ventilations de chute	10/07/26	10/07/26
97	Arrivée eau froide	13/07/26	13/07/26
98	Ballon d'eau chaude 50 litres	14/07/26	14/07/26
99	Ballon d'eau chaude 150 litres	14/07/26	14/07/26
100	Tubes et percements EF - EC	15/07/26	16/07/26
101	Calorifuge	16/07/26	16/07/26
102	Désinfection réseau EF - EC	24/07/26	24/07/26
103	Appareils sanitaires	17/07/26	22/07/26
104	Sèche main électrique à air pulsé vertical	23/07/26	23/07/26
105	Sécurité incendie	27/07/26	27/07/26
106	Essais	28/07/26	30/07/26
107	Dossier des ouvrages exécutés	31/07/26	31/07/26
108	ELECTRICITE	27/04/26	24/07/26
109	Branchement et éclairage de chantier	27/04/26	27/04/26
110	Travaux provisoires	28/04/26	29/04/26
111	Consignation et déposes des installations électriques	28/04/26	28/04/26
112	Dépose sans réemploi des luminaires	18/05/26	18/05/26
113	Sujétion pour haute tension	19/05/26	19/05/26
114	Dépose d'autocommutateur	20/05/26	20/05/26
115	Mise à la terre - Liaisons équipotentielles	01/06/26	05/06/26
116	Prise de terre	01/06/26	01/06/26
117	Mises à la terre	02/06/26	03/06/26
118	Liaisons équipotentielles	04/06/26	05/06/26
119	Armoires divisionnaires	02/06/26	05/06/26
120	TD 01 - Armoire neuve	02/06/26	02/06/26
121	TD 02 à 04 - Armoires existantes à déplacer (ou à supprimer)	03/06/26	04/06/26
122	TD 05 Logement	05/06/26	05/06/26
123	Alimentation armoires, y compris fourreaux	05/06/26	05/06/26
124	Distribution - Canalisations	08/06/26	22/06/26
125	Canalisations principales	08/06/26	12/06/26
126	Canalisations secondaires	08/06/26	19/06/26
127	Goulottes et plinthes électriques	15/06/26	19/06/26
128	Dérivations	22/06/26	22/06/26
129	Appareillage - Circuits éclairages et prises	23/06/26	07/07/26
130	Détecteurs de présence	23/06/26	23/06/26
131	Appareils de commande d'allumage	24/06/26	30/06/26
132	Prise de courant	01/07/26	07/07/26
133	Poste de travail	09/07/26	10/07/26
134	Alimentations spécialisées	23/06/26	26/06/26
135	Alimentation CTA	23/06/26	23/06/26
136	Alimentation sèche mains	24/06/26	24/06/26
137	Alimentation ballon ECS	25/06/26	25/06/26
138	Alimentation de brise soleil orientables (BSO)	26/06/26	26/06/26
139	Appareils d'éclairage	29/06/26	03/07/26
140	Câblage informatique	29/06/26	10/07/26
141	Déplacement de répartiteur général	29/06/26	29/06/26
142	Liaison fibre optique RG/SR	30/06/26	01/07/26
143	Liaison cuivre multipaires RG/SR - liaison téléphone	30/06/26	01/07/26
144	Sous répartiteur SR	02/07/26	02/07/26
145	Câblage banalisé	03/07/26	06/07/26
146	Prise terminale	08/07/26	09/07/26
147	Réception, recettes, repérage	10/07/26	10/07/26
148	Alarme incendie	21/05/26	14/07/26
149	Déplacement des détecteurs et terminaux pendant les travaux	21/05/26	21/05/26
150	Protection des détecteurs incendie en phase travaux	21/05/26	22/05/26
151	CMSI	06/07/26	06/07/26
152	Déclencheurs manuels	06/07/26	07/07/26
153	Détecteurs automatiques d'incendie	08/07/26	08/07/26
154	Indicateurs d'action	08/07/26	08/07/26
155	Diffuseurs d'alarme BAAS + Flash	09/07/26	09/07/26
156	Câblage	07/07/26	10/07/26
157	Essais et contrôle des installations	13/07/26	13/07/26
158	Documents à fournir - Mise à jour du dossier d'identité SSI	14/07/26	14/07/26
159	Eclairage de sécurité	21/05/26	10/07/26
160	Déplacement des blocs autonomes	21/05/26	22/05/26
161	BAES balisage	07/07/26	07/07/26
162	BAES balisage étanche	08/07/26	08/07/26
163	Alimentation bloc de secours	09/07/26	10/07/26
164	Alarme anti-intrusion	13/07/26	17/07/26
165	Raccordement à la centrale d'alarme existante	13/07/26	13/07/26
166	Détecteurs volumétriques	14/07/26	14/07/26

