

Planning prévisionnel travaux du restaurant Lille Moulins

Lot	Prestation	Durée	Remarques	MAINE 00 - Notification du mar	MAINE 1-4 Préparation de cha	SEMAINE 5– 19 au 23 octobre 2026					SEMAINE 6 – 26 au 30 octobre 2026				
						Lun 19-oct	Mar 20-oct	Mer 21-oct	Jeu 22-oct	Ven 23-oct	Lun 26-oct	Mar 27-oct	Mer 28-oct	Jeu 29-oct	Ven 30-oct
	Réunion de lancement	0,5j	date à définir												
	Commande du matériel	31 j													
	Réalisation du sondage dans le mur du local poubelle	0,5 j													
Lot 1	Installation de chantier – protections sol, bâchages anti-poussière, signalétique sécurité	0,5 j													
Lot 2	Installation chantier Lot 2 – protections et coordination avec Lot 1	0,5 j													
Lot 1	Démolition partielle mur – évacuation gravats	1 j	Après validation sondage												
Lot 1	Pose linteau – ragréage rives – reprise about	0,5 j													
Lot 1	Construction mur parpaing 15 cm REI 120 + armatures de chaînage	1 j													
Lot 1	Doublage CF REI 60 – ossature acier + laine de roche + plaque BA18 F – face plâtrerie local stockage	1 j													
Lot 2	Traitement anti-gel plancher CF – pose panneau isolant PIR haute densité	0,5 j	Après pose du mur parpaing												
Lot 2	Pose panneaux isolants CF – parois + plafond + sol PIR 120 mm	1,5 j													
Lot 2	Pose porte isotherme + dispositif anti-enfermement obligatoire	0,5 j													
Lot 1	Pose portes CF – EI2 60-C local poubelle (sens fuite) + EI2 30-C local stockage	1 j													
Lot 1	Plâtrerie – enduits de dressage mur parpaing (2 faces) + raccords existants + plafond	1 j													
Semaine 26 au 30 octobre 2026															
Lot 2	Installation groupe frigorifique + évaporateur + raccordements frigorifiques	1 j	Après panneaux et porte posés												
Lot 2	Raccordements électriques complets – depuis tableau général	0,5 j													
Lot 2	Mise en service chambre froide – descente température – tests étanchéité, régulation, alarmes	1 j													
Lot 2	Stabilisation température 24h – vérification ±2°C – test anti-enfermement – raccordement DOCOTHERM	1 j													
Lot 3	Installation Lot 3 – diagnostic installation existante + pose second évaporateur NOVA 3154 L	1 j													
Lot 3	Pose groupe condenseur associé + raccordements frigorifiques + électriques L3	1 j													
Lot 3	Mise en service installation L3 – coordination 2 évaporateurs – dégivrage non simultané	0,5 j													
Lot 3	Réglages fins et vérifications installation clim local poubelle	0,5 j													
Lot 1	Carrelage – raccord sol local poubelle (bande emprise ancien mur)	0,5 j													
Lot 1	Carrelage- pose du carrelage sur les murs du local poubelle	1 j													
Lot 1	Nettoyage complet fin de chantier – évacuation déchets – remise en état	0,5 j	Avant réception												
—	RÉCEPTION PROVISOIRE – tous lots – PV contradictoire signé	0,5 j	après-midi												
► LEVÉE DE RÉSERVES éventuelles – délai 15 jours ouvrés après réception provisoire															