



MANAGEMENT

CPAM du BAS-RHIN - SITE D'ILLKIRCH - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
PLANNING DES TRAVAUX indice 0 du 01 juin 2026

Date de mise à jour : Lun 01/06/26

	Lot	Nom de la tâche	Durée	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	
0		CPAM du BAS-RHIN - SITE D'ILLKIRCH - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN	69 jours	0	CPAM du BAS-RHIN - SITE D'ILLKIRCH - ILLKIRCH GRAFFENSTADEN																						
1	TCE	OS de démarrage des travaux	0 jour	1	OS de démarrage des travaux																						
2	TCE / 03	Période de préparation : diffusion des études + validations + lancement des commandes ; V.I.C. ; remise des PPSPS,... ; protections des sols,...	10 jours	2	Période de préparation : diffusion des études + validations + lancement des commandes ; V.I.C. ; remise des PPSPS,... ; protections des sols,...																						
3		R+1	61 jours	3	R+1																						
4	CET	Consignation des installations,...	5 jours	4	Consignation des installations,...																						
5	01 / 02 / 03 / 04	Déposes des cloisons modulaires, des portes, des moquettes, des pavés lumineux, des faux-plafonds démontables,...	9 jours	5	Déposes des cloisons modulaires, des portes, des moquettes, des pavés lumineux, des faux-plafonds démontables,...																						
6	01 / 04	Cloisons en plaques de plâtre y compris incorporations des CET	10 jours	6	Cloisons en plaques de plâtre y compris incorporations des CET																						
7	04	Distributions CFO + CFA (ajout de prises RJ45 et de PC)	10 jours	7	Distributions CFO + CFA (ajout de prises RJ45 et de PC)																						
8	02	Pose des huisseries des portes	2 jours	8	Pose des huisseries des portes																						
9	03	Préparations + 1ères couches de peinture,... (aux niveaux 1 et 0)	5 jours	9	Préparations + 1ères couches de peinture,... (aux niveaux 1 et 0)																						
10	01	Pose des ossatures des faux-plafonds	5 jours	10	Pose des ossatures des faux-plafonds																						
11	03	Ragréage + pose des plinthes et des sols en PVC	10 jours	11	Ragréage + pose des plinthes et des sols en PVC																						
12	03	Peintures de finition + peinture sur bois (aux niveaux 1 et 0)	5 jours	12	Peintures de finition + peinture sur bois (aux niveaux 1 et 0)																						
13	02	Pose des portes, des plinthes bois,... + pose d'un système automatisé sur verrins pour ouverture de porte (fourni par la CPAM)	2 jours	13	Pose des portes, des plinthes bois,... + pose d'un système automatisé sur verrins pour ouverture de porte (fourni par la CPAM)																						
14	01	Cloisons modulaires (repose + adaptations + réalisation d'une ouverture,...)	5 jours	14	Cloisons modulaires (repose + adaptations + réalisation d'une ouverture,...)																						
15	04	Repose des pavés lumineux,...	5 jours	15	Repose des pavés lumineux,...																						
16	01	Pose des dalles 60*60	2 jours	16	Pose des dalles 60*60																						
17		RDC	20 jours	17	RDC																						
18	01 / 02	Ouverture de la cloison pour création d'une porte entre l'Accueil public et le bureau R01 ; dépose des portes,...	1 jour	18	Ouverture de la cloison pour création d'une porte entre l'Accueil public et le bureau R01 ; dépose des portes,...																						
19	01	Condamnation de portes,...	2 jours	19	Condamnation de portes,...																						
20	02	Pose d'une porte entre l'Accueil public et le bureau R01 + accès sécurisé à créer	2 jours	20	Pose d'une porte entre l'Accueil public et le bureau R01 + accès sécurisé à créer																						
21	04	Distributions CFO + CFA (ajout de prises RJ45 et de PC)	5 jours	21	Distributions CFO + CFA (ajout de prises RJ45 et de PC)																						
22		Sous-sol	35 jours	22	Sous-sol																						
23	04	Dévoiemnts nécessaires pour la pose des faux-plafonds fixes CF	5 jours	23	Dévoiemnts nécessaires pour la pose des faux-plafonds fixes CF																						
24	01	Faux-plafonds fixes CF	20 jours	24	Faux-plafonds fixes CF																						
25	04	Taravaux de repose après la pose des faux-plafonds fixes CF	5 jours	25	Taravaux de repose après la pose des faux-plafonds fixes CF																						
26	02	Pose de portes CF	5 jours	26	Pose de portes CF																						
27	03 / TCE	Essais, nettoyage des locaux, OPR,...	5 jours	27	Essais, nettoyage des locaux, OPR,...																						