

N°	Lot	Nom de la tâche	Durée	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27	M28	M29	M30	M31	M32	M33	
0		CPAM du BAS-RHIN - ELSM LOBSTEIN - STRASBOURG	69 jours	0	CPAM du BAS-RHIN - ELSM LOBSTEIN - STRASBOURG																																
1	TCE	OS de démarrage des travaux	0 jour	1	OS de démarrage des travaux																																
2	TCE	Période de préparation : diffusion des études + validations + lancement des commandes ; V.I.C. ; remise des PPSPS,...	10 jours	2	Période de préparation : diffusion des études + validations + lancement des commandes ; V.I.C. ; remise des PPSPS,...																																
3		Toiture	10 jours	3	Toiture																																
4	Couverture	Réfection partielle de la couverture	10 jours	4	Réfection partielle de la couverture																																
5		Tous niveaux	45 jours	5	Tous niveaux																																
6	Eclairage	Tous locaux : remplacement des luminaires pour passage en éclairage LED selon nécessité et état des équipements existants	20 jours	6	Tous locaux : remplacement des luminaires pour passage en éclairage LED selon nécessité et état des équipements existants																																
7	Peinture	Peinture des cloisons acoustiques	10 jours	7	Peinture des cloisons acoustiques																																
8		R+4	7 jours	8	R+4																																
9	Plâtrerie	Cloison acoustique entre les bureaux 401 et 402	1 jour	9	Cloison acoustique entre les bureaux 401 et 402																																
10	Electricité	Ajout d'une PC dans le bureau 405	2 jours	10	Ajout d'une PC dans le bureau 405																																
11		R+3	49 jours	11	R+3																																
12	Plâtrerie	Cloisons acoustiques entre les bureaux 303/304, 304/305, 305/306, 306/307, 307/308, 308/309, 312/313 et 313/314	8 jours	12	Cloisons acoustiques entre les bureaux 303/304, 304/305, 305/306, 306/307, 307/308, 308/309, 312/313 et 313/314																																
13	Plomberie	Dépose du lavabo dans la Tisanerie 313	1 jour	13	Dépose du lavabo dans la Tisanerie 313																																
14	Electricité	Ajout de prises RJ45 et de PC dans le couloir 33, dans les bureaux 304, 310a, 310b, 311, 313, 329,...	12 jours	14	Ajout de prises RJ45 et de PC dans le couloir 33, dans les bureaux 304, 310a, 310b, 311, 313, 329,...																																
15	Peinture	Mise en peinture de l'ensemble des murs et des plinthes dans le bureau 302	5 jours	15	Mise en peinture de l'ensemble des murs et des plinthes dans le bureau 302																																
16	Sols souples	Remplacement des sols souples dans les bureaux 305 et 306	5 jours	16	Remplacement des sols souples dans les bureaux 305 et 306																																
17	Menuiserie intérieure	Création d'une kitchenette dans la Tisanerie 313	5 jours	17	Création d'une kitchenette dans la Tisanerie 313																																
18	Plomberie	Intégration d'un évier dans la kitchenette de la Tisanerie 313	1 jour	18	Intégration d'un évier dans la kitchenette de la Tisanerie 313																																
19		R+2	41 jours	19	R+2																																
20	CVC	Dépose du système de climatisation dans le bureau 201	1 jour	20	Dépose du système de climatisation dans le bureau 201																																
21	Plâtrerie	Cloisons acoustiques entre les bureaux 204/205, 205/206, 206/207, 207/208 et 208/209	5 jours	21	Cloisons acoustiques entre les bureaux 204/205, 205/206, 206/207, 207/208 et 208/209																																
22	Electricité	Ajout de prises RJ45 et de PC dans le couloir 21, dans les bureaux 204, 206, 208, 209, 210, 232,...	12 jours	22	Ajout de prises RJ45 et de PC dans le couloir 21, dans les bureaux 204, 206, 208, 209, 210, 232,...																																
23	Eclairage	Remplacement des tubes fluorescents par des pavés LED dans les bureaux 201, 204 et 206	5 jours	23	Remplacement des tubes fluorescents par des pavés LED dans les bureaux 201, 204 et 206																																
24	Menuiserie intérieure	Porte du bureau 213 à réviser ou à remplacer	2 jours	24	Porte du bureau 213 à réviser ou à remplacer																																
25		R+1	44 jours	25	R+1																																
26	Menuiserie extérieure	Révision de la fenêtre de gauche dans le bureau 111 et de la porte fenêtre dans le bureau 107	2 jours	26	Révision de la fenêtre de gauche dans le bureau 111 et de la porte fenêtre dans le bureau 107																																
27	Plomberie	Consignation des réseaux + dépose du lavabo dans le bureau 108	1 jour	27	Consignation des réseaux + dépose du lavabo dans le bureau 108																																
28	CVC	Dépose du système de climatisation dans le bureau 107	1 jour	28	Dépose du système de climatisation dans le bureau 107																																
29	Plâtrerie	Cloisons acoustiques entre les bureaux 103/104, 105/106 et 106/107	3 jours	29	Cloisons acoustiques entre les bureaux 103/104, 105/106 et 106/107																																
30	Peinture	Peinture sur faïence suite à la dépose du lavabo dans le bureau 108	1 jour	30	Peinture sur faïence suite à la dépose du lavabo dans le bureau 108																																
31	Electricité	Ajout de prises RJ45 et de PC dans les bureaux 104, 108, 109, 111, Isola,...	10 jours	31	Ajout de prises RJ45 et de PC dans les bureaux 104, 108, 109, 111, Isola,...																																
32	Eclairage	Remplacement des tubes fluorescents par des pavés LED dans les bureaux 101, 102 et 105	5 jours	32	Remplacement des tubes fluorescents par des pavés LED dans les bureaux 101, 102 et 105																																
33		RDC	37 jours	33	RDC																																
34	Plâtrerie	Cloisons acoustiques entre les bureaux 005/006 et 028/029	2 jours	34	Cloisons acoustiques entre les bureaux 005/006 et 028/029																																
35	Electricité	Ajout de prises RJ45 et de PC dans le couloir 01, dans les bureaux 003, 004, 006, 027, 031,...	12 jours	35	Ajout de prises RJ45 et de PC dans le couloir 01, dans les bureaux 003, 004, 006, 027, 031,...																																
36	Eclairage	Remplacement des tubes fluorescents par des pavés LED dans le bureau 001 (RDC) + dépose et remplacement de l'éclairage dans le garage (RDJ)	5 jours	36	Remplacement des tubes fluorescents par des pavés LED dans le bureau 001 (RDC) + dépose et remplacement de l'éclairage dans le garage (RDJ)																																
37		RDJ	10 jours	37	RDJ																																
38	Menuiserie extérieure	Remplacement de la porte fenêtre par une porte poussante extérieure + remplacement de la porte de garage	5 jours	38	Remplacement de la porte fenêtre par une porte poussante extérieure + remplacement de la porte de garage																																
39	Peinture	Peinture de sol + mise en peinture des murs sans préparation dans le garage	5 jours	39	Peinture de sol + mise en peinture des murs sans préparation dans le garage																																
40	TCE	Essais, nettoyage des locaux, OPR,...	5 jours																																		