



BET VIALA
2B, Chemin de Palente
25000 BESANCON
Tél. : 09 62 51 08 70
E-mail: bet-viala@orange.fr



Remplacement des ventilo-convecteurs et travaux de plâtrerie annexes CPAM du Doubs site de Besançon

PLANNING

MAITRE D'OUVRAGE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs
2 rue Denis Papin
25036 BESANCON CEDEX

BET FLUIDES

BET VIALA

2b chemin de Palente - 25000 BESANCON
Tél : 09 62 51 08 70 - e-mail : bet-viala@orange.fr

Juin 2026

- Notification des marchés : du 29 juin au 24 juillet 2026 – MOA
- Travaux préparatoires et commandes matériels : du 27 juillet 2026 au 21 août 2026
- Démarrage des travaux (niveau R+9 et colonnes chauffage tous niveaux) : du 31 août au vendredi 09 octobre 2026 (dont une semaine déplacement et réaménagement du mobilier)
- Travaux Niveau R+8 : du 12 octobre au 6 novembre 2026 (dont une semaine déplacement et réaménagement du mobilier)
- Travaux Niveau R+7 : du 09 novembre au 04 décembre 2026 (dont une semaine déplacement et réaménagement du mobilier)
- Travaux Niveau R+3 : du 22 mars au 17 avril 2027 (dont une semaine déplacement et réaménagement du mobilier)
- Travaux Niveau R+5 : du 11 janvier au 05 février 2027 (dont une semaine déplacement et réaménagement du mobilier)
- Travaux Niveau R+4 : En deux phases du 08 février au 19 mars 2027 (**dont deux semaines déplacement et réaménagement du mobilier**)
- Travaux Niveau R+6 : du 07 décembre 2026 au 08 janvier 2027 (dont une semaine déplacement et réaménagement du mobilier)
- Travaux Niveau R+1 : du 20 avril au 15 mai 2027 (dont une semaine déplacement et réaménagement du mobilier)
- Travaux Niveau RDC : du 18 mai au 12 juin 2027 (dont une semaine déplacement et réaménagement du mobilier)
- Réception complète des installations : du 15 juin au 19 juin 2027