



ANNEE 2026

Rénovation du parking de stationnement de l'Hopital de Saint Palais 64120

				<u>MAI</u>	<u>JUIN</u>	<u>JUILLET</u>	<u>AOUT</u>	<u>SEPT</u>
LISTE TACHES		livrables semaines						
LANCEMENT OPERATION		8 semaines						
réponse appel offre			40 jours	Délai réponse 40 jours				
analyse des offres			15 jours					
PREPARATION DE CHANTIER		2 semaines						
réunion de démarrage			1 jour					
réalisation de plan de phasage et exécution			10 jours					
visa des pièces d'exécution par le Maître d'Œuvre			5 jours					
commande matériaux spéciaux type pavés ,			5 jours					
PHASE 1		10 semaines						
signalisation provisoire			0,5jr					
terrassement et empierrement			5 jours					
revêtement de chaussée			1jour					
PHASE 2		5 semaines						
signalisation provisoire			0,5jr					
terrassement et empierrement			20 jours					
revêtement de chaussée			15 jours					
PHASE 3		3 semaines						
signalisation provisoire			0,5jr					
terrassement et empierrement			10 jours					
revêtement de chaussée			5 jours					
PHASE 4		2 semaines						
signalisation provisoire			0,5jr					
terrassement et empierrement			5 jours					
revêtement de chaussée			1jour					
FINITIONS (non compris espaces verts et plantations)		3 semaines						
essais de conformité			0,5jr					
repose des candélabres			0,5jr					