

Nom	Durée	Date de début	Date de fin
Notification des entreprises	0	15/06/2026	15/06/2026
Phase préparation	22	15/06/2026	12/07/2026
Période de préparation	22	15/06/2026	12/07/2026
Envoi des dossiers d'EXE	1	26/06/2026	26/06/2026
Analyse des dossiers d'EXE	10	29/06/2026	10/07/2026
Validation des dossiers d'EXE	1	11/07/2026	11/07/2026
Constat d'huissier	1	11/07/2026	11/07/2026
Installation de chantier	9	29/06/2026	09/07/2026
Démarrage du chantier	0	13/07/2026	13/07/2026
Fermeture annuelle des ANOM	8	06/07/2026	13/07/2026
Notification lot plomberie	0	01/09/2026	01/09/2026
Logement libéré par les occupants	38	16/09/2026	06/11/2026
Désamiantage dans le logement de fonction	22	16/09/2026	15/10/2026
Démarrage des travaux du lot plomberie	0	01/10/2026	01/10/2026
60 ans des ANOM	0	06/10/2026	06/10/2026
Retour des occupants	0	09/11/2026	09/11/2026
Phase travaux	379	13/07/2026	24/01/2028
LOT 01 : Plomberie	315	16/09/2026	15/12/2027
LOT 02 : Ventilation	240	18/02/2027	24/01/2028
LOT 03 : Petite Maçonnerie Et Travaux Divers	361	13/07/2026	29/12/2027
LOT 04 : Réfection des menuiseries extérieures	83	22/07/2026	30/11/2026
LOT 05 : Étanchéité	102	10/09/2026	10/02/2027
LOT 06 : Lavage et ravalement ponctuel de façades	114	13/07/2026	13/01/2027
LOT 07 : Second Oeuvre	297	29/10/2026	03/01/2028
LOT 08 : Électricité	311	19/10/2026	11/01/2028
Phase AOR	33	25/01/2028	09/03/2028
Intempéries prévisibles	10	25/01/2028	07/02/2028
Essais	3	08/02/2028	10/02/2028
OPR	0	11/02/2028	11/02/2028
Levées des observations	10	11/02/2028	24/02/2028
Réception	0	25/02/2028	25/02/2028
Levées des réserves	10	25/02/2028	09/03/2028
Réception finale	0	10/03/2028	10/03/2028