

#	Titre		LOT	Début donné	Fin planifiée	Durée donnée	mai 2026					juin 2026					juillet 2026					août 2026					septembre 2026					octobre 2026					novembre 2026					décembre 2026				
	SEM 18	SEM 19	SEM 20	SEM 21	SEM 22	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	SEM 30	SEM 31	SEM 32	SEM 33	SEM 34	SEM 35	SEM 36	SEM 37	SEM 38	SEM 39	SEM 40	SEM 41	SEM 42	SEM 43	SEM 44	SEM 45	SEM 46	SEM 47	SEM 48	SEM 49	SEM 50	SEM 51												
0	26CCH06_EFS_BZS_PLAN_PRE VI_ETUDES_20260526_IndC				18 déc. 2026	26CCH06_EFS_BZS_PLAN_PREVI_ETUDES_20260526_IndC																																								
1	Visite des Entreprises			1 juillet 2026	1 juillet 2026																																									
2	Consultation des Entreprises			10 juin 2026	1,18 mois	13 juil. 2026																																								
3	DLRO			17 juillet 2026	17 juil. 2026																																									
4	ACT analyse			15 juillet 2026	10 jours	28 juil. 2026																																								
5	Négociations et attributions des marchés			29 juillet 2026	4 semaines	25 août 2026																																								
6	Signatures des marchés			30 août 2026	30 août 2026																																									
7	Chantier	LOT 0		31 août 2026	4 mois	18 déc. 2026																																								
8	Préparation de chantier				3 semaines	18/09/2026																																								
9	Etudes EXE				2 semaines	11/09/2026																																								
10	VISA				1 semaine	18/09/2026																																								
11	VIC				9 sept. 2026																																									
12	Cloisons + bloc-portes + men.fixes		LOT 1		27 nov. 2026																																									
13	Etudes EXE		LOT 1		2 semaines	11/09/2026																																								
14	VISA		LOT 1		1 semaine	18/09/2026																																								
15	Installation de chantier		LOT 1		2 jours	10/09/2026																																								
16	Mise en place des protections		LOT 1		1 jour	11/09/2026																																								
17	Commandes Fournitures		LOT 1		2 semaines	2 oct. 2026																																								
18	Installation des cloisons		LOT 1		5 semaines	23 oct. 2026																																								
19	Réalisation des doublages réseaux		LOT 1		1 semaine	25/09/2026																																								
20	Insertion des menuiseries		LOT 1		2 semaines	6 nov. 2026																																								
21	Faux plafond		LOT 1		3 semaines	27 nov. 2026																																								
22	Peintures - Sols - Faïences		LOT 2		20 nov. 2026																																									
23	Etudes EXE		LOT 2		2 semaines	11/09/2026																																								
24	VISA		LOT 2		1 semaine	18/09/2026																																								
25	Commandes Forunitures		LOT 2		4 semaines	16 oct. 2026																																								
26	Sols		LOT 2		3 semaines	6 nov. 2026																																								
27	Peintures		LOT 2		4 semaines	20 nov. 2026																																								
28	Faïences		LOT 2		1 semaine	30 oct. 2026																																								
29	CFoCFa		LOT 3		6 nov. 2026																																									
30	Etudes EXE		LOT 3		2 semaines	11/09/2026																																								
31	VISA		LOT 3		1 semaine	18/09/2026																																								
32	Curages complémentaires		LOT 3		3 jours	16/09/2026																																								
33	Installation coffret de chantier + éclairages		LOT 3		1 jour	31 août 2026																																								
34	Fabrication armoire		LOT 3		4 semaines	16 oct. 2026																																								
35	Mise en place canalisation		LOT 3		1 semaine	25/09/2026																																								
36	Tirage de câbles		LOT 3		2 semaines	9 oct. 2026																																								
37	Installation des terminaux		LOT 3		1 semaine	16 oct. 2026																																								
38	Installation des luminaires		LOT 3		1 semaine	16 oct. 2026																																								
39	Installation câbles VDI		LOT 3		1 semaine	2 oct. 2026																																								
40	Installation Rocade vers local 42 - travaux de nuit		LOT 3		1 jour	28/09/2026																																								
41	Installation baie et connexion		LOT 3		1 semaine	9 oct. 2026																																								
42	Brassages et recettages		LOT 3		2 jours	13 oct. 2026																																								
43	Connexions		LOT 3		2 semaines	30 oct. 2026																																								
44	Tests et Mise en service		LOT 3		1 semaine	6 nov. 2026																																								
45	CVP		LOT 4		18 nov. 2026																																									
46	Etudes EXE		LOT 4		2 semaines	11/09/2026																																								
47	VISA		LOT 4		1 semaine	18/09/2026																																								
48	Commandes Fournitures		LOT 4		4 semaines	16 oct. 2026																																								
49	Curages complémentaires		LOT 4		3 jours	21 oct. 2026																																								
50	Création des réseaux EFS et ECS		LOT 4		2 semaines	4 nov. 2026																																								
51	Création des réseaux Clim		LOT 4		1 semaine	28 oct. 2026																																								
52	Création des réseaux VMC		LOT 4		1 semaine	28 oct. 2026																																								
53	Pose des équipements sanitaires		LOT 4		1 semaine	11 nov. 2026																																								
54	Raccordements		LOT 4		1 semaine	18 nov. 2026																																								
55	Vitrine		LOT 5		24 nov. 2026																																									
56	Etudes EXE		LOT 5		2 semaines	15/09/2026																																								
57	VISA		LOT 5		1 semaine	22/09/2026																																								
58	Prise de cotes et mise en fabrication		LOT 5		1 jour	2 sept. 2026																																								
59	Fabrication		LOT 5		8 semaines	17 nov. 2026																																								
60	Livraison et installation Vitrine		LOT 5		1 semaine	24 nov. 2026																																								
61	Commandes Fournitures		LOT 5		6 semaines	3 nov. 2026																																								
62	Installation Porte automatiques		LOT 5		4 jours	9 nov. 2026																																								
63	Meubles		LOT 6		3 nov. 2026																																									
64	Prise de cotes + mise en fabrication		LOT 6		2 jours	1 sept. 2026																																								
65	Fabrications		LOT 6		8 semaines	27 oct. 2026																																								
66	Livraison sur site + montage/ Installation		LOT 6		1 semaine	3 nov. 2026																																								
67	SSI - Sprinklage		LOT 7		9 nov. 2026																																									
68	Etudes EXE		LOT 7		2 semaines	11/09/2026																																								
69	VISA		LOT 7		1 semaine	18/09/2026																																								
70	Commandes Fournitures		LOT 7		4 semaines	16 oct. 2026																																								
71	Installation réseaux et têtes		LOT 7		2 semaines	9 nov. 2026																																								
72	Pose équipements incendies				2 semaines	2 oct. 2026																																								