

PHASE III - SO1 - RESTAURATION DU CHOEUR CHEVET

Nom de la tâche			Durée	Debut	Fin	2025												2026												2027												2028												2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N°	Lot					Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	

PHASE III - SO1 - RESTAURATION DU CHOEUR CHEVET

Lot	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	25	26	27	28	2029
73	04A Commande des pierres	60 Jrs	12/05/2026	06/08/2026	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov
74	Chapelles - T01 à T04	50 Jrs	18/09/2026	27/11/2026					
75	04A Etat sanitaire y compris validation	5 Jrs	18/09/2026	24/09/2026					
76	04A Relevés de côtes > carnet de calepinage	10 Jrs	25/09/2026	08/10/2026					
77	MOE Validation calepins MOE	10 Jrs	02/10/2026	15/10/2026					
78	04A Commande des pierres	30 Jrs	16/10/2026	27/11/2026					
79	Etape 2 - 2/4 - Restauration Contreforts et Pinacles - F17, F09, F04, F14, F22	52 Jrs	15/12/2026	26/02/2027					
80	04A Etat sanitaire / Calepins / Débit / Taille	52 Jrs	15/12/2026	26/02/2027					
81	Etape 2 - 3/4 - Restauration Contreforts et Pinacles - F19, F03, F16	36 Jrs	29/04/2027	21/06/2027					
82	04A Etat sanitaire / Calepins / Débit / Taille	36 Jrs	29/04/2027	21/06/2027					
83	Etape 2 - 4/4 - Restauration Contreforts et Pinacles - F13, F10, F20	31 Jrs	06/09/2027	18/10/2027					
84	04A Etat sanitaire / Calepins / Débit / Taille	31 Jrs	06/09/2027	18/10/2027					
85	Etape 2 - 1/2 - Restauration Elévation Tribunes et Réserves - T21, T19, T17, T15, T01, T02, T04, T14, T16	42 Jrs	07/09/2027	04/11/2027					
86	04A Etat sanitaire / Calepins / Débit / Taille	42 Jrs	07/09/2027	04/11/2027					
87	Etape 3 - Elévations Murs gouttereaux et Tribunes - Restauration Dossierets des volées supérieures/inférieures des Grands arcs-boutants et des Petits arcs-boutants	47 Jrs	25/01/2028	29/03/2028					
88	04A Etat sanitaire / Calepin / Débit / Taille	47 Jrs	25/01/2028	29/03/2028					
89	Etape 3 - 2/2 - Restauration Elévation Tribunes et Réserves - T13, T11, T09, T07, T03, T08, T10, T12, T18, T20, T22	42 Jrs	17/02/2028	14/04/2028					
90	04A Etat sanitaire / Calepins / Débit / Taille	42 Jrs	17/02/2028	14/04/2028					
91	Etape 4 - Restauration (sous contrainte plomb) des toitures-terrasses des Tribunes (dalle en pierre) et des toitures hautes - Restauration des toitures et cheneaux en plomb	52 Jrs	05/05/2028	21/07/2028					
92	04A Etat sanitaire / Calepins / Débit	52 Jrs	05/05/2028	21/07/2028					
93	Lot 04B - Grands et Petits arcs boutants	625 Jrs	18/07/2025	05/01/2028					
94	Tablier bois et synthèse des charges	157 Jrs	18/07/2025	27/02/2026					
95	04B Note d'hypothèses synthèse indice 0	26 Jrs	18/07/2025	25/08/2025					
96	04B Plan de principe renforcement plancher	0 jr	14/10/2025	14/10/2025					
97	04B Note de calcul renforcement plancher	15 Jrs	24/09/2025	14/10/2025					
98	MOE Validation renforcement plancher	9 Jrs	15/10/2025	27/10/2025					
99	04B Fabrication éléments plancher métallique	30 Jrs	12/01/2026	20/02/2026					
100	04B Etudes des cintres existants	50 Jrs	12/11/2025	22/01/2026					
101	04B Etudes dispositifs anti-soulèvements	26 Jrs	23/01/2026	27/02/2026					
102	Etudes Instrumentation des voûtes	110 Jrs	24/09/2025	27/02/2026					
103	04B Note d'instrumentation	100 Jrs	24/09/2025	13/02/2026					
104	MOE Validation méthodologie d'instrumentation	10 Jrs	16/02/2026	27/02/2026					
105	Cintres Arcs boutants Toutes phases	144 Jrs	18/07/2025	10/02/2026					
106	04B Plan de principe cintres inférieurs travées droites	64 Jrs	18/07/2025	16/10/2025					
107	MOE Validation cintres travées droites	7 Jrs	17/10/2025	27/10/2025					
108	04B Plan assemblage cintres travées droites	6 Jrs	17/10/2025	24/10/2025					
109	04B Plan de fabrication cintres travées droites	15 Jrs	27/10/2025	17/11/2025					
110	04B Plan de principes cintres inférieurs à double volées en fourche	63 Jrs	18/07/2025	15/10/2025					
111	MOE Validation cintres à double volées en fourche	8 Jrs	16/10/2025	27/10/2025					
112	04B Plan assemblages cintres travées double volées en fourche	9 Jrs	16/10/2025	28/10/2025					
113	04B Plan de fabrication cintres travées double volées en fourche	15 Jrs	29/10/2025	19/11/2025					
114	04B Plan de principe cintres inférieurs à double volées isolées	71 Jrs	18/07/2025	27/10/2025					
115	04B Validation cintres à double volées isolées	10 Jrs	14/10/2025	27/10/2025					
116	04B Plan assemblages cintres travées double volées isolées	1 jr	28/10/2025	28/10/2025					
117	04B Plan de fabrication cintres travées double volées isolées	15 Jrs	29/10/2025	19/11/2025					
118	04B Plan de principe cintre F21	93 Jrs	18/07/2025	27/11/2025					
119	04B Validation cintre F21	14 Jrs	19/12/2025	09/01/2026					
120	04B Plan d'assemblages F21	7 Jrs	12/01/2026	20/01/2026					
121	04B Plan de fabrication F21	15 Jrs	21/01/2026	10/02/2026					
122	04B Méthodologie de pose arcs/arcs démontés yc validation	22 Jrs	15/12/2025	16/01/2026					
123	Grutages des cintres	60 Jrs	25/03/2026	24/06/2026					
124	04B Méthodologie de grutages des cintres	18 Jrs	25/03/2026	21/04/2026					
125	04B ROC	0 jr	22/04/2026	22/04/2026					
126	04B Démarche voiries	40 Jrs	23/04/2026	24/06/2026					
127	Arcs-boutants	449 Jrs	27/03/2026	05/01/2028					
128	Phase 1 - F21, F15, F11, F07, F05, F01, F02, F06, F08, F12, F18	145 Jrs	27/03/2026	23/10/2026					
129	04B Pré-état sanitaire	33 Jrs	27/03/2026	19/05/2026					
130	04B Validation pré-état sanitaire	11 Jrs	20/05/2026	05/06/2026					
131	04B Validation natures de pierre	8 Jrs	08/06/2026	18/06/2026					
132	04B Méthodologie d'intervention	29 Jrs	19/06/2026	31/07/2026					
133	04B Etat sanitaire définitif	10 Jrs	03/08/2026	14/08/2026					

60302_PLA_001_Ind.D_2026.03.11_Calendrier détaillé exécution études et travaux Chevet

60302_PLA_001_Ind.D_2026.03.11_Calendrier détaillé exécution études et travaux Chevet

5 / 11

PHASE III - SO1 - RESTAURATION DU CHOEUR CHEVET

60302_PLA_001_Ind.D_2026.03.11_Calendrier détaillé exécution études et travaux Chevet

RESTAURATION NOTRE-DAME DE PARIS
PHASE III - SO1 - RESTAURATION DU CHOEUR CHEVET


Lot		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571																																									
511	03	Dépose des échafaudages Dosserets des grands et petits arcs-boutants	9 Jrs	30/03/2028	11/04/2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

60302_PLA_001_Ind.D_2026.03.11_Calendrier détaillé exécution études et travaux Chevet

60302_PLA_001_Ind.D_2026.03.11_Calendrier détaillé exécution études et travaux Chevet Hors aléas et intempéries

N°	unique	Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1	1		PLANNING PHASE III - SO3 - RESTAURATION EXTERIEURE DE LA SACRISTIE	678 jours	26/01/2026	29/09/2028
2	2		PHASE III - SO3 - Sacristie - JALONS	528 jours	31/08/2026	29/09/2028
3	12		Notification des marchés de travaux Phase III - SO3 - Sacristie	0 jour	31/08/2026	31/08/2026
4	11		Fin période de préparation des marchés Phase III - SO3 - Sacristie	0 jour	16/10/2026	16/10/2026
5	501		Fin montage échafaudages des élévations Aile basse / Grande Sacristie / Avant-corps y compris sapines, recettes, lift, escaliers	0 jour	27/11/2026	27/11/2026
6	507		Démarrage travaux amiante	0 jour	08/03/2027	08/03/2027
7	508		Fin travaux amiante	0 jour	26/03/2027	26/03/2027
8	504		Dépose parapluie Grande Sacristie / Avant-corps	0 jour	05/05/2027	05/05/2027
9	511		Fin couverture Avant-corps	0 jour	13/09/2027	13/09/2027
10	510		Fin couverture Grande Sacristie	0 jour	04/10/2027	04/10/2027
11	509		Fin couverture Aile basse	0 jour	04/01/2028	04/01/2028
12	502		Dépose parapluie Aile basse	0 jour	11/01/2028	11/01/2028
13	489		SO1 - Fin dépose échafaudage arcs-boutants/pinacles Phase 4/4	0 jour	25/02/2028	25/02/2028
14	514		Pose des statues neuves Grande Sacristie	0 jour	06/04/2028	06/04/2028
15	503		Fin dépose échafaudages des élévations Aile basse / Grande Sacristie / Avant-corps y compris sapines, recettes, lift, escaliers	0 jour	21/04/2028	21/04/2028
16	505		Fin montage échafaudages des élévations Galerie Ouest, Galerie Est et Escalier droit	0 jour	16/05/2028	16/05/2028
17	512		Pose des statues neuves Cour du Cloître	0 jour	04/09/2028	04/09/2028
18	506		Fin dépose échafaudages des élévations Galerie Ouest, Galerie Est et Escalier droit	0 jour	11/09/2028	11/09/2028
19	513		Libération Cour du Cloître	0 jour	28/09/2028	28/09/2028
20	10		Fin travaux Phase III - SO3 - Sacristie	0 jour	29/09/2028	29/09/2028
21	5		PHASE III - SO3 - Sacristie - ETUDES DU DOSSIER	149 jours	26/01/2026	28/08/2026
22	9		Elaboration du dossier PRO/DCE	25 jours	26/01/2026	27/02/2026
23	8		Rendu du dossier PRO/DCE	0 jour	27/02/2026	27/02/2026
24	7		Consultation des entreprises, analyse des offres, commission, période de recours	124 jours	02/03/2026	28/08/2026
25	3		PHASE III - SO3 - Sacristie - NOTIFICATION ET PERIODE DE PREPARATION	34 jours	31/08/2026	16/10/2026
26	4		Notification des marchés de travaux Phase III - SO3 - Sacristie	0 jour	31/08/2026	31/08/2026
27	6	TCE	Période de préparation des marchés Phase III - SO3 - Sacristie	34 jours	01/09/2026	16/10/2026
28	13		PHASE III - SO3- Sacristie - ETUDES D'EXECUTION & SYNTHESE	161 jours	14/09/2026	30/04/2027
29	15	03sc	Etudes d'exécution des échafaudages et parapluies yc sapines, lift, recettes, etc. et validation MOE	40 jours	14/09/2026	06/11/2026
30	16	04sc	Etablissement du plan de retrait y compris validation MOE	29 jours	26/10/2026	04/12/2026
31	17	04sc	Dépôt du plan de retrait	0 jour	04/12/2026	04/12/2026
32	18		Instruction du plan de retrait	19 jours	07/12/2026	04/01/2027
33	516	09sc	Etudes d'exécution et carnets de détails couverture y compris validation MOE	100 jours	30/11/2026	21/04/2027
34	515	08sc	Etudes d'exécution charpente bois/métal / passerelle y compris validation MOE	22 jours	01/04/2027	30/04/2027
35	14		PHASE III - SO3 - Sacristie - EXECUTION DES TRAVAUX	527 jours	01/09/2026	28/09/2028
36	20	TCE	Etablissement d'un état des lieux avant travaux sur l'emprise de chantier	2 jours	01/09/2026	02/09/2026
37	19		ECHAFAUDAGES, SAPINES, ESCALIERS, RECETTES & LIFT	488 jours	12/10/2026	14/09/2028
38	202		PHASE 1 - AILE BASSE / AVANT-CORPS / GRANDE SACRISTIE / GALERIE OUEST (façade Est)	395 jours	12/10/2026	28/04/2028
39	495		Toutes zones	34 jours	12/10/2026	27/11/2026
40	21	03sc	Mise en place des protections des sols	5 jours	12/10/2026	16/10/2026
41	203	03sc	Implantation et mise en place des échafaudages jusqu'au niveau des statues de la Grande Sacristie y compris réception partielle	15 jours	19/10/2026	06/11/2026
42	22	03sc	Mises en place des protections des baies et des menuiseries extérieures	4 jours	03/11/2026	06/11/2026
43	205	03sc	Poursuite mise en place des échafaudages jusqu'aux niveaux garde-corps/chéneaux y compris réception	11 jours	13/11/2026	27/11/2026
44	206	03sc	Mise en service lift, sapines, recettes	10 jours	16/11/2026	27/11/2026
45	23	03sc	Mises en place des protections des baies et des menuiseries extérieures	5 jours	23/11/2026	27/11/2026
46	492		Aile Basse	313 jours	08/02/2027	28/04/2028
47	100	03sc	Réhausse des échafaudages et mise en place parapluie y compris réception	10 jours	08/02/2027	19/02/2027
48	117	03sc	Dépose parapluie	5 jours	05/01/2028	11/01/2028
49	476	03sc	Dépose des échafaudages autour Aile basse y compris dépose des protections des baies et des menuiseries	10 jours	07/04/2028	21/04/2028
50	474	03sc	Dépose des protections des sols	5 jours	24/04/2028	28/04/2028
51	494		Tourelle d'escalier	205 jours	14/04/2027	01/02/2028
52	92	03sc	Mise en place structure de répartition en appui sur la structure béton	5 jours	14/04/2027	20/04/2027
53	91	03sc	Mise en place échafaudages et parapluie de la tourelle d'escalier y compris réception	8 jours	21/04/2027	30/04/2027


2026												2027				2028				2029				
Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan
PLANNING PHASE III - SO3 - RESTAURATION EXTERIEURE DE LA SACRISTIE																								
PHASE III - SO3 - Sacristie - JALONS																								
3 ♦ 31/08																								
4 ♦ 16/10																								
5 ♦ 27/11																								
6 ♦ 08/03																								
7 ♦ 26/03																								
8 ♦ 05/05																								
9 ♦ 13/09																								
10 ♦ 04/10																								
11 ♦ 04/01																								
12 ♦ 11/01																								
13 ♦ 25/02																								
14 ♦ 06/04																								
15 ♦ 21/04																								
16 ♦ 16/05																								
17 ♦ 04/09																								
18 ♦ 11/09																								
19 ♦ 28/09																								
20 ♦ 29/09																								
PHASE III - SO3 - Sacristie - ETUDES DU DOSSIER																								
22 Elaboration du dossier PRO/DCE																								
23 ♦ 27/02																								
24 Consultation des entreprises, analyse des offres, commission, période de recours																								
PHASE III - SO3 - Sacristie - NOTIFICATION ET PERIODE DE PREPARATION																								
26 ♦ 31/08																								
27 Période de préparation des marchés Phase III - SO3 - Sacristie																								
PHASE III - SO3- Sacristie - ETUDES D'EXECUTION & SYNTHESE																								
29 Etudes d'exécution des échafaudages et parapluies yc sapines, lift, recettes, etc. et validation MOE																								
30 Etablissement du plan de retrait y compris validation MOE																								
31 ♦ 04/12																								
32 Instruction du plan de retrait																								
33 Etudes d'exécution et carnets de détails couverture y compris validation MOE																								
34 Etudes d'exécution charpente bois/métal / passerelle y compris validation MOE																								
PHASE III - SO3 - Sacristie - EXECUTION DES TRAVAUX																								
36 Etablissement d'un état des lieux avant travaux sur l'emprise de chantier																								
ECHAFAUDAGES, SAPINES, ESCALIERS, RECETTES & LIFT																								
PHASE 1 - AILE BASSE / AVANT-CORPS / GRANDE SACRISTIE / GALERIE OUEST (façade Est)																								
Toutes zones																								
40 Mise en place des protections des sols																								
41 Implantation et mise en place des échafaudages jusqu'au niveau des statues de la Grande Sacristie y compris réception partielle																								
42 Mises en place des protections des baies et des menuiseries extérieures																								
43 Poursuite mise en place des échafaudages jusqu'aux niveaux garde-corps/chéneaux y compris réception																								
44 Mise en service lift, sapines, recettes																								
45 Mises en place des protections des baies et des menuiseries extérieures																								
Aile Basse																								
47 Réhausse des échafaudages et mise en place parapluie y compris réception																								
48 Dépose parapluie																								
49 Dépose des échafaudages autour Aile basse y compris dépose des protections des baies et des menuiseries																								
50 Dépose des protections des sols																								
Tourelle d'escalier																								
52 Mise en place structure de répartition en appui sur la structure béton																								
53 Mise en place échafaudages et parapluie de la tourelle d'escalier y compris réception																								



RESTAURATION NOTRE-DAME DE PARIS
PHASE III - SO3 - RESTAURATION EXTERIEURE DE LA SACRISTIE
PHASE DCE




N°			Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028												2029																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
N°			Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar



RESTAURATION NOTRE-DAME DE PARIS
PHASE III - SO3 - RESTAURATION EXTERIEURE DE LA SACRISTIE
PHASE DCE




N°	Lots unique	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
107	483	O4sc	Restauration des chéneaux en pierre y compris pose des gargouilles neuves et pierre de larmier sommitale de la souche de cheminée	11 jours	29/04/2027 14/05/2027
108	122	O3sc	Réhausse planchers échafaudages du niveau frise végétale au niveau chéneau y compris pose d'un contreplaqué et réception	5 jours	17/05/2027 21/05/2027
109	121	O4sc	Dépote en démolition structure béton aile basse et terrasse rapportée au-dessus toiture galerie ouest yc évacuation gravats	5 jours	18/10/2027 22/10/2027
110	496	O4sc	Nettoyage et restauration en recherche des parements mis à jour	10 jours	25/10/2027 08/11/2027
111	120	O4sc	Réfection pierres de larmier de la tourelle, seuil de porte et ouvrages pour pose nouvelle charpente métallique	5 jours	09/11/2027 16/11/2027
112	119	O8sc	Pose charpente de la nouvelle aile basse	15 jours	17/11/2027 07/12/2027
113	517	O9sc	Préfabrication couverture en atelier	65 jours	22/04/2027 26/07/2027
114	118	O9sc	Pose couverture et chéneau sur la nouvelle charpente	20 jours	08/12/2027 04/01/2028
115	115	O4sc	Achèvement restauration parements entre poutres support de parapluie de l'Aile basse et couverture Avant-corps	10 jours	17/01/2028 28/01/2028
116	303		Pinacles des contreforts, gâbles et fleurons	284 jours	21/12/2026 01/02/2028
117	219	O4sc/O5sc/O6sc	Calepins des pinacles des contreforts, des gâbles et des fleurons	5 jours	21/12/2026 28/12/2026
118	220	MOE	Validation MOE	5 jours	29/12/2026 05/01/2027
119	221	O4sc	Visite en carrière et choix des pierres	5 jours	06/01/2027 12/01/2027
120	223	O4sc	Débit en carrière	17 jours	13/01/2027 04/02/2027
121	224	O4sc	Taille des pierres en atelier	17 jours	27/01/2027 18/02/2027
122	222	O5sc	Sculpture des pierres en atelier	51 jours	10/02/2027 22/04/2027
123	113	O4sc/O5sc/O6sc	Pose pinacles des contreforts, restauration parties hautes des gâbles y compris pose fleurons	15 jours	12/01/2028 01/02/2028
124	112	O3sc	Pose / dépote compléments échafaudages sur couverture en accompagnement	15 jours	12/01/2028 01/02/2028
125	111	O9sc	Habillage plomb des chéneaux y compris gargouilles	15 jours	26/01/2028 15/02/2028
126	304		Garde-corps	304 jours	21/12/2026 29/02/2028
127	225	O4sc	Calepins des garde-corps	5 jours	21/12/2026 28/12/2026
128	227	MOE	Validation MOE	5 jours	29/12/2026 05/01/2027
129	228	O4sc	Visite en carrière et choix des pierres	15 jours	06/01/2027 26/01/2027
130	229	O4sc	Débit en carrière	50 jours	27/01/2027 07/04/2027
131	226	O4sc	Taille des pierres en atelier	50 jours	24/02/2027 05/05/2027
132	110	O4sc	Pose des garde-corps	15 jours	09/02/2028 29/02/2028
133	93		Elévations sous niveau frise végétale	278 jours	08/03/2027 06/04/2028
134	242	O4sc/O5sc/O6sc	Etat sanitaire des parements	10 jours	08/03/2027 19/03/2027
135	243	MOE	Validation MOE	10 jours	22/03/2027 05/04/2027
136	244	O4sc	Inspection, consolidations, dépoussiérage, purge	14 jours	06/04/2027 23/04/2027
137	245	O4sc	Décontamination et nettoyage	15 jours	26/04/2027 17/05/2027
138	248	O4sc/O5sc/O6sc	Calepins	9 jours	18/05/2027 31/05/2027
139	247	MOE	Validation MOE	9 jours	01/06/2027 11/06/2027
140	251	O4sc	Visite en carrière et choix des pierres	10 jours	14/06/2027 25/06/2027
141	250	O4sc	Débit en carrière	19 jours	28/06/2027 23/07/2027
142	249	O4sc	Tailles des pierres en atelier	24 jours	12/07/2027 13/08/2027
143	487	O5sc	Sculpture des pierres en atelier	24 jours	03/08/2027 03/09/2027
144	246	O4sc/O5sc/O6sc	Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris harmonisation et biocide	50 jours	02/08/2027 08/10/2027
145	109	O3sc	Abaissement échafaudages pour restauration niveau frise végétale	5 jours	01/03/2028 07/03/2028
146	475		Restauration de la frise végétale et achèvement prestations de restauration élévations	22 jours	08/03/2028 06/04/2028
147	238	O4sc	Inspection, consolidations, dépoussiérage, purge	5 jours	08/03/2028 14/03/2028
148	237	O4sc	Décontamination et nettoyage	5 jours	15/03/2028 21/03/2028
149	240	O4sc/O5sc/O6sc	Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris reprises des sculptures après pose, harmonisation et biocide	12 jours	22/03/2028 06/04/2028
150	160		GRANDE SACRISTIE	360 jours	09/11/2026 06/04/2028
151	311		Au-dessus du niveau frise végétale	301 jours	30/11/2026 03/02/2028
152	161	O4sc/O5sc/O6sc	Etats sanitaires des pierres au-dessus du niveau frise végétale	5 jours	30/11/2026 04/12/2026
153	252	MOE	Validation MOE	10 jours	07/12/2026 18/12/2026
154	162	O4sc	Inspection, consolidations, dépoussiérage, purge	8 jours	21/12/2026 31/12/2026
155	163	O4sc	Décontamination et nettoyage	10 jours	04/01/2027 15/01/2027
156	305	O4sc/O5sc/O6sc	Calepins des pierres au-dessus du niveau frise végétale (chéneaux, garde-corps, fleurons, pinacles, hauts de gâbles, etc.)	10 jours	18/01/2027 29/01/2027
157	306	MOE	Validation MOE	10 jours	01/02/2027 12/02/2027
158	164	O4sc/O5sc	Dépote ensemble des pierres à remplacer au-dessus du niveau frise végétale (garde-corps, fleurons, pinacles, hauts de gâbles, etc.) sauf chéneaux	15 jours	22/0



RESTAURATION NOTRE-DAME DE PARIS
PHASE III - SO3 - RESTAURATION EXTERIEURE DE LA SACRISTIE
PHASE DCE




N° unique		Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028												2029											
Jan		Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Ju	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan																	
160	155	08sc		Relevés de la passerelle d'accès au comble	5 jours	24/03/2027	31/03/2027																																															
161	477	08sc		Fabrication de la passerelle d'accès	59 jours	19/04/2027	12/07/2027																																															
162	154	09sc		Relevés pour couverture courante et têtes d'animaux sur fronton de la lucarne	5 jours	24/03/2027	31/03/2027																																															
163	317	09sc		Préfabrication de la couverture en atelier	64 jours	22/04/2027	23/07/2027																																															
164	153	13sc		Dépose portes de la lucarne	2 jours	15/03/2027	16/03/2027																																															
165	314	03sc		Création de la passerelle d'accès provisoire (montage partiel du plancher à venir dans le comble)	5 jours	17/03/2027	23/03/2027																																															
166	149	04sc		Nettoyage et restauration extradoss des voûtes et murs bahuts	15 jours	24/03/2027	14/04/2027																																															
167	147	09sc		Dépose en démolition partie basse de la couverture y compris voliges et évacuation	10 jours	06/05/2027	20/05/2027																																															
168	146	04sc		Nettoyage et restauration des arases des murs bahuts	10 jours	21/05/2027	04/06/2027																																															
169	145	03sc		Pose plancher de travail dans le comble	5 jours	07/06/2027	11/06/2027																																															
170	166	03sc		Installation de plateforme de travail surélevée dans le comble	5 jours	14/06/2027	18/06/2027																																															
171	316	09sc		Dépose des ornements en conservation	5 jours	05/07/2027	09/07/2027																																															
172	143	09sc		Dépose de la couverture plomb et des voliges en démolition y compris évacuation	10 jours	05/07/2027	19/07/2027																																															
173	142	08sc		Restauration de la charpente métallique	10 jours	20/07/2027	02/08/2027																																															
174	291	08sc		Restauration tirants dans le comble	7 jours	20/07/2027	28/07/2027																																															
175	140	09sc		Pose des voliges, de la couverture plomb et ornements	20 jours	03/08/2027	30/08/2027																																															
176	138	03sc		Dépose plateforme de travail surélevée dans le comble	3 jours	31/08/2027	02/09/2027																																															
177	137	03sc		Dépose plancher de travail dans le comble	4 jours	03/09/2027	08/09/2027																																															
178	136	08sc		Pose nouvelle passerelle dans le comble y compris réglages et caillebotis	10 jours	09/09/2027	22/09/2027																																															
179	497	09sc		Fin du voligeage et de la couverture	8 jours	23/09/2027	04/10/2027																																															
180	315	04sc		Dépoussiérage complet du comble	7 jours	05/10/2027	13/10/2027																																															
181	319			Restauration des chéneaux	169 jours	15/02/2027	13/10/2027																																															
182	320	04sc		Visite en carrière et choix des pierres	10 jours	15/02/2027	26/02/2027																																															
183	322	04sc		Débit et taille des pierres	15 jours	01/03/2027	19/03/2027																																															
184	321	05sc		Sculptures des gargouilles neuves	16 jours	22/03/2027	13/04/2027																																															
185	323	04sc/05sc		Restauration des chéneaux en pierre y compris pose des gargouilles neuves	20 jours	20/07/2027	16/08/2027																																															
186	324	04sc/06sc		Restauration des pierres et des sculptures conservés sur les chéneaux	15 jours	27/07/2027	16/08/2027																																															
187	134	09sc		Habillage plomb des chéneaux y compris gargouilles	15 jours	23/09/2027	13/10/2027																																															
188	297			Restauration des garde-corps	221 jours	15/02/2027	28/12/2027																																															
189	294	04sc		Visite en carrière et choix des pierres	15 jours	15/02/2027	05/03/2027																																															
190	293	04sc		Débit en carrière et taille des pierres en atelier	60 jours	08/03/2027	02/06/2027																																															
191	325	05sc		Sculptures des fleurons, pinacles, hauts de gâbles etc.	40 jours	03/06/2027	29/07/2027																																															
192	133	04sc/05sc		Pose des garde-corps neufs y compris fleurons, pinacles et hauts de gâbles	35 jours	28/10/2027	17/12/2027																																															
193	326	06sc		Restauration des sculptures conservées	30 jours	05/11/2027	17/12/2027																																															
194	328	04sc		Harmonisation et biocide	7 jours	20/12/2027	28/12/2027																																															
195	141			Restauration pinacles, parties hautes des gâbles et souche de cheminée	110 jours	30/03/2027	02/09/2027																																															
196	281	04sc/05sc/06sc		Etats sanitaires des parements	10 jours	30/03/2027	12/04/2027																																															
197	282	MOE		Validation MOE	10 jours	13/04/2027	26/04/2027																																															
198	283	04sc		Inspection, consolidation, dépoussiérage, purges	10 jours	27/04/2027	10/05/2027																																															
199	284	04sc		Décontamination et nettoyage	10 jours	04/05/2027	18/05/2027																																															
200	285	04sc/05sc/06sc		Calepins	10 jours	19/05/2027	02/06/2027																																															
201	286	MOE		Validation MOE	10 jours	03/06/2027	16/06/2027																																															
202	287	04sc		Visite en carrière et choix des pierres	5 jours	17/06/2027	23/06/2027																																															
203	288	04sc		Débit des pierres en carrière et taille des pierres en atelier	25 jours	24/06/2027	29/07/2027																																															
204	280	05sc		Sculptures des pierres en atelier	20 jours	16/07/2027	12/08/2027																																															
205	290	04sc/05sc/06sc		Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris harmonisation et biocide	20 jours	06/08/2027	02/09/2027																																															
206	132	03sc		Abaissement échafaudages pour restauration niveau frise végétale y compris réception	5 jours	29/12/2027	04/01/2028																																															
207	298			Restauration de la frise végétale et achèvement prestations de restauration élévations	22 jours	05/01/2028	03/02/2028																																															
208	299	04sc		Inspection, consolidations, dépoussiérage, purge	5 jours	05/01/2028	11/01/2028																																															
209	300	04sc		Décontamination et nettoyage	5 jours	12/01/2028	18/01/2028																																															
210	301	04sc/05sc/06sc		Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris reprises des sculptures après pose, harmonisation et biocide	12 jours	19/01/2028	03/02/2028																																															
211	329	05sc		Reproduction des statues neuves (réalisation du modèle, choix des pierres en carrière, débit des pierres, sculpture des statues)	253 jours	13/11/2026	12/11/2027																																															
212	129	05sc		Pose statues neuves	5 jours	31/03/2028	06/04/2028																																															



RESTAURATION NOTRE-DAME DE PARIS
PHASE III - SO3 - RESTAURATION EXTERIEURE DE LA SACRISTIE
PHASE DCE




N°	unique	Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026	2027	2028	2029																					
213	312		Elévations sous le niveau frise végétale	269 jours	09/11/2026	01/12/2027	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan
214	204	O5sc	Dépôte des statues refaites à neuf de la Grande Sacristie (3 statues)	3 jours	09/11/2026	12/11/2026																									
215	258	O4sc/O5sc/O6sc	Etats sanitaires des parements	10 jours	06/05/2027	20/05/2027																									
216	257	MOE	Validation MOE	10 jours	14/05/2027	28/05/2027																									
217	256	O4sc	Inspection, consolidation, dépoussiérage, purges	15 jours	31/05/2027	18/06/2027																									
218	269	O4sc	Décontamination et nettoyage	15 jours	14/06/2027	02/07/2027																									
219	268	O4sc/O5sc/O6sc	Calepins des élévations	10 jours	05/07/2027	19/07/2027																									
220	267	MOE	Validation MOE	10 jours	12/07/2027	26/07/2027																									
221	266	O4sc	Visite en carrière et choix des pierres	10 jours	27/07/2027	09/08/2027																									
222	265	O4sc	Débit des pierres en carrière	30 jours	03/08/2027	13/09/2027																									
223	264	O4sc	Tailles des pierres en atelier	30 jours	17/08/2027	27/09/2027																									
224	331	O5sc	Sculptures des pierres neuves (y compris modelages et validation des modèles)	45 jours	07/09/2027	09/11/2027																									
225	263	O4sc/O5sc/O6sc	Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris harmonisation et biocide	45 jours	28/09/2027	01/12/2027																									
226	313	O6sc	Restauration des pierres sculptées conservées	30 jours	12/10/2027	24/11/2027																									
227	180		AVANT-CORPS	278 jours	30/11/2026	03/01/2028																									
228	349		Au-dessus du niveau frise végétale	232 jours	30/11/2026	27/10/2027																									
229	351	O4sc/O5sc/O6sc	Etats sanitaires des pierres au-dessus du niveau frise végétale	5 jours	30/11/2026	04/12/2026																									
230	352	MOE	Validation MOE	10 jours	07/12/2026	18/12/2026																									
231	353	O4sc	Inspection, consolidations, dépoussiérage, purge	10 jours	21/12/2026	05/01/2027																									
232	354	O4sc	Décontamination et nettoyage	10 jours	06/01/2027	19/01/2027																									
233	355	O4sc/O5sc/O6sc	Calepins des pierres au-dessus du niveau frise végétale (garde-corps, fleurons, pinacles, hauts de gâbles, etc.)	10 jours	20/01/2027	02/02/2027																									
234	356	MOE	Validation MOE	10 jours	03/02/2027	16/02/2027																									
235	357	O4sc/O5sc/O6sc	Dépôte ensemble des pierres à remplacer au-dessus du niveau frise végétale (garde-corps, fleurons, pinacles, hauts de gâbles, etc.)	15 jours	17/02/2027	09/03/2027																									
236	381		Restauration des chéneaux	50 jours	10/03/2027	20/05/2027																									
237	359	O4sc	Etat sanitaire des pierres de chéneaux	5 jours	10/03/2027	16/03/2027																									
238	360	MOE	Validation MOE	10 jours	17/03/2027	31/03/2027																									
239	361	O4sc	Aspiration et nettoyage	5 jours	24/03/2027	31/03/2027																									
240	362	O4sc	Calepins des pierres de chéneaux à remplacer	10 jours	01/04/2027	14/04/2027																									
241	363	MOE	Validation MOE	10 jours	08/04/2027	21/04/2027																									
242	365	O4sc	Visite en carrière et choix des pierres	10 jours	22/04/2027	05/05/2027																									
243	366	O4sc	Débit et taille des pierres	15 jours	29/04/2027	20/05/2027																									
244	179	O9sc	Dépôte en démolition de la couverture avec conservation des 3 ouvrants neufs y compris habillage plomb des chéneaux	20 jours	06/05/2027	04/06/2027																									
245	178	O4sc	Restauration des pierres de chéneaux	20 jours	31/05/2027	25/06/2027																									
246	177	O3sc	Réhausse du plancher d'échafaudage jusqu'au niveau pierres de chéneaux et pose d'un contreplaqué	5 jours	28/06/2027	02/07/2027																									
247	176	O9sc	Restauration support de pose des couvertures	10 jours	05/07/2027	19/07/2027																									
248	175	O4sc	Restauration des parements de la Grande Sacristie émergeant de la toiture de l'Avant-corps	10 jours	20/07/2027	02/08/2027																									
249	518		Préfabrication de la couverture en atelier	65 jours	22/04/2027	26/07/2027																									
250	173	O9sc	Pose couverture plomb du versant ouest y compris habillage en plomb des chéneaux	10 jours	03/08/2027	16/08/2027																									
251	172	O9sc	Pose couverture plomb des versants Est, Nord et Ouest y compris pose des nouveaux ouvrants et repose des ouvrants neufs de la phase 2 et habillages en plomb des chéneaux	20 jours	17/08/2027	13/09/2027																									
252	370		Restauration des garde-corps	177 jours	17/02/2027	27/10/2027																									
253	373	O4sc	Visite en carrière et choix des pierres	15 jours	17/02/2027	09/03/2027																									
254	374	O4sc	Débit en carrière	25 jours	24/02/2027	31/03/2027																									
255	375	O4sc	Taille des pierres en atelier	35 jours	10/03/2027	28/04/2027																									
256	376	O5sc	Sculptures des éléments sculptés	10 jours	17/03/2027	31/03/2027																									
257	368	O4sc/O5sc	Pose des garde-corps neufs y compris fleurons	35 jours	31/08/2027	18/10/2027																									
258	171	O6sc	Restauration des sculptures conservées	15 jours	28/09/2027	18/10/2027																									
259	369	O4sc	Harmonisation / biocide	7 jours	19/10/2027	27/10/2027																									
260	150		Elévations sous le niveau frise végétale	148 jours	07/06/2027	03/01/2028																									
261	270	O4sc/O5sc/O6sc	Etats sanitaires des parements	15 jours	07/06/2027	25/06/2027																									
262	271	MOE	Validation MOE	10 jours	21/06/2027	02/07/2027																									
263	272	O4sc	Inspection, consolidation, dépoussiérage, purges	20 jours	05/07/2027	02/08/2027																									
264	273	O4sc	Décontamination et nettoyage	20 jours	20/07/2027	16/08/2027																									
265	274	O4sc/O5sc/O6sc	Calepins	10 jours	17/08/2027	30/08/2027																									



RESTAURATION NOTRE-DAME DE PARIS
PHASE III - SO3 - RESTAURATION EXTERIEURE DE LA SACRISTIE
PHASE DCE



N°			Lots unique	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2026												2027												2028												2029											
								Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan																							
266	275	MOE		Validation MOE	10 jours	24/08/2027	06/09/2027																																																
267	276	O4sc		Visite en carrière et choix des pierres	10 jours	07/09/2027	20/09/2027																																																
268	277	O4sc		Débit des pierres en carrière	33 jours	14/09/2027	28/10/2027																																																
269	278	O4sc		Tailles des pierres en atelier	33 jours	28/09/2027	15/11/2027																																																
270	350	O5sc		Sculptures des pierres neuves (y compris modelages et validation des modèles)	35 jours	08/10/2027	29/11/2027																																																
271	279	O4sc/O5sc/O6sc		Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris harmonisation et biocide	50 jours	22/10/2027	03/01/2028																																																
272	170	O3sc		Abaissement échafaudages pour restauration niveau frise végétale	5 jours	28/10/2027	04/11/2027																																																
273	478			Restauration de la frise végétale et achèvement prestations de restauration élévations	20 jours	05/11/2027	03/12/2027																																																
274	479	O4sc		Inspection, consolidations, dépolssiérage, purge	5 jours	05/11/2027	12/11/2027																																																
275	480	O4sc		Décontamination et nettoyage	5 jours	15/11/2027	19/11/2027																																																
276	481	O4sc/O5sc/O6sc		Pose des pierres neuves et restauration des pierres conservées, y compris reprises des sculptures après pose, harmonisation et biocide	10 jours	22/11/2027	03/12/2027																																																
277	181			GALERIE OUEST	356 jours	08/04/2027	04/09/2028																																																
278	424			Couverture en pierre	351 jours	08/04/2027	28/08/2028																																																
279	422	O4sc		Etat sanitaire des dalles de couverture	10 jours	08/04/2027	21/04/2027																																																
280	421	MOE		Validation MOE	10 jours	15/04/2027	28/04/2027																																																
281	420	O4sc		Inspections, consolidation, dépolssiérage, purges	5 jours	29/04/2027	05/05/2027																																																
282	419	O4sc		Décontamination et nettoyage	5 jours	06/05/2027	12/05/2027																																																
283	418	O4sc		Calepins des dalles de couverture à changer	10 jours	14/05/2027	28/05/2027																																																
284	417	MOE		Validation MOE	10 jours	21/05/2027	04/06/2027																																																
285	416	O4sc		Visite en carrière et choix des pierres	5 jours	07/06/2027	11/06/2027																																																
286	415	O4sc		Débit et taille des pierres	15 jours	14/06/2027	02/07/2027																																																
287	414	O4sc		Restauration des dalles de couverture y compris changement des dalles	15 jours	28/06/2027	19/07/2027																																																
288	441	O4sc		Achèvement restauration des dalles de couverture	20 jours	17/05/2028	15/06/2028																																																
289	426	O9sc		Habillage en plomb des gargouilles et révision des habillages en plomb des chéneaux en pierre	15 jours	07/08/2028	28/08/2028																																																
290	423			Elévations	90 jours	24/04/2028	04/09/2028																																																
291	430	O4sc/O5sc/O6sc		Etat sanitaire des élévations y compris garde-corps	10 jours	24/04/2028	09/05/2028																																																
292	429	MOE		Validation MOE	10 jours	02/05/2028	17/05/2028																																																
293	436	O4sc		Inspection, consolidations, dépolssiérage, purges	10 jours	17/05/2028	31/05/2028																																																
294	435	O4sc		Décontamination et nettoyage	10 jours	24/05/2028	08/06/2028																																																
295	434	O4sc/O5sc/O6sc		Calepins des élévations et des garde-corps	10 jours	09/06/2028	22/06/2028																																																
296	433	MOE		Validation MOE	10 jours	16/06/2028	29/06/2028																																																
297	432	O4sc		Visite en carrière et choix des pierres	5 jours	30/06/2028	06/07/2028																																																
298	431	O4sc		Débit et taille des pierres	15 jours	07/07/2028	28/07/2028																																																
299	428	O4sc/O5sc/O6sc		Restauration des élévations y compris dépose/repose des garde-corps remplacés à neuf et harmonisation/biocide	15 jours	17/07/2028	04/08/2028																																																
300	427	O5sc/O6sc		Restauration des sculptures conservées y compris greffes	15 jours	17/07/2028	04/08/2028																																																
301	425	O5sc		Pose des statues neuves y compris échafaudages complémentaires	5 jours	29/08/2028	04/09/2028																																																
302	412			GALERIE EST & ESCALIER DROIT VERS SOUS-SOL	90 jours	24/04/2028	04/09/2028																																																
303	442			Couverture en pierre	85 jours	24/04/2028	28/08/2028																																																
304	443	O4sc		Etat sanitaire des dalles de couverture	10 jours	24/04/2028	09/05/2028																																																
305	444	MOE		Validation MOE	10 jours	02/05/2028	17/05/2028																																																
306	445	O4sc		Inspections, consolidation, dépolssiérage, purges	5 jours	17/05/2028	23/05/2028																																																
307	446	O4sc		Décontamination et nettoyage	5 jours	24/05/2028	31/05/2028																																																
308	447	O4sc																																																					



RESTAURATION NOTRE-DAME DE PARIS
PHASE III - SO3 - RESTAURATION EXTERIEURE DE LA SACRISTIE
PHASE DCE



N° unique	Lots	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
319	458	O4sc/O5sc/O6sc	Calepins des élévations et des garde-corps	10 jours	09/06/2028 22/06/2028
320	459	MOE	Validation MOE	10 jours	16/06/2028 29/06/2028
321	460	O4sc	Visite en carrière et choix des pierres	5 jours	30/06/2028 06/07/2028
322	461	O4sc	Débit et taille des pierres	15 jours	07/07/2028 28/07/2028
323	466	O5sc	Sculpture des fleurons	5 jours	17/07/2028 21/07/2028
324	462	O4sc/O5sc/O6sc	Restauration des élévations y compris dépose/repose des garde-corps remplacés à neuf et harmonisation/biocide	15 jours	17/07/2028 04/08/2028
325	463	O5sc/O6sc	Restauration des sculptures conservées y compris greffes	15 jours	17/07/2028 04/08/2028
326	465	O5sc	Pose des statues neuves y compris échafaudages complémentaires	5 jours	29/08/2028 04/09/2028
327	382	COUR DU CLOITRE	461 jours	03/12/2026	28/09/2028
328	390	O5sc	Dépose des statues remplacées à neuf	5 jours	03/12/2026 09/12/2026
329	498	O5sc	Reproduction des statues neuves (réalisation du modèle, choix des pierres en carrière, débit des pierres, sculpture des statues)	379 jours	10/12/2026 09/06/2028
330	393	Restauration de la Fontaine	58 jours	17/05/2028	09/08/2028
331	410	O4sc/O5sc/O6sc	Etats sanitaires	5 jours	17/05/2028 23/05/2028
332	409	MOE	Validation MOE	10 jours	24/05/2028 08/06/2028
333	408	O4sc	Inspections, consolidations, dépoussiérage, purges	5 jours	09/06/2028 15/06/2028
334	407	O4sc	Décontamination et nettoyage	3 jours	16/06/2028 20/06/2028
335	406	O4sc/O5sc/O6sc	Calepins de la fontaine	5 jours	21/06/2028 27/06/2028
336	405	MOE	Validation MOE	10 jours	28/06/2028 11/07/2028
337	404	O4sc	Visite en carrière et choix des pierres	5 jours	12/07/2028 19/07/2028
338	403	O4sc	Débit et taille des pierres	10 jours	20/07/2028 02/08/2028
339	402	O5sc	Sculptures des greffes	5 jours	27/07/2028 02/08/2028
340	401	O4sc	Restauration de la fontaine y compris repose du robinet, harmonisation et biocide	10 jours	27/07/2028 09/08/2028
341	400	O5sc/O6sc	Restauration des sculptures conservées y compris greffes	10 jours	27/07/2028 09/08/2028
342	398	O4sc	Restauration des sols et emmarchements de la cour y compris remplacement des deux dalles cassées	10 jours	15/09/2028 28/09/2028
343	490				
344	491	TCE	Fin du chantier de la Sacristie	0 jour	29/09/2028 29/09/2028