

Déplacement du restaurant d'entreprise et aménagement des locaux du rez-de-chaussée et du niveau -1
du bâtiment administratif des locaux de l'ANSM à Vendargues (34).

Planning prévisionnel - ind. 3 - du 04/06/2026



Légende

Commun Tiers Entreprises Txv

Code	Durée	Description de la Phase	2026 - 2027																																															
			M0		M1				M2				M3				M4				M5				M6				M7				M8				M9				M10				M11					
			S0a	S0b	S0c	S0d	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44
		PHASE TRAVAUX																																																
PRE	4s	Période de préparation du chantier - Etudes d'exécutions - Visas (1 semaine) - Installations de chantier																																																
DET		Travaux TCE en 3 lots																																																
1		Lot 1 Démolition second œuvre																																																
	8s	Tranche ferme - phase 1 au Rdc																																																
	8s	Tranche ferme - phase 2 au R-1																																																
	10s	Tranche Opt 1 - phase 3 au R-1																																																
	12s	Tranche Opt 2 - phase 4 au Rdc																																																
2		Lot 2 CVC plomberie																																																
	8s	Tranche ferme - phase 1 au Rdc																																																
	8s	Tranche ferme - phase 2 au R-1																																																
	10s	Tranche Opt 1 - phase 3 au R-1																																																
	12s	Tranche Opt 2 - phase 4 au Rdc																																																
3		Lot 3 Electricité CFO/cfa																																																
	8s	Tranche ferme - phase 1 au Rdc																																																
	8s	Tranche ferme - phase 2 au R-1																																																
	10s	Tranche Opt 1 - phase 3 au R-1																																																
	12s	Tranche Opt 2 - phase 4 au Rdc																																																
AOR	1s	Finitions - Réception - Levée réserves																																																
Dém	1s	Déménagement utilisateurs																																																