

RENOVATION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX

5, Rue Girardet à Nancy

maître d'ouvrage :		ONF 5, Rue Girardet, 54000 Nancy t. 03.83.17.74.00 / dt.grand-est@onf.fr
amo :		AMEXIA CONSEIL 50, rue des Vignes, 67202 Wolfisheim t. 03.88.10.17.37 / l.cuny@amexia.fr
architecte :		BAGARD & LURON Architectes 1, rue Saint Fiacre, 54000 Nancy t. 03.83.39.07.55 / contact@bagard-luron.com
bet structure :		BARTHÈS BOIS Espace madara, rue de Blénod, 54700 Maldières t. 03.83.87.88.87 / be@barthesbois.fr
bet vrd :		CONSILIUM 4, rue de Bertrix, 88130 Charmes t. 09.81.73.16.12 / contact@consilium-bet.fr
bet fluides :		SOLARES BAUEN 2, rue de la coudreuse, 67200 Strasbourg t. 03.88.30.97.74 / jacquot@solares-bauen.fr
économiste / opc :		TOUZANNE et Associés 1, allée de Longchamps, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy t. 03.83.30.71.43 / etude.nancy@touzanne.fr
bet acoustique :		VENATHEC 22, Avenue de la Garenne, 54000 Nancy t. 03.83.56.02.25 / admin-ao@venathec.com
bureau de contrôle :		ALPES CONTRÔLE 599, rue Pierre et Marie Curie, 54710 Ludres t. 03.54.17.04.95 / kmelacotte@alpes-contrôles.fr
CSPS :		SOCOTEC 1 rue du clocher de Vézelize, 54230 Chavigny t. 06.68.47.65.05 / michael.mannevy@socotec.com

PHASE :	N° PLAN :	INDICE	PLANNING PREVISIONNEL TRAVAUX LOT 01 CURAGE
DCE	AR-PE01	-	
DATE :	11/06/2026		
ECHELLE :			
EMETTEUR :	-		
N° PROJET :	2501		
LOT :	-		

Maître d'ouvrage:
ONF
Direction Territoriale Grand-Est
5 Rue Girardet
54000 NANCY

ONF - Rénovation d'un immeuble de bureaux 54000 - NANCY

Maîtrise d'oeuvre:
BAGARD ET LURON
1, Rue Saint-Fiacre
54000 NANCY

N°	Nom de la tâche	Durée	M-9	M-8	M-7	M-6	M-5	M-4	M-3	M-2	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14	M15	M16	M17	M18	M19	M20	M21	M22	M23	M24	M25	M26	M27
1	REHABILITATION D'UN IMMEUBLE DE BUREAUX - ONF NANCY	575 jours																																				
2	Phase travaux	575 jours																																				
3	Utilisateurs	268 jours																																				
6	Généralités	515 jours																																				
7	OS de démarrage de la période de préparation Lot Curage	0 jour																																				
8	Période de préparation lot Curage	1 mé																																				
9	OS de démarrage des travaux lot Curage	0 jour																																				
10	OS de démarrage de la période de préparation TCE	0 jour																																				
11	Période de préparation TCE	2 mé																																				
12	OS de démarrage de travaux TCE	0 jour																																				
13	Opérations préalable à la réception	1 mé																																				
14	Réception des travaux TCE	0 jour																																				
15	Période de levées de réserves	1 mé																																				
16																																						
17	Lot N°01 - CURAGE / DESAMIENTAGE	55 jours																																				
18	Travaux de curage R+4	2 sem.																																				
19	Travaux de curage R+3	3 sem.																																				
20	Travaux de curage R+2	3 sem.																																				
21	Travaux de curage R+1	3 sem.																																				
22	Travaux de curage RDC	3 sem.																																				
23	Constat après travaux de curage	0 jour																																				
24																																						
25	Travaux de réhabilitation	416 jours																																				

TOUZANNE et ASSOCIES
1 Allée de Longchamp
54500 VANDEOEUVRE LES NANCY

Calendrier prévisionnel V1 ind 0 du 08 Juin 2026

