

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Semestre 1, 2026							Semestre 2, 2026							Semestre 1, 2027							Semestre 2, 2027						
					A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J						
1	ACT	126 jr	Ven 10/04/26	Ven 30/10/26																												
2	Réunion lancement DCE	0 jr	Ven 10/04/26	Ven 10/04/26																												
3	Rédaction du DCE	15 jrs	Ven 10/04/26	Jeu 30/04/26																												
4	Validation du MOA et mise au point	26 jrs	Ven 01/05/26	Ven 05/06/26																												
5	Signature et mise en ligne du DCE	10 jrs	Lun 08/06/26	Ven 19/06/26																												
6	Période de consultation	25 jrs	Lun 22/06/26	Ven 24/07/26																												
7	Analyse des offres	10 jrs	Lun 27/07/26	Ven 04/09/26																												
8	Questionnement éventuel des entreprises	10 jrs	Lun 07/09/26	Ven 18/09/26																												
9	Validation du RAO	15 jrs	Lun 21/09/26	Ven 09/10/26																												
10	Réclamation des pièces à l'attributaire pressenti	5 jrs	Lun 12/10/26	Ven 16/10/26																												
11	Envoi des courriers de rejet + délai de recours	10 jrs	Lun 19/10/26	Ven 30/10/26																												
12	Phase Travaux	201 jr	Mar 03/11/26	Mer 11/08/27																												
13	Notification du marché travaux	0 jr	Mar 03/11/26	Mar 03/11/26																												
14	Préparation travaux (2 mois)	45 jrs	Mer 04/11/26	Mar 05/01/27																												
15	Approvisionnement des palplanches	35 jrs	Mer 09/12/26	Mar 26/01/27																												
16	OS de démarrage travaux	0 jr	Mar 05/01/27	Mar 05/01/27																												
17	Travaux VRD (5 mois)	90 jrs	Mer 06/01/27	Ven 04/06/27																												
18	Travaux VRD (7 mois)	145 jr	Mer 06/01/27	Mar 27/07/27																												
19	Phase 1 : IC + Réseau + plateforme 20,7 NGF	30 jrs	Mer 06/01/27	Mar 16/02/27																												
20	Phase 2 : Réseau EP	10 jrs	Mer 17/02/27	Mar 02/03/27																												
21	Phase 6 : Soutènement + Couche de forme	20 jrs	Mer 19/05/27	Mar 15/06/27																												
22	Phase 7 : Achèvement plateforme terrestre	20 jrs	Mer 30/06/27	Mar 27/07/27																												
23	Travaux GC (3mois)	65 jrs	Mer 27/01/27	Mar 27/04/27																												
24	Travaux GC (6 mois)	101 jr	Mer 03/03/27	Mer 21/07/27																												
25	Phase 2 : Réseau EP	10 jrs	Mer 03/03/27	Mar 16/03/27																												
26	Phase 3 : Rideaux + raccordement	15 jrs	Mer 17/03/27	Mar 06/04/27																												
27	Phase 4 : Renforcement quai existant	10 jrs	Mer 07/04/27	Mar 20/04/27																												
28	Phase 5 : Comblement + lierne et tirant	20 jrs	Mer 21/04/27	Mar 18/05/27																												
29	Phase 6 : Poutre + équipement de quai	20 jrs	Mer 02/06/27	Mar 29/06/27																												
30	Phase 8 : Dragage	5 jrs	Jeu 15/07/27	Mer 21/07/27																												
31	AOR et DOE	15 jrs	Jeu 22/07/27	Mer 11/08/27																												