

RÉHABILITATION DE LA CITÉ JUDICIAIRE DE CHARTRES (28) — PLANNING PRÉVISIONNEL

Consultation OPC — démarrage des travaux : janvier 2027

N°	Phase / Tâche	Début	Fin	Durée	Jalon	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27	juin-27	juil-27	août-27	sept-27	oct-27	nov-27	déc-27	janv-28	févr-28	mars-28	avr-28	mai-28	juin-28	juil-28	août-28	sept-28	oct-28	nov-28	déc-28	janv-29	févr-29	mars-29	avr-29	mai-29	juin-29	juil-29	août-29	sept-29
A — ÉTUDES DE CONCEPTION & AUTORISATIONS																																													
1	AVP — remise du dossier (30/06) et présentation MOA (02/07)	30/06/2026	02/07/2026	3 j	X																																								
2	Dépôt du PC et de la DP (mise en instruction)	30/06/2026	30/06/2026	1 j	X																																								
3	Instruction PC (5 mois) + purge des recours des tiers	01/07/2026	31/12/2026	184 j																																									
4	PRO — dossier complet, avis BC/CSPS intégrés (≤ 01/08)	03/07/2026	31/07/2026	29 j																																									
5	DCE — remise au maître d'ouvrage	15/08/2026	15/08/2026	1 j	X																																								
6	DCE — finalisé, prêt à être publié	16/08/2026	30/08/2026	15 j	X																																								
B — CONSULTATION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX																																													
7	Consultation des entreprises	31/08/2026	16/10/2026	47 j																																									
8	Analyse des offres	19/10/2026	30/10/2026	12 j																																									
9	Négociation et remise du rapport d'analyse (≤ 03/11)	02/11/2026	03/11/2026	2 j	X																																								
10	Attribution et mise au point des marchés	04/11/2026	13/11/2026	10 j																																									
11	Notification des marchés de travaux	15/11/2026	15/11/2026	1 j	X																																								
C — TRAVAUX, RÉCEPTION & GPA																																													
12	Démarrage des travaux (ordre de service) — janvier 2027	04/01/2027	04/01/2027	1 j	X																																								
13	Période de préparation de chantier	04/01/2027	31/01/2027	28 j																																									
14	Travaux — exécution du chantier (≈ 18 mois)	01/02/2027	31/07/2028	547 j																																									
15	Opérations préalables à la réception (OPR)	17/07/2028	31/07/2028	15 j																																									
16	Réception des travaux	03/08/2028	03/08/2028	1 j	X																																								
17	Levée des réserves	04/08/2028	24/08/2028	21 j																																									
18	Commission de sécurité et mise en service	25/08/2028	01/09/2028	8 j																																									
19	Garantie de parfait achèvement (GPA — 1 an)	03/08/2028	03/08/2029	366 j																																									

Hypothèses : durée des travaux ≈ 19 mois