



APAVE  
AGENCE DE GRENOBLE


16 avenue de Grugliasco BP 148  
38431 ECHIROLLES CEDEX  
N° SIRET : 90386907100360

DONNEUR D'ORDRE  
CEA  
17 AVENUE DES MARTYRS  
38000 GRENOBLE  
CONTACT : Monsieur CANEVET Didier



## RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents



Numéro d'offre : **CEA BAT Z118 Local 201**  
Numéro de contrat : **IAD\_26-03-171-006\_AP-2026-096\_AM-1-1**  
Numéro de rapport (n° de tâche) : **T260036731**  
Date : **01/06/2026**

Lieu d'intervention :

**CEA**  
**17 avenue des Martyrs**  
**38000 GRENOBLE**

Destinataire rapport :  
**CEA**

Date d'intervention :

Du **04/05/2026** au **04/05/2026**

Intervenant : **Monsieur Tanguy RIVAUX**

Signature :

*Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité*  
*Nombre de pages total du document : 11 pages*

# RAPPORT DE REPERAGE DE MATERIAUX ET REVETEMENTS CONTENANT DU PLOMB AVANT DEMOLITION OU TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

## A OBJECTIF DE LA PRESTATION

L'objectif du repérage plomb avant travaux est d'identifier et de localiser les revêtements et matériaux contenant du plomb, susceptibles d'être affectés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme communiqué par le donneur d'ordre.

Ce repérage est un préalable aux démarches de prévention des risques pour la santé des intervenants sur le chantier et constitue un élément d'information pour la réalisation d'une évaluation des risques qui incombe au maître d'ouvrage et ne se substitue pas à cette dernière (article L.4531-1 du Code du Travail). Cette évaluation des risques permet le choix des mesures de prévention les plus adaptées.

Ce repérage n'est ni un CREP (Constat de Risque d'Exposition au Plomb), ni un DRIP (Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb) prévus par le code de la santé publique, qui s'inscrivent principalement dans un dispositif de prévention du saturnisme infantile.

Le présent rapport de repérage n'a pas pour objet d'émettre des préconisations.

## B ADRESSE DU BIEN

CEA  
17 avenue des Martyrs  
38000 GRENOBLE

## C PROPRIETAIRE

CEA  
17 AVENUE DES MARTYRS  
38000 GRENOBLE

## DONNEUR D'ORDRE

CEA Mr Canevet  
17 AVENUE DES MARTYRS  
38000 GRENOBLE

Accompagnateur : Didier CANEVET

## D EXECUTION DE LA MISSION

Date d'intervention : 04/05/2026

Date du rapport : 01/06/2026

## E PROGRAMME DE TRAVAUX

Le programme des travaux est défini dans la fiche navette AP 2026 096 en annexe du rapport

## F CONCLUSION

**A ce jour, il n'existe pas de valeur seuil de concentration réglementaire pour conclure sur le niveau de risque que présentent les matériaux ou revêtement contenant du plomb.**

Les niveaux d'exposition au plomb des intervenants dépendent notamment :

- De la concentration en plomb des revêtements, matériaux et produits ;
- Des tâches réalisées, des techniques mises en œuvre et de leurs modes opératoires ;
- Des mesures d'organisation du chantier ;
- De l'ampleur et de la durée des travaux.

L'INRS met à disposition un guide sur les mesures à prendre en cas d'intervention sur des peintures contenant du plomb. Le guide est disponible à l'adresse suivante : <http://www.inrs.fr/>

### Note informative :

- Le Code de la Santé Publique dans le cadre du Constat de Risque d'Exposition au Plomb et de la lutte contre le saturnisme infantile a fixé un seuil de positivité de 1mg / cm<sup>2</sup> pour les mesures par fluorescence X et 1,5 mg/g pour les analyses physico chimiques / recherche du plomb acido soluble. Ces seuils ne peuvent servir de références en matière de protection des salariés.
- Le niveau de 0,3 mg/cm<sup>2</sup> est le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils de mesure
- Nous n'avons pas recensé de revêtements et/ou de matériaux contenant du plomb dans les composants concernés par les travaux et accessibles le jour de notre visite.

## SOMMAIRE :

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| OBJECTIF DE LA PRESTATION .....                                                                              | 2         |
| PROPRIETAIRE .....                                                                                           | 2         |
| DONNEUR D'ORDRE .....                                                                                        | 2         |
| EXECUTION DE LA MISSION .....                                                                                | 2         |
| PROGRAMME DE TRAVAUX .....                                                                                   | 2         |
| CONCLUSION .....                                                                                             | 2         |
| <b>REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES .....</b>                                                         | <b>4</b>  |
| <b>RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION .....</b>                                                            | <b>4</b>  |
| L'APPAREIL A FLUORESCENCE X .....                                                                            | 4         |
| ETALONNAGE DE L'APPAREIL .....                                                                               | 4         |
| LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL .....                                                                         | 4         |
| DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER .....                                                                   | 4         |
| BIEN OBJET DE LA MISSION .....                                                                               | 4         |
| PERIMETRE DE REPERAGE .....                                                                                  | 4         |
| COMMENTAIRES MISSION .....                                                                                   | 4         |
| <b>LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>METHODOLOGIE EMPLOYEE .....</b>                                                                           | <b>6</b>  |
| VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X .....                                | 7         |
| RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE .....                                               | 7         |
| <b>AUTRES DOCUMENTS .....</b>                                                                                | <b>7</b>  |
| <b>CROQUIS .....</b>                                                                                         | <b>10</b> |
| <b>ATTESTATION D'ASSURANCE .....</b>                                                                         | <b>11</b> |

## 1 REFERENCES REGLEMENTAIRES ET NORMATIVES

Evaluation des risques article L4531-2 du code du travail.

Principes généraux de prévention L.4121-2 du code du travail.

Prévention du risque d'exposition aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R.4412-59 et suivants du code travail.

Arrêté du 19 août 2011 relatif au constat de risque d'exposition au plomb (référence à la méthodologie du repérage).

## 2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISSION

### 2.1 L'APPAREIL A FLUORESCENCE X

Nom du fabricant de l'appareil : HEURESIS

Modèle de l'appareil : **Pb200i**

N° de série : 8001

Nature du radionucléide : Cobalt 57

Date du dernier chargement de la source : 06/03/2025

Activité de la source à cette date : 185 MBq

### 2.2 ETALONNAGE DE L'APPAREIL

Fabricant de l'étalon : NITON

N° NIST de l'étalon : SRM2575

Concentration : 0,31 mg/cm<sup>2</sup>

Incertitude : 0,02

Fabricant de l'étalon : NITON

N° NIST de l'étalon : SRM2574

Concentration : 0,71 mg/cm<sup>2</sup>

Incertitude : 0,08

| N° de mesure | Teneur (mg/cm <sup>2</sup> ) | Marge | Date       | Observation |
|--------------|------------------------------|-------|------------|-------------|
| 1            | 1,04                         | 0,01  | 04/05/2026 | NC          |
| 8            | 1,04                         | 0,01  | 04/05/2026 | NC          |

### 2.3 LABORATOIRE D'ANALYSE EVENTUEL

Eurofins Analyses pour le Bâtiment Nord 557, route de Noyelles - PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont

N° accréditation : 1-1593

### 2.4 DESCRIPTION DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER

Date du permis de construire Antérieur au 1er juillet 1997 ou date de construction : Non communiquée

Usage : Industriel

### 2.5 BIEN OBJET DE LA MISSION

Type : Bâtiment

Bâtiment : CEA Bâtiment Z118

Etage : RDC

N° Lot : NC

### 2.6 PERIMETRE DE REPERAGE

#### Liste des locaux visités :

| Etage | Local |
|-------|-------|
| RDC   | 201   |

#### Liste des locaux non visités / Investigations non réalisées :

SANS OBJET

### 2.7 COMMENTAIRES MISSION

Néant

## 3 LISTE DES REVETEMENTS ET MATERIAUX CONCERNES PAR LE PROGRAMME DES TRAVAUX ET CONTENANT DU PLOMB

L'identification des locaux, zones, revêtements, matériaux et des unités de diagnostic par l'opérateur est fonction de l'âge de la construction, de la nature et de la localisation des travaux effectués.

Apave a défini sous sa seule responsabilité le choix des locaux et unités de diagnostic qui ont fait l'objet du présent repérage (fluorescence X ou prélèvement).

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux ont fait l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures ont été réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte.

## Local : 201 (RDC)

| N°                          | Zone   | Unité de repérage     | Substrat | Revêtement apparent | Localisation | Résultats (mg/cm²) | Marge d'erreur | Observations | Photo UR |
|-----------------------------|--------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------|
| 2                           | Murs   | Murs                  | Béton    |                     | C            | 0                  | 0,01           |              |          |
| 3                           |        |                       |          |                     | MD           | 0                  | 0,01           |              |          |
| 4                           | Murs   | Murs                  | Béton    | Peinture            | C            | 0                  | 0,01           |              |          |
| 5                           |        |                       |          |                     | MD           | 0                  | 0,01           |              |          |
| 6                           | Réseau | Panoplies de comptage | Métal    |                     | C            | 0                  | 0,01           |              |          |
| 7                           |        |                       |          |                     | MD           | 0                  | 0,01           |              |          |
|                             |        |                       |          |                     | Total        |                    |                | Non mesurées |          |
| Nombre d'unités de repérage |        |                       |          |                     | 3            |                    |                | 0            |          |

### Liste des prélèvements :

Sans objet

## 4 METHODOLOGIE EMPLOYEE

### Calibrage de l'appareil à fluorescence X

Une vérification du bon fonctionnement de l'appareil doit être réalisée avant la campagne de mesure, après tout redémarrage de l'analyseur et en fin de campagne.

La vérification est réalisée à l'aide de deux échantillons de référence avec certificats d'analyse NIST ou équivalent (traçabilité et plage de mesure)

### Identification des locaux

Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et par extension : couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc.


### Identification des zones

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat peut diviser chaque local en plusieurs zones qu'il identifie sur le croquis. Ces zones correspondent généralement aux différentes faces du local.

Selon la convention établie, une lettre est attribuée à chaque « zone » du local (A, B, C et D). On appelle « zone A » le mur par lequel on accède au local. Les zones suivantes sont désignées dans le sens horaire.

Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène.

Chaque unité de diagnostic (porte, fenêtre, ...) est associée à une « zone ».



**Seules les surfaces directement accessibles sont testées.**

### Identification des revêtements

Par revêtement, on entend un matériau mince recouvrant les éléments de construction.

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anticorrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre, le plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons.

Bien que pouvant être relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb.

D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb : toile de verre, moquette, tissus, crépi, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents, mais ils peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb et sont donc à analyser.

#### 4.1 VALEUR DE REFERENCE UTILISEE POUR LA MESURE DU PLOMB PAR FLUORESCENCE X

Les unités de diagnostic sont mesurées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du plomb dans le spectre de fluorescence émis en réponse par le matériau. Les résultats de mesures (M) sont enregistrés et restitués avec leur incertitude de mesure (I) sous la forme suivante :  $M \text{ (mg/cm}^2\text{)} \pm I \text{ (mg/cm}^2\text{)}$ .

Les valeurs de concentration en plomb, obtenues après l'application de l'appareil sur le support, sont retranscrites dans les tableaux de relevé de mesures. Ces valeurs sont celles du constructeur. Elles comprennent la **valeur M** et **l'incertitude I** (ex : **13,4** +/- **0,41**).

Le présent diagnostic porte sur la mesure de concentration en plomb dans les revêtements à l'aide d'un appareil à fluorescence X.

**Dans le cadre d'un repérage avant travaux, aucun seuil de concentration en plomb n'est précisé dans le code du travail au-delà duquel des mesures de protection des salariés doivent être mises en place lors de travaux, et plus particulièrement pendant la phase de préparation des fonds. Le niveau de 0,3mg/cm<sup>2</sup> étant le meilleur niveau techniquement atteignable par les appareils à fluorescence X.**

#### 4.2 RECOURS A L'ANALYSE CHIMIQUE DU PLOMB PAR UN LABORATOIRE

À titre exceptionnel, l'auteur du constat peut recourir à des prélèvements de revêtements qui sont analysés en laboratoire pour la recherche du **plomb total** (sauf exigence du client d'une recherche du plomb acido soluble) par un laboratoire accrédité par le COFRAC ou équivalent dans les cas suivants :

- lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
- lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil.

Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement de 0,5 g à 1 g).

## 5 AUTRES DOCUMENTS

|            |            |
|------------|------------|
| Document : | Document 1 |
|------------|------------|



Direction de la recherche technologique  
Direction du CEA Grenoble  
Services d'ingénierie et d'exploitation

|                                                                                                                                                              |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>30/03/2026</b><br><b>OPERATION AMIANTE / PLOMB /FCR / HAP AP 2026-096</b>                                                                                 |                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Demande de repérage (cout connu après intervention)</b><br><input type="checkbox"/> <b>Demande de Devis préalable</b> |                                           |
| N°affaire : 26/03/171-006                                                                                                                                    | N° imputation : APEPSIGRF30210            |
| Délai souhaité : <input checked="" type="checkbox"/> normal <input type="checkbox"/> urgent                                                                  | Nom du chargé d'affaires: Simon BEAUVALET |

| TYPE D'OPERATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Diagnostic avant travaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Diagnostic avant démolition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Amiante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> Amiante dans enrobé <input type="checkbox"/> Amiante sur toiture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plomb <input type="checkbox"/> FMA/FCR <input type="checkbox"/> HAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plan de Prévention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> PPSPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PROGRAMME DETAILLE DES TRAVAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bâtiment : Z118, pièce 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Techniques envisagées :<br><input type="checkbox"/> Démolition totale<br><input type="checkbox"/> Démolition partielle<br><input checked="" type="checkbox"/> Perçage<br><input type="checkbox"/> Carottage<br><input type="checkbox"/> Nettoyage de surface<br><input type="checkbox"/> Passage de câbles<br><input checked="" type="checkbox"/> Réparation sur canalisation<br><input type="checkbox"/> Peinture<br><input type="checkbox"/> Autres (préciser) : | Surfaces concernées :<br><input type="checkbox"/> Mur extérieur<br><input checked="" type="checkbox"/> Cloison intérieure<br><input type="checkbox"/> Plafond<br><input type="checkbox"/> Faux-plafond<br><input type="checkbox"/> Sol<br><input type="checkbox"/> Ouvrant (porte, fenêtre)<br><input checked="" type="checkbox"/> Gaine technique ou canalisation<br><input type="checkbox"/> Autres (préciser) |
| Les techniques envisagées sont-elles sources de vibrations ? <input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Les locaux adjacents à la zone de chantier peuvent-ils être impactés par les travaux ?<br><input type="checkbox"/> Oui Lesquels ?<br><input checked="" type="checkbox"/> Non                                                                                                                                                                                                                                     |


**DESCRIPTIF / OBJECTIF des travaux**

Les travaux consistent à renouveler les panoplies de comptage de l'eau potable de plusieurs bâtiments du CEA Grenoble. Les travaux concernent des opérations de remplacement de tuyauterie/robinetterie.

- Démontage de la panoplie existante
- Dépose de la panoplie existante
- Pose de la nouvelle panoplie, raccordement à l'existant par soudure
- Perçage du mur pour pose de supports
- Calorifugeage

**PLAN DU LOCAL** (joindre un plan avec emplacement des travaux surlignés, si possible)


La panoplie se trouve au RDC en salle 201 :



Commentaire :

## CROQUIS

| PLANCHE DE REPERAGE USUEL |                                      |           |   |                         |                                         |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------|---|-------------------------|-----------------------------------------|
| N° dossier :              | IAD_26-03-171-006_AP-2026-096_AM-2-1 |           |   | Adresse de l'immeuble : | 17 avenue des Martyrs<br>38000 GRENOBLE |
| N° planche :              | 1/1                                  | Version : | 0 | Type :                  | Croquis                                 |
| Origine du plan :         | Cabinet de diagnostics               |           |   | Bâtiment – Niveau :     | Niveau 1 PLOMB                          |

## ATTESTATION D'ASSURANCE



### Attestation d'Assurance

Nous soussignés, **Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France** - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La Défense Cedex certifions par la présente que la société :

**SAS APAVE**  
Immeuble CANOPY 6 rue du général Audran  
92400 COURBEVOIE  
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

**APAVE INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION France**  
Immeuble Canopy 6 RUE DU GENERAL AUDRAN  
92400 COURBEVOIE  
France

est assurée auprès de notre compagnie par la police n° **FRL003861** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent dans l'exercice de ses activités.

La garantie s'exerce à concurrence des montants ci-après :

**Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle**

|                                                                                                             |           |     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------|
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels confondus                                                 | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Dont :                                                                                                      |           |     |                       |
| Dommages immatériels non consécutifs                                                                        | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada                                            | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Dont :                                                                                                      |           |     |                       |
| Dommages immatériels non consécutifs sur base « Loss of use »                                               | 2 500 000 | EUR | Par année d'assurance |
| Tous dommages causés par l'amiante et le plomb (hors Faute Inexcusable)                                     | 5 000 000 | EUR | Par année d'assurance |


Il est précisé que le souscripteur est à jour du paiement de ses primes / ne fait pas l'objet d'une procédure de mise à demeure pour non-paiement de prime / ne fait l'objet d'aucune suspension de garantie, ni d'aucune procédure de mise en demeure pour non-paiement de prime au titre de ce contrat. Les activités assurées sont décrites dans l'Annexe suivante.  
Période d'assurance du 01/01/2026 au 31/12/2026

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Paris La Défense, le 17/11/2025

Pour la Compagnie,

Signature de l'assureur/ of the insurer :



Signature autorisée/ Authorised signatory :

