



N°	Noms ressources	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		ISA094 - LOGEMENTS DES AFFAIRES MARITIMES	310 jours	21/09/2026	24/12/2027
2		PHASE TRAVAUX	280 jours	21/09/2026	12/11/2027
3		PREPARATION, ETUDES ET INSTALLATION	130 jours	21/09/2026	02/04/2027
4	ENT	PERIODE DE PREPARATION, ETUDES D'EXECUTION	8 semaines	21/09/2026	13/11/2026
5	MOE	VISAS	2 semaines	16/11/2026	27/11/2026
6	ENT	APPROVISIONNEMENT	16 semaines	30/11/2026	02/04/2027
7	ENT	INSTALLATION DE CHANTIER	2 semaines	16/11/2026	27/11/2026
8					
9		TRAVAUX	230 jours	30/11/2026	12/11/2027
10		LOT 01 - VOIRIES RESEAUX DIVERS	210 jours	30/11/2026	15/10/2027
11	ENT	CURAGE, DÉMOLITION	4 semaines	30/11/2026	08/01/2027
12	ENT	NIVELLEMENT PLATEFORME BATIMENT	1 semaine	11/01/2027	15/01/2027
13	ENT	ASSAINISSEMENT ET RESEAUX	5 semaines	05/07/2027	20/08/2027
14	ENT	REGLAGE PLATEFORME EXTERIEURS	2 semaines	23/08/2027	03/09/2027
15	ENT	DEMOLITION DES CLOTURES	2 semaines	06/09/2027	17/09/2027
16	ENT	CLOTURES + PORTAILS	2 semaines	20/09/2027	01/10/2027
17	ENT	AMENAGEMENT EXTERIEURS + ESPACE VERT	2 semaines	04/10/2027	15/10/2027
18					
19		LOT 02 - GROS OEUVRE / CHARPENTE COUVERTURE	105 jours	18/01/2027	11/06/2027
20	ENT	GROS ŒUVRE STRUCTURE	14 semaines	18/01/2027	23/04/2027
21	ENT	CHARPENTE COUVERTURE	7 semaines	26/04/2027	11/06/2027
22					
23		LOT 03 - LOTS TECHNIQUES	200 jours	18/01/2027	05/11/2027
24	ENT	ELECTRICITE CFO CFA	40 semaines	18/01/2027	05/11/2027
25	ENT	PLOMBERIE	40 semaines	18/01/2027	05/11/2027
26	ENT	CLIMATISATION / VENTILATION	40 semaines	18/01/2027	05/11/2027
27					
28		LOT 04 - CORPS D'ETATS SECONDAIRES	95 jours	14/06/2027	05/11/2027
29	ENT	MENUISERIES EXTERIEURES	3 semaines	14/06/2027	02/07/2027
30	ENT	HORS D'EAU, HORS D'AIR	0 semaine	02/07/2027	02/07/2027
31	ENT	CLOISONS	6 semaines	21/06/2027	13/08/2027
32	ENT	CARRELAGE, FAIENCE	6 semaines	19/07/2027	10/09/2027
33	ENT	MENUISERIE BOIS	6 semaines	30/08/2027	08/10/2027
34	ENT	PEINTURE INTERIEURE	8 semaines	30/08/2027	22/10/2027
35	ENT	FAUX PLAFOND	4 semaines	11/10/2027	05/11/2027
36	ENT	PEINTURE EXTERIEURE	6 semaines	30/08/2027	08/10/2027
37	ENT	BARDAGE BAMBOO COMPRESSE	4 semaines	11/10/2027	05/11/2027
38	ENT	SERRURERIE	2 semaines	11/10/2027	22/10/2027
39					
40	ENT	NETTOYAGE GENERAL	1 semaine	08/11/2027	12/11/2027
41					
42		ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE RECEPTION	40 jours	01/11/2027	24/12/2027
43	ENT	REMISE DES DOE	0 semaine	12/11/2027	12/11/2027
44	MOE	VISA DES DOE	3 semaines	15/11/2027	03/12/2027
45	MOE	OPR	2 semaines	15/11/2027	26/11/2027
46	ENT	LEVÉE DES RESERVES	3 semaines	29/11/2027	17/12/2027
47	MOA	RECEPTION	1 semaine	20/12/2027	24/12/2027
48	MOA	VISITE FINALE DU CONTROLEUR TECHNIQUE	1 semaine	15/11/2027	19/11/2027
49	MOA	EDITION DU RVRAT	1 semaine	22/11/2027	26/11/2027
50	MOA	DEMANDE DE CONFORMITE	0 semaine	01/11/2027	01/11/2027
51	MOA	PASSAGE CONFORMITE	1 semaine	29/11/2027	03/12/2027
52	MOA	OBTENTION DE L'AVIS DE CONFORMITE	3 semaines	06/12/2027	24/12/2027
53	MOA	LIVRAISON	0 jour	24/12/2027	24/12/2027

