

Maître d'ouvrage :



Direction interdépartementale
des routes Centre-Est

Prestations d'ingénierie pour l'amélioration de l'itinéraire entre Lyon et Saint-Etienne

II-B-1- Planning prévisionnel

Maître d'œuvre :



Indice	Date :	Modifications :	Etabli par :	Vérifié par :	Contrôlé par :
A	juin-26	Première émission	KCS	SRT	TNL
B	août-26	Maj suite Cext	KCS	TNL	NFR

			Exploitation sous chantier DIR		Semaine		S1		S2		S3		S4		S5		S6		S7		S8		S9		S10		S11		S12		S13		S14				
					Durée		L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	L	M	M	J	V	
1	1 - Travaux préparatoire																																				
	1.1	Pose des SMV et signalisation de chantier	Fermeture bretelle + SC		1 nuit																																
	1.2	Installations de chantier	Fermeture bretelle																																		
	1.3	Dépose des glissières métalliques	Fermeture bretelle																																		
	1.4	Dépotes des équipements et signalisation verticale + réseaux fibre et équipements dynamiques	Fermeture bretelle																																		
	1.5	Déboisement, débroussaillage	Fermeture bretelle																																		
	1.6	Désamiantage de la couche de roulement piste cyclable	Fermeture bretelle																																		
2	2 - Terrassement Bretelle																																				
	2.1	Démolition de la bretelle	Fermeture bretelle																																		
	2.2	Déblais / remblais / purges	Fermeture bretelle																																		
	2.3	Travaux d'assainissement et noues	Fermeture bretelle																																		
	2.4	Travaux de réseaux secs	Fermeture bretelle																																		
	2.5	Couche de forme et de réglage	Fermeture bretelle																																		
	2.6	Réception support – contrôle plaque et altimétrie	Fermeture bretelle																																		
2.7	Imprégnation	Fermeture bretelle																																			
3	3 - Mur de soutènement																																				
	3.1	Démolition de l'insertion	Fermeture bretelle		3 jours																																
	3.2	Déblais / remblais / purges	Fermeture bretelle																																		
	3.3	Réalisation du mur de soutènement	Fermeture bretelle + SC 35 nuits		35 nuits																																
3.4	Travaux annexes : barbacanes, ...	Fermeture bretelle		5 jours																																	
4	4 - Travaux insertion																																				
	4.1	Poutre fibre	bretelle fermée + SC de nuit		1,5 semaine																																
	4.2	Raccordement des fibres et câbles	bretelle fermée 2 nuits		2 nuits																																
	4.3	Assainissement bétonné	Fermeture bretelle		1 semaine																																
	4.4	Couche de forme et de réglage	Fermeture bretelle																																		
	4.5	Couche de forme et de réglage	Fermeture bretelle																																		
	4.6	Réception support – contrôle plaque et altimétrie	Fermeture bretelle																																		
4.7	Imprégnation	Fermeture bretelle																																			
5	5 - Travaux d'enrobés																																				
	5.1	Mise en œuvre de GB3 (2 couches) et redans	Fermeture bretelle + SC		2 nuits																																
	5.2	Engravure et géogrid	Fermeture bretelle + SC		1 nuit																																
	5.3	Mise en œuvre de BBSG et signalisation verticale	Fermeture bretelle + SC		1 nuit																																
6	6 - Equipements et finition																																				
	6.1	Pose des glissières et raccordements	Fermeture bretelle		1 semaine																																
	6.2	Pose de la signalisation verticale, des équipements et remise en	Fermeture bretelle																																		
	6.3	Dépose SMV et signalisation définitive	Fermeture bretelle + SC		1 nuit																																