

Calendrier détaillé d'exécution

Nature		NIV	LOT N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2027																																																																																																																																																																																			
								Fév 26										Mar 26										Avr 26										Mai 26										Juin 26										Juillet 26										Août 26										Sep 26										Oct 26										Nov 26										Déc 26										2027										Jan 27										Fév 27										Mar 27										Avr 27										Mai 27										Juin 27									
								26	05	12	19	26	02	09	16	23	02	09	16	23	30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	01	08	15	22	01	08	15	22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07																																																																																																				
1	EEEXE/TV			Travaux	328 jours	Lun 12/01/26	Lun 24/05/27	aux																																																																																																																																																																																			
2	EEEXE/TV			Ordre de service de démarrage des travaux	1 jour	Lun 12/01/26	Lun 12/01/26	aux																																																																																																																																																																																			
3																																																																																																																																																																																											
4	TVX			Jalons	157 jours	Ven 24/07/26	Jeu 01/04/27	Jalons																																																																																																																																																																																			
5	TVX			Fin désamiantage	1 jour	Mer 26/08/26	Mer 26/08/26	Fin désamiantage																																																																																																																																																																																			
6	TVX			Fin travaux structurels	1 jour	Ven 24/07/26	Ven 24/07/26	Fin travaux structurels																																																																																																																																																																																			
7	TVX			Hors d'eau R+1	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	Hors d'eau R+1																																																																																																																																																																																			
8	TVX			Hors d'eau RDC	1 jour	Mar 15/09/26	Mar 15/09/26	Hors d'eau RDC																																																																																																																																																																																			
9	TVX			Démarrage aménagement intérieur	1 jour	Lun 24/08/26	Lun 24/08/26	Démarrage aménagement intérieur																																																																																																																																																																																			
10	TVX			Nettoyage OPR	1 jour	Jeu 01/04/27	Jeu 01/04/27	Nettoyage OPR																																																																																																																																																																																			
11	TVX			Travaux bruyants interdits	45 jours	Jeu 05/03/26	Jeu 07/05/26	Travaux bruyants interdits																																																																																																																																																																																			
12	TVX			5/03 du 10h à 12h	1 jour	Jeu 05/03/26	Jeu 05/03/26	5/03 du 10h à 12h																																																																																																																																																																																			
13	TVX			12/03 après-midi	1 jour	Jeu 12/03/26	Jeu 12/03/26	12/03 après-midi																																																																																																																																																																																			
14	TVX			4 au 7/05/26	4 jours	Lun 04/05/26	Jeu 07/05/26	4 au 7/05/26																																																																																																																																																																																			
15																																																																																																																																																																																											
16	EEEXE/TV			Préparation de chantier	6 semaines	Lun 26/01/26	Ven 06/03/26	Préparation de chantier																																																																																																																																																																																			
17																																																																																																																																																																																											
18	EEEXE			Etudes d'exécution - jalons	276 jours	Lun 09/02/26	Mer 07/04/27	Etudes d'exécution - jalons																																																																																																																																																																																			
19	EEEXE			Fourniture échantillons façades (TCE)	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26	Fourniture échantillons façades (TCE)																																																																																																																																																																																			
20	EEEXE			Fourniture échantillons intérieur (TCE)	1 jour	Lun 23/02/26	Lun 23/02/26	Fourniture échantillons intérieur (TCE)																																																																																																																																																																																			
21	EEEXE			Synthèse façades	80 jours	Lun 09/02/26	Mer 03/06/26	Synthèse façades																																																																																																																																																																																			
22	EEEXE			Synthèse structure/fluides	45 jours	Lun 09/02/26	Ven 10/04/26	Synthèse structure/fluides																																																																																																																																																																																			
23	EEEXE			Synthèse aménagement intérieur	70 jours	Lun 20/04/26	Jeu 30/07/26	Synthèse aménagement intérieur																																																																																																																																																																																			
24	EEEXE			Rappel - Travaux curage / désamiantage	39 jours	Lun 09/03/26	Jeu 30/04/26	Rappel - Travaux curage / désamiantage																																																																																																																																																																																			
25	EEEXE			Rappel - Travaux structurels	63 jours	Jeu 30/04/26	Ven 31/07/26	Rappel - Travaux structurels																																																																																																																																																																																			
26	EEEXE			Rappel - Travaux clos couvert et enveloppe	110 jours	Ven 22/05/26	Mar 17/11/26	Rappel - Travaux clos couvert et enveloppe																																																																																																																																																																																			
27	EEEXE			Rappel - Travaux aménagement intérieur	155 jours	Lun 24/08/26	Mer 07/04/27	Rappel - Travaux aménagement intérieur																																																																																																																																																																																			
28																																																																																																																																																																																											
29	EEEXE/TV	LOT01		LOT 01 - DESAMIANPAGE-DEMOLITION	130 jours	Ven 30/01/26	Mer 26/08/26	AGE-DEMOLITION																																																																																																																																																																																			
30	EEEXE	LOT01		Etudes d'exécution	22 jours	Ven 30/01/26	Lun 02/03/26	Etudes d'exécution																																																																																																																																																																																			
31	EEEXE	LOT01		Transmission plan de retrait	1 jour	Ven 30/01/26	Ven 30/01/26	Transmission plan de retrait																																																																																																																																																																																			
32	EEEXE	LOT01		Instruction plan de retrait	31 jours	Ven 30/01/26	Lun 02/03/26	Instruction plan de retrait																																																																																																																																																																																			
33	TVX	LOT01		Travaux	104 jours	Lun 09/03/26	Mer 26/08/26	Travaux																																																																																																																																																																																			
34	TVX	LOT01		Travaux préparatoires	1 jour	Lun 09/03/26	Lun 09/03/26	Travaux préparatoires																																																																																																																																																																																			
35	TVX	LOT01		Travaux de curage	104 jours	Lun 09/03/26	Mer 26/08/26	Travaux de curage																																																																																																																																																																																			
36	TVX	LOT01		Curage R+1	5 jours	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26	Curage R+1																																																																																																																																																																																			
37	TVX	LOT01		Curage RDC	5 jours	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	Curage RDC																																																																																																																																																																																			
38	TVX	LOT01		Dépose ascenseur + parement bois	5 jours	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	Dépose ascenseur + parement bois																																																																																																																																																																																			
39	TVX	LOT01		Curage chapes	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26	Curage chapes																																																																																																																																																																																			
40	TVX	LOT01		Fermeture provisoire sous-station	4 jours	Lun 20/04/26	Jeu 23/04/26	Fermeture provisoire sous-station																																																																																																																																																																																			
41	TVX	LOT01		Fermetures provisoires façades + costières métalliques provisoires	4 jours	Ven 24/04/26	Mer 29/04/26	Fermetures provisoires façades + costières métalliques provisoires																																																																																																																																																																																			
42	TVX	LOT01		Rebouchage des empreintes de cloisons	4 jours	Lun 27/04/26	Jeu 30/04/26	Rebouchage des empreintes de cloisons																																																																																																																																																																																			
43	TVX	LOT01		Curage panneaux sandwichs anciennes verrières	5 jours	Lun 18/05/26	Ven 22/05/26	Curage panneaux sandwichs anciennes verrières																																																																																																																																																																																			
44	TVX	LOT01		Curage cloison RDC/R+1 entre bât.A et B	3 jours	Lun 24/08/26	Mer 26/08/26	Curage cloison RDC/R+1 entre bât.A et B																																																																																																																																																																																			
45	TVX	LOT01		Travaux de désamiantage	30 jours	Lun 16/03/26	Ven 24/04/26	Travaux de désamiantage																																																																																																																																																																																			
46	TVX	LOT01		Installation confinements RDC et R+1	5 jours	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	Installation confinements RDC et R+1																																																																																																																																																																																			
47	TVX	LOT01		Désamiantage R+1	10 jours	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26	Désamiantage R+1																																																																																																																																																																																			
48	TVX	LOT01		Désamiantage RDC	8 jours	Lun 06/04/26	Mer 15/04/26	Désamiantage RDC																																																																																																																																																																																			
49	TVX	LOT01		Désamiantage façades vitrées	5 jours	Jeu 16/04/26	Mer 22/04/26	Désamiantage façades vitrées																																																																																																																																																																																			
50	TVX	LOT01		Repli installation et libération des zones	2 jours	Jeu 23/04/26	Ven 24/04/26	Repli installation et libération des zones																																																																																																																																																																																			
51																																																																																																																																																																																											
52	EEEXE/TV	LOT02		LOT 02 - GROS OEUVRE	270 jours	Lun 26/01/26	Lun 15/03/27	GROS OEUVRE																																																																																																																																																																																			
53	EEEXE	LOT02		Etudes d'exécution	80 jours	Lun 26/01/26	Mar 19/05/26	Etudes d'exécution																																																																																																																																																																																			
54	EEEXE	LOT02		Plans indice 0 pour synthèse	8 jours	Lun 26/01/26	Mer 04/02/26	Plans indice 0 pour synthèse																																																																																																																																																																																			
55	EEEXE	LOT02		Etude portiques cloisons mobiles	40 jours	Lun 09/02/26	Ven 03/04/26	Etude portiques cloisons mobiles																																																																																																																																																																																			
56	EEEXE	LOT02		DDC et NDC portiques	20 jours	Lun 09/02/26	Ven 06/03/26	DDC et NDC portiques																																																																																																																																																																																			
57	EEEXE	LOT02		Plans d'Exécution portiques et fondations - indice 1	10 jours	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26	Plans d'Exécution portiques et fondations - indice 1																																																																																																																																																																																			
58	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1	10 jours	Lun 09/03/26	Ven 20/03/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1																																																																																																																																																																																			
59	EEEXE	LOT02		Plans d'Exécution portiques et fondations - indice 2	5 jours	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	Plans d'Exécution portiques et fondations - indice 2																																																																																																																																																																																			
60	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2																																																																																																																																																																																			
61	EEEXE	LOT02		Visa plan BPE	1 jour	Ven 03/04/26	Ven 03/04/26	Visa plan BPE																																																																																																																																																																																			
62	EEEXE	LOT02		Etude trémie centre de ressources	35 jours	Lun 09/02/26	Ven 27/03/26	Etude trémie centre de ressources																																																																																																																																																																																			
63	EEEXE	LOT02		DDC et NDC PHRDC	20 jours	Lun 09/02/26	Ven 06/03/26	DDC et NDC PHRDC																																																																																																																																																																																			
64	EEEXE	LOT02		Plans d'Exécution renforcements PHRDC et re	10 jours	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26	Plans d'Exécution renforcements PHRDC et re																																																																																																																																																																																			
65	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1	5 jours	Lun 09/03/26	Ven 13/03/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1																																																																																																																																																																																			
66	EEEXE	LOT02		Plans d'Exécution renforcements PHRDC et re	5 jours	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	Plans d'Exécution renforcements PHRDC et re																																																																																																																																																																																			
67	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2	5 jours	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2																																																																																																																																																																																			
68	EEEXE	LOT02		Visa plan BPE	1 jour	Ven 27/03/26	Ven 27/03/26	Visa plan BPE																																																																																																																																																																																			
69	EEEXE	LOT02		Etude supports verrières	25 jours	Lun 02/03/26	Ven 03/04/26	Etude supports verrières																																																																																																																																																																																			
70	EEEXE	LOT02		NDC et plan d'Exécution relevés béton - indice 1	10 jours	Lun 02/03/26	Ven 13/03/26	NDC et plan d'Exécution relevés béton - indice 1																																																																																																																																																																																			
71	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1	5 jours	Lun 16/03/26	Ven 20/03/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1																																																																																																																																																																																			
72	EEEXE	LOT02		NDC et plan d'Exécution relevés béton - indice 2	5 jours	Lun 23/03/26	Ven 27/03/26	NDC et plan d'Exécution relevés béton - indice 2																																																																																																																																																																																			
73	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2																																																																																																																																																																																			
74	EEEXE	LOT02		Visa plan BPE	1 jour	Ven 03/04/26	Ven 03/04/26	Visa plan BPE																																																																																																																																																																																			
75	EEEXE	LOT02		Etude réseaux sous-dalle existante	35 jours	Lun 09/03/26	Ven 24/04/26	Etude réseaux sous-dalle existante																																																																																																																																																																																			
76	EEEXE	LOT02		Plan d'Exécution réseaux - indice 1	10 jours	Lun 09/03/26	Ven 20/03/26	Plan d'Exécution réseaux - indice 1																																																																																																																																																																																			
77	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1	10 jours	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1																																																																																																																																																																																			
78	EEEXE	LOT02		Plan d'Exécution réseaux - indice 2	10 jours	Lun 06/04/26	Ven 17/04/26	Plan d'Exécution réseaux - indice 2																																																																																																																																																																																			
79	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2																																																																																																																																																																																			
80	EEEXE	LOT02		Visa plan BPE	1 jour	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26	Visa plan BPE																																																																																																																																																																																			
81	EEEXE	LOT02		Etude ouvrages extérieurs	40 jours	Lun 23/03/26	Mar 19/05/26	Etude ouvrages extérieurs																																																																																																																																																																																			
82	EEEXE	LOT02		NDC et plan d'Exécution - indice 1	10 jours	Lun 23/03/26	Ven 03/04/26	NDC et plan d'Exécution - indice 1																																																																																																																																																																																			
83	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1	10 jours	Lun 06/04/26	Ven 17/04/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1																																																																																																																																																																																			
84	EEEXE	LOT02		NDC et plan d'Exécution - indice 2	10 jours	Lun 20/04/26	Lun 04/05/26	NDC et plan d'Exécution - indice 2																																																																																																																																																																																			
85	EEEXE	LOT02		Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2	10 jours	Mar 05/05/26	Mar 19/05/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2																																																																																																																																																																																			
86	EEEXE	LOT02		Visa plan BPE	1 jour	Mar 19/05/26	Mar 19/05/26	Visa plan BPE																																																																																																																																																																																			
87	TVX	LOT02		Travaux	250 jours	Lun 23/02/26	Lun 15/03/27	Travaux																																																																																																																																																																																			
88	TVX	INSTALLOT02		Installation de chantier	10 jours	Lun 23/02/26	Ven 06/03/26	Installation de chantier																																																																																																																																																																																			
89	TVX	INSTALLOT02		Cloison intérieure provisoire hall autour ascenseurs	5 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26	Cloison intérieure provisoire hall autour ascenseurs																																																																																																																																																																																			
90	TVX	INSTALLOT02		Mise en place des protections collectives RDC/R+1 en façades	5 jours	Jeu 02/04/26	Jeu 09/04/26	Mise en place des protections collectives RDC/R+1 en façades																																																																																																																																																																																			
91	TVX	INSTALLOT02		Mise en place des protections collectives trémies/toitures	3 jours	Mer 13/05/26	Lun 18/05/26	Mise en place des protections collectives trémies/toitures																																																																																																																																																																																			
92	TVX	INSTALLOT03		Cloison intérieure provisoire séparation entre A et B	5 jours	Lun 26/03/26	Ven 30/03/26	Cloison intérieure provisoire séparation entre A et B																																																																																																																																																																																			
93	TVX	RDC	LOT02	Niveau RDC intérieur	64 jours	Jeu 30/04/26	Lun 24/08/26	Niveau RDC intérieur																																																																																																																																																																																			
94	TVX	RDC	LOT02	Plancher haut RDC	38 jours	Jeu 30/04/26	Jeu 25/06/26	Plancher haut RDC																																																																																																																																																																																			
95	TVX	RDC	LOT02	Sablage des planchers apparents RDC	8 jours	Jeu 30/04/26	Mer 13/05/26	Sablage des planchers apparents RDC																																																																																																																																																																																			
96	TVX	RDC	LOT02	Portiques métalliques supports murs mobiles y/c reprises de dalle formant fondations (3 ensembles)	10 jours	Jeu 14/05/26	Jeu 28/05/26	Portiques métalliques supports murs mobiles y/c reprises de dalle formant fondations (3 ensembles)																																																																																																																																																																																			

										Ecole Centrale Nantes Rénovation du bâtiment B										Ven 06/03/26																			
										Calendrier détaillé d'exécution																													
N°	Nature	NIV	LOT N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin																																
97	TVX	RDC	LOT02	Renforcement structurels PHRDC et ouvert	20 jours	Ven 29/05/26	Jeu 25/06/26	Renforcement structurels PHRDC et ouverture trémies showroom (y/c reprises de fondations) 20 jours																															
98	TVX	RDC	LOT02	Renforts plats carbone PHRDC (2 zones)	5 jours	Jeu 18/06/26	Mer 24/06/26	Renforts plats carbone PHRDC (2 zones) 5 jours																															
99	TVX	RDC	LOT02	Rebouchages en plancher haut RDC (traver	5 jours	Lun 18/05/26	Mar 26/05/26	Rebouchages en plancher haut RDC (traversées de réseaux existants) 5 jours																															
100	TVX	RDC	LOT02	Plancher bas RDC	55 jours	Ven 15/05/26	Lun 24/08/26	Plancher bas RDC																															
101	TVX	RDC	LOT02	Equerres de renforts pied de façades	5 jours	Ven 15/05/26	Ven 22/05/26	Equerres de renforts pied de façades 5 jours																															
102	TVX	RDC	LOT02	Démolition banquettes et reconstitutions p	10 jours	Ven 22/05/26	Lun 08/06/26	Démolition banquettes et reconstitutions pour ensembles vitrés A09 et A15 10 jours																															
103	TVX	RDC	LOT02	Création de surbots support de MOB sur b	10 jours	Lun 01/06/26	Lun 15/06/26	Création de surbots support de MOB sur banquettes 10 jours																															
104	TVX	RDC	LOT02	Création fosse et gaine ascenseur bâtiment	20 jours	Ven 26/06/26	Ven 24/07/26	Création fosse et gaine ascenseur bâtiment A 20 jours																															
105	TVX	RDC	LOT02	Cuvelage fosse ascenseur	2 jours	Lun 27/07/26	Mar 28/07/26	Cuvelage fosse ascenseur 2 jours																															
106	TVX	RDC	LOT02	Modification/création réseaux sous dalle	15 jours	Lun 06/07/26	Lun 27/07/26	Modification/création réseaux sous dalle 15 jours																															
107	TVX	RDC	LOT02	Finitions, seuils	10 jours	Lun 13/07/26	Lun 27/07/26	Finitions, seuils 10 jours																															
108	TVX	RDC	LOT02	Dépose des tampons existants (plancher b	5 jours	Mar 28/07/26	Lun 24/08/26	Dépose des tampons existants (plancher bas RDC) 5 jours																															
109	TVX	RDC	LOT02	Rebouchage ancien regard EP (2 unités) (p	5 jours	Mar 28/07/26	Lun 24/08/26	Rebouchage ancien regard EP (2 unités) (plancher bas RDC) 5 jours																															
110	TVX	R+1	LOT02	Niveau R+1 intérieur	36 jours	Jeu 14/05/26	Ven 03/07/26	Niveau R+1 intérieur																															
111	TVX	R+1	LOT02	Sablage des planchers apparents R+1	8 jours	Jeu 14/05/26	Mar 26/05/26	Sablage des planchers apparents R+1 8 jours																															
112	TVX	R+1	LOT02	Seuils menuiseries extérieures	10 jours	Lun 15/06/26	Ven 26/06/26	Seuils menuiseries extérieures 10 jours																															
113	TVX	R+1	LOT02	Carottages pour traversées de plancher bas	10 jours	Jeu 18/06/26	Mer 01/07/26	Carottages pour traversées de plancher bas R+1 (12 unités) 10 jours																															
114	TVX	R+1	LOT02	Création trémies pour traversées de réseaux	7 jours	Jeu 25/06/26	Ven 03/07/26	Création trémies pour traversées de réseaux plancher bas R+1 (4 unités) 7 jours																															
115	TVX	R+1	LOT02	Renforts plats carbone PHR+1 (1 zone)	5 jours	Jeu 18/06/26	Jeu 25/06/26	Renforts plats carbone PHR+1 (1 zone) 5 jours																															
116	TVX	TOIT	LOT02	Niveau toiture	22 jours	Mar 26/05/26	Mer 24/06/26	Niveau toiture																															
117	TVX	TOIT	LOT02	Travaux pour verrières	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	Travaux pour verrières																															
118	TVX	TOIT	LOT02	Dépose des relevés béton existant (périph	3 jours	Mar 26/05/26	Jeu 28/05/26	Dépose des relevés béton existant (périphérie des trémies existantes) 3 jours																															
119	TVX	TOIT	LOT02	Relevés béton supports de MOB et verrière	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	Relevés béton supports de MOB et verrières en toiture 10 jours																															
120	TVX	TOIT	LOT02	Travaux en surface courante	22 jours	Mar 26/05/26	Mer 24/06/26	Travaux en surface courante																															
121	TVX	TOIT	LOT02	Rebouchages anciennes sorties de toitures	5 jours	Mar 26/05/26	Lun 01/06/26	Rebouchages anciennes sorties de toitures 5 jours																															
122	TVX	TOIT	LOT02	Rebouchages partiels en dalles pleines des	10 jours	Mar 26/05/26	Lun 08/06/26	Rebouchages partiels en dalles pleines des verrières (2 zones) + 1 lanterneau 10 jours																															
123	TVX	TOIT	LOT02	Créations de "surdalles" supports de CTA (5	5 jours	Mar 09/06/26	Lun 15/06/26	Créations de "surdalles" supports de CTA (3 unités) 5 jours																															
124	TVX	TOIT	LOT02	Création de plots béton (supports de CTA)	5 jours	Mar 09/06/26	Lun 15/06/26	Création de plots béton (supports de CTA) 5 jours																															
125	TVX	TOIT	LOT02	Carottages pour sorties de toitures (35 uni	7 jours	Mar 16/06/26	Mer 24/06/26	Carottages pour sorties de toitures (35 unités) 7 jours																															
126	TVX	TOIT	LOT02	Création trémies pour traversées de rése	7 jours	Mar 16/06/26	Mer 24/06/26	Création trémies pour traversées de réseaux (4 unités) 7 jours																															
127	TVX	EXT	LOT02	Ouvrages extérieurs	178 jours	Lun 08/06/26	Lun 15/03/27	Ouvrages extérieurs																															
128	TVX	EXT	LOT02	Structure passerelle vers bâtiment E (terrass	10 jours	Lun 13/07/26	Lun 27/07/26	Structure passerelle vers bâtiment E (terrassements, fondations et élévations) 10 jours																															
129	TVX	EXT	LOT02	Caniveaux devant A08, A09, A15	5 jours	Lun 08/06/26	Ven 12/06/26	Caniveaux devant A08, A09, A15 5 jours																															
130	TVX	EXT	LOT02	Reprises d'enrobés	5 jours	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	Reprises d'enrobés 5 jours																															
131	TVX	EXT	LOT02	Remise en état des espaces verts (TV, engazo	10 jours	Mar 02/03/27	Lun 15/03/27	Remise en état des espaces verts (TV, engazonnement) 10 jours																															
132	TVX	EXT	LOT02	Gradins Sud (option)	3 semaines	Mar 28/07/26	Lun 07/09/26	Gradins Sud (option) 3 semaines																															
133																																							
134	EEXE/TV		LOT03	LOT 03 - FACADES BOIS-BARDAGE METALLIQUE	194 jours	Lun 26/01/26	Jeu 19/11/26	E METALLIQUE																															
135	EEXE		LOT03	Etudes d'exécution structure bois	65 jours	Lun 26/01/26	Ven 24/04/26	structure bois																															
136	EEXE		LOT03	Plans indice 0 pour synthèse	8 jours	Lun 26/01/26	Mer 04/02/26	pour synthèse 8 jours																															
137	EEXE		LOT03	Réalisation Descente de Charges	10 jours	Lun 09/02/26	Ven 20/02/26	ation Descente de Charges 10 jours																															
138	EEXE		LOT03	Plan d'implantation MOB	5 jours	Lun 23/02/26	Ven 27/02/26	Plan d'implantation MOB 5 jours																															
139	EEXE		LOT03	NDC et plans d'Exécution - indice 1	10 jours	Lun 02/03/26	Ven 13/03/26	NDC et plans d'Exécution - indice 1 10 jours																															
140	EEXE		LOT03	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1	10 jours	Lun 16/03/26	Ven 27/03/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1 10 jours																															
141	EEXE		LOT03	NDC et plans d'Exécution - indice 2	5 jours	Lun 30/03/26	Ven 03/04/26	NDC et plans d'Exécution - indice 2 5 jours																															
142	EEXE		LOT03	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2	5 jours	Lun 06/04/26	Ven 10/04/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2 5 jours																															
143	EEXE		LOT03	Plans d'Exécution - indice 3	5 jours	Lun 13/04/26	Ven 17/04/26	Plans d'Exécution - indice 3 5 jours																															
144	EEXE		LOT03	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 3	5 jours	Lun 20/04/26	Ven 24/04/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 3 5 jours																															
145	EEXE		LOT03	Visa plan BPE	1 jour	Ven 24/04/26	Ven 24/04/26	Visa plan BPE																															
146	EEXE		LOT03	Etudes d'exécution bardage métallique	81 jours	Ven 06/02/26	Mer 03/06/26	ion bardage métallique																															
147	EEXE		LOT03	Transmission réservation/épaisseur complexe/p	1 jour	Ven 06/02/26	Ven 06/02/26	plexe/poids surfaciques																															
148	EEXE		LOT03	Carnets de détails bardage	15 jours	Lun 09/02/26	Ven 27/02/26	Carnets de détails bardage 15 jours																															
149	EEXE		LOT03	Plans d'Exécution et calepinage - indice 1	10 jours	Lun 30/03/26	Ven 10/04/26	Plans d'Exécution et calepinage - indice 1 10 jours																															
150	EEXE		LOT03	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1	10 jours	Lun 13/04/26	Ven 24/04/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1 10 jours																															
151	EEXE		LOT03	Plans d'Exécution et calepinage - indice 2	10 jours	Lun 27/04/26	Mar 12/05/26	Plans d'Exécution et calepinage - indice 2 10 jours																															
152	EEXE		LOT03	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2	5 jours	Mer 13/05/26	Mar 19/05/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2 5 jours																															
153	EEXE		LOT03	Plans d'Exécution et calepinage - indice 3	5 jours	Mer 20/05/26	Mer 27/05/26	Plans d'Exécution et calepinage - indice 3 5 jours																															
154	EEXE		LOT03	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 3	5 jours	Jeu 28/05/26	Mer 03/06/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 3 5 jours																															
155	EEXE		LOT03	Visa plan BPE	1 jour	Mer 03/06/26	Mer 03/06/26	Visa plan BPE																															
156	TVX		LOT03	Travaux	112 jours	Ven 22/05/26	Jeu 19/11/26	Travaux																															
157	TVX		LOT03	Charpente bois-FOB	35 jours	Ven 22/05/26	Ven 10/07/26	Charpente bois-FOB																															
158	TVX	TOIT	LOT03	Niveau toiture	5 jours	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	Niveau toiture																															
159	TVX	TOIT	LOT03	MOB support de verrières	5 jours	Lun 15/06/26	Ven 19/06/26	MOB support de verrières 5 jours																															
160	TVX	R+1	LOT03	Niveau R+1	15 jours	Ven 22/05/26	Ven 12/06/26	Niveau R+1																															
161	TVX	R+1	LOT03	Mise en œuvre des FOB R+1	15 jours	Ven 22/05/26	Ven 12/06/26	Mise en œuvre des FOB R+1 15 jours																															
162	TVX	RDC	LOT03	Niveau RDC	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26	Niveau RDC																															
163	TVX	RDC	LOT03	Mise en oeuvre des FOB RDC et sous-faces	15 jours	Lun 22/06/26	Ven 10/07/26	Mise en oeuvre des FOB RDC et sous-faces 15 jours																															
164	TVX	EXT	LOT03	Bardages et sous-faces métalliques	73 jours	Lun 20/07/26	Jeu 19/11/26	Bardages et sous-faces métalliques																															
165	TVX	EXT	LOT03	Bardage sur verrières	5 jours	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26	Bardage sur verrières 5 jours																															
166	TVX	EXT	LOT03	Rappel tâche lot étanchéité - pose couvertines	10 jours	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26	Rappel tâche lot étanchéité - pose couvertines avant bardage 10 jours																															
167	TVX	EXT	LOT03	Bardages et sous-face métalliques façade Nord	15 jours	Mar 08/09/26	Lun 28/09/26	Bardages et sous-face métalliques façade Nord 15 jours																															
168	TVX	EXT	LOT03	Bardages et sous-face métalliques façade Oues	10 jours	Mar 29/09/26	Lun 12/10/26	Bardages et sous-face métalliques façade Ouest 10 jours																															
169	TVX	EXT	LOT03	Bardages et sous-face métalliques façade Est	10 jours	Mar 13/10/26	Lun 26/10/26	Bardages et sous-face métalliques façade Est 10 jours																															
170	TVX	EXT	LOT03	Bardages et sous-face métalliques façade Sud	15 jours	Mar 27/10/26	Mar 17/11/26	Bardages et sous-face métalliques façade Sud 15 jours																															
171	TVX	EXT	LOT03	Dépose/repose bardage passerelle bât.B vers C	2 jours	Mer 18/11/26	Jeu 19/11/26	Dépose/repose bardage passerelle bât.B vers C 2 jours																															
172																																							
173	EEXE/TV		LOT04	LOT 04 - ETANCHEITE	136 jours	Lun 26/01/26	Ven 28/08/26	- ETANCHEITE																															
174	EEXE		LOT04	Etudes d'exécution	43 jours	Lun 26/01/26	Mer 25/03/26	es d'exécution																															
175	EEXE		LOT04	Envoi plans de repérages et poids surfaciques p	1 jour	Ven 06/02/26	Ven 06/02/26	s surfaciques pour DDC																															
176	EEXE		LOT04	Plans de réservations et carnet de détails	8 jours	Lun 26/01/26	Mer 04/02/26	arnet de détails 8 jours																															
177	EEXE		LOT04	Plans indice 0 pour synthèse	8 jours	Lun 26/01/26	Mer 04/02/26	pour synthèse 8 jours																															
178	EEXE		LOT04	Plans d'Exécution Etanchéité et verrière - indice 1	10 jours	Jeu 05/02/26	Mer 18/02/26	té et verrière - indice 1 10 jours																															
179	EEXE		LOT04	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 1	10 jours	Jeu 19/02/26	Mer 04/03/26	et Visa MOE/Entreprises - indice 1 10 jours																															
180	EEXE		LOT04	Plans d'Exécution Etanchéité et verrière - indice 10 jours	10 jours	Jeu 05/03/26	Mer 18/03/26	s d'Exécution Etanchéité et verrière - indice 2 10 jours																															
181	EEXE		LOT04	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2	5 jours	Jeu 19/03/26	Mer 25/03/26	Synthèse et Visa MOE/Entreprises - indice 2 5 jours																															
182	EEXE		LOT04	Visa plan BPE	1 jour	Mer 25/03/26	Mer 25/03/26	Visa plan BPE																															
183	TVX		LOT04	Travaux	101 jours	Lun 16/03/26	Ven 28/08/26	Travaux																															
184	TVX	TOIT	LOT04	Installation sapine	1 jour	Lun 16/03/26	Lun 16/03/26	Installation sapine																															
185	TVX	TOIT	LOT04	Pose des garde-corps provisoires	3 jours	Lun 27/04/26	Mer 29/04/26	Pose des garde-corps provisoires 3 jours																															
186	TVX	TOIT	LOT04	Dépose de l'étanchéité et verrières	15 jours	Jeu 30/04/26	Ven 22/05/26	Dépose de l'étanchéité et verrières 15 jours																															
187	TVX	TOIT	LOT04	Pose des garde-corps définitifs	5 jours	Lun 15/06/26	Lun 22/06/26	Pose des garde-corps définitifs 5 jours																															
188	TVX	TOIT	LOT04	Nouveau complexe d'étanchéité	20 jours	Lun 22/06/26	Lun 20/07/26	Nouveau complexe d'étanchéité 20 jours																															
189	TVX	TOIT	LOT04	Pose verrières	20 jours	Ven 03/07/26	Ven 31/07/26	Pose verrières 20 jours																															
190	TVX	TOIT	LOT04	Pose des couvertines	10 jours	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26	Pose des couvertines 10 jours																															
191	TVX	TOIT	LOT04	Saut de loup entre bâtiments A et B	1 jour	Ven 31/07/26	Ven 31/07/26	Saut de loup entre bâtiments A et B 1 jour																															
192	TVX	TOIT	LOT04	Finitions verrières (bavettes, etc...)	5 jours	Lun 24/08/26	Ven 28/08/26	Finitions verrières (bavettes, etc...) 5 jours																															

Page 2

Calendrier détaillé d'exécution

N°	Nature	NIV	LOT N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	25	01	08	15	22	29	05	12	19	26	02	09	16	23	30	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
193																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Page 4

Page 5