

Exposition MnM Toulon
« PLONGÉE(S) DANS L'INCONNU
L'aventure sous-marine en Méditerranée »
Annexe 1_CCTPC_accord-cadre_ Calendrier prévisionnel

MONTAGE		06/07	06
MONTAGE			
TOUS LOTS + ENTREPRISES HORS MARCHÉ			
Réunion de lancement de marché			Fin juillet 2026
Réception finale de chantier (phase montage) sauf lot 2	vendredi 13 novembre 2026		vendredi 13 novembre 2026
Réception finale de chantier (phase démontage)	mardi 13 juillet 2027		mardi 13 juillet 2027

LOT 1 - AGENCEMENT			
Etudes d'installation dont présentation du 1er de série	Semaine du 20 juillet 2026		lundi 24 août 2026
Validation des EXE	lundi 31 août 2026		lundi 14 septembre 2026
Fabrication en atelier	lundi 7 septembre 2026		mercredi 30 septembre 2026
Etat des lieux entrant	mardi 13 octobre 2026		mardi 13 octobre 2026
Livraison et protection des sols et charbonnement (polyane et isolant)	mardi 13 octobre 2026		mardi 13 octobre 2026
Tagage au sol	mercredi 14 octobre 2026		mercredi 14 octobre 2026
Installation des éléments et mise en peinture->Tallage avec le lot 2 entre le 13 et 16 octobre 2026	mercredi 14 octobre 2026		vendredi 23 octobre 2026
Fermeture des vitrines si nécessaire	mercredi 28 octobre 2026		mercredi 28 octobre 2026
Reprises et nettoyage général, évacuation des déchets	vendredi 23 octobre 2026		vendredi 23 octobre 2026
Pré-Réception	vendredi 23 octobre 2026		vendredi 23 octobre 2026
Retouches peinture post-accrochage	vendredi 19 novembre 2026		vendredi 13 novembre 2026

LOT 2 - SERRURERIE			
Présentation du 1er de série à l'atelier du prestataire			mardi 28 juillet 2026
Etudes d'installation	semaine du 20 juillet 2026		lundi 24 août 2026
Validation des EXE	lundi 31 août 2026		lundi 14 septembre 2026
Fabrication en atelier	lundi 7 septembre 2026		mercredi 30 septembre 2026
Etat des lieux entrant	mardi 13 octobre 2026		mardi 13 octobre 2026
Livraison et protection des sols et charbonnement (polyane et isolant)	mardi 13 octobre 2026		mardi 13 octobre 2026
Installation des éléments ->Tallage avec le lot 1 entre le 13 et 16 octobre 2026	mardi 13 octobre 2026		vendredi 16 octobre 2026
Formation au démontage par le prestataire aux agents du MnM. Toulon	jeudi 16 octobre 2026		jeudi 13 octobre 2026
Reprises et nettoyage général, évacuation des déchets	vendredi 16 octobre 2026		vendredi 16 octobre 2026
Pré-réception	vendredi 16 octobre 2026		vendredi 16 octobre 2026

LOT 3 - ELECTRICITE ECLAIRAGE			
Etat des lieux entrant	mardi 20 octobre 2026		mardi 20 octobre 2026
Livraison du matériel d'alimentation et éclairage	mardi 20 octobre 2026		mardi 20 octobre 2026
Aim et câblage coordination indispensable avec le lot 1	mardi 20 octobre 2026		mardi 20 octobre 2026
Pose des leds vitrines	mardi 20 octobre 2026		mardi 20 octobre 2026
Installation des projecteurs avant accrochage des œuvres	mercredi 21 octobre		jeudi 22 octobre
Régages	jeudi 12 novembre 2026		vendredi 13 novembre 2026

LOT 4 - GRAPHISME			
Remise par le titulaire des échantillons et validation par le MnM	Semaine du 27 juillet 2026		Semaine du 27 juillet 2026
Réception des fichiers EXE	mardi 1 septembre 2026		
Vérification et échanges avant impression entre le titulaire et le MnM	vendredi 26 août 2026		mercredi 30 septembre 2026
Fabrication en atelier	jeudi 1 octobre 2026		mardi 20 octobre 2026
Etat des lieux entrant	jeudi 22 octobre 2026		jeudi 22 octobre 2026
Livraison et pose des équipements avant installation des œuvres	jeudi 22 octobre 2026		vendredi 23 octobre 2026
Pré réception pour équipements	vendredi 23 octobre		vendredi 23 octobre
Livraison des autres éléments et montage + équipement restant : cartons imprimés, adhésifs, cartels transfert, ...	mercredi 4 novembre 2026		mercredi 4 novembre 2026
Pose en salle après accrochage (hors 11 novembre 2026)	lundi 9 novembre 2026		vendredi 13 novembre 2026

MUSEE NATIONAL DE LA MARINE			
Nettoyage de la salle avant arrivée des œuvres	lundi 26 octobre 2026		
Accrochage des œuvres	mardi 27 octobre 2026		vendredi 6 novembre 2026
Pose des sondes hygrométriques		Entre le 26 octobre et le 6 novembre 2026	
Nettoyage de la salle avant ouverture	lundi 16 novembre 2026		
Vernissage	mardi 17 novembre 2026		

Démontage

Fermeture de l'exposition	démarche 27 juin 2027		
Démontage des œuvres	lundi 28 juin 2027		vendredi 2 juillet 2027

LOT 3 - ELECTRICITE ECLAIRAGE			
Dépense et rangement du matériel	lundi 5 juillet 2027		
Réception du démontage	lundi 5 juillet 2027		

LOT 1 - AGENCEMENT			
Démontage des éléments qui ne restent pas sur place	mercredi 7 juillet 2027		mardi 13 juillet 2027
Ouverture des vitrines si nécessaire	mardi 29 juin 2027		mardi 29 juin 2027
Remise en état des bous sur murs périphériques	lundi 12 juillet 2027		lundi 12 juillet 2027
Nettoyage et état des lieux sortant	mardi 13 juillet 2027		mardi 13 juillet 2027
Evacuation des déchets	lundi 13 juillet 2026		lundi 13 juillet 2026
Réception finale	mardi 13 juillet 2027		mardi 13 juillet 2027

LOT 4 - GRAPHISME			
Grattage du graphisme sur murs restants + réadoles colle	lundi 5 juillet 2027		mardi 6 juillet 2027
Nettoyage et état des lieux sortant	lundi 5 juillet 2027		mardi 6 juillet 2027
Réception finale	mardi 6 juillet 2027		mardi 6 juillet 2027