

**radar météorologique de PAMANDZI(Mayotte)**

Calendrier prévisionnel au 02/06/26

Etudes de Maitrise d'oeuvre	• AVP et PC modificatif (3 semaines), approbation (2 semaines)	1,5 mois		01 sept 26 au 05 oct 26
	• Permis de Construire --modificatif	1mois	PM	
	• PRO-DCE - (4 semaines) et approbation (3 semaines)	1,75 mois		05/10/26 au 16 nov 2026
	• Gestion DAP marché	2 semaines		30-nov.-26
	• Consultation travaux (1 mois)	1 mois		7 dec 26 -22 janv 27
	• déclaration de travaux - (affichage + constat huissier)	1 jour	PM	
	• Ouverture des offres	2 jours		25-janv.-27
	• Analyse des offres	1 semaine		
	• Négociations avec entreprises travaux	1 semaine		
	• Analyse des offres négociées	1 semaine		
	• Rapport de présentation	1 semaine		
Travaux	• Notification marchés travaux	1 jour		20 févr 2027
	• Période préparataion des travaux	1 mois		semaines 8 à 11
	• Travaux	16 semaines		semaines 12 à 24
	• Levée de reserves	1 mois		