

PLANNING DCE

N°	Texte12	Nom de la tâche	Durée		M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
1		CAISSES DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS - TRAVAUX PRENEURS BÂT A6	320 j															
2		JALONS CLEFS	182 j															
3	Preneurs	Notification marché entreprises / Début études	0 j	3														
4	Preneurs	DP15 : Fin travaux preneurs tous niveaux	0 j											4				
5	Preneurs	DP16 : Réception travaux preneurs tous niveaux	0 j												5			
14		PERIODE DE PREPARATION	18 j															
15	Preneurs	OS de démarrage de la période de préparation	0 j	15														
16	Preneurs	Période de préparation	18 j	16														
17		ETUDES D'EXECUTION	50 j															
18	Preneurs	OS de démarrage des études	0 j	18														
19	Preneurs	Etudes lots techniques : distribution CVC / Validation / Finalisation	50 j	19														
20	Preneurs	Etudes lots techniques : distribution CFO / Validation / Finalisation	50 j	20														
21	Preneurs	Etudes lots techniques : distribution Cfa / Validation / Finalisation	50 j	21														
22	Preneurs	Etudes lots techniques : distribution Pb / Validation / Finalisation	50 j	22														
23	Preneurs	Etudes lots aménagement : cloisonnement / Validation / Finalisation	50 j	23														
24	Preneurs	Etudes lots aménagement : agencement / Validation / Finalisation	50 j	24														
25	Preneurs	Etudes lots aménagement : équipements divers / Validation / Finalisation	50 j	25														
26		INSTALLATIONS DE CHANTIER	20 j															
27	Preneurs	Installations de chantier / Aménagement base vie phase 1 pour démarrage travaux (niv R00)	10 j	27														
28	Preneurs	Poursuite et finalisation aménagement base vie et bureaux de chantier (niv R00)	10 j	28														
29		APPROVISIONNEMENTS	75 j															
30	Preneurs	CVC	30 j	30														
31	Preneurs	CFO/Cfa	30 j	31														
32	Preneurs	Cloisons amovibles	50 j	32														
33	Preneurs	Habillage muraux	50 j	33														
34	Preneurs	Moquette	50 j	34														
35	Preneurs	Agencements	75 j	35														
36		TRAVAUX	182 j															
37		Jalons et délais contractuels	126 j															
38	Preneurs	OS de démarrage des travaux	0 j	38														
39	Preneurs	Protections diverses tous niveaux	10 j	39														
40	Preneurs	Préparation accès et mise en place solution de livraison (lift, lève-meuble, etc.)	10 j	40														
41	Bailleur	Levée de réserves bailleur (à organiser)	126 j	41														
42		Niveau R07	132 j															
43	Preneurs	Début travaux niveau	0 j	43														
44		Travaux en plafond	36 j	44														
51		Travaux en plancher	35 j	51														
56		Cloisonnement et travaux divers	40 j	56														
61		OPR et réception partielle	20 j															
62	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j	62														
63	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j	63														
64	Preneurs	DP1 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j	64														
65	Preneurs	Levée de réserves R07	10 j	65														
66		Niveau R06	131 j															
67	Preneurs	Début travaux niveau	0 j	67														
68		Travaux en plafond	35 j	68														
75		Travaux en plancher	35 j	75														
80		Cloisonnement et travaux divers	40 j	80														
85		OPR et réception partielle	20 j															
86	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j	86														
87	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j	87														
88	Preneurs	DP 2 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j	88														
89	Preneurs	Levée de réserves R06	10 j	89														
90		Niveau R05	127 j															
91	Preneurs	Début travaux niveau	0 j	91														
92		Travaux en plafond	35 j	92														
99		Travaux en plancher	44 j	99														
105		Cloisonnement et travaux divers	97 j	105														
111		OPR et réception partielle	20 j															

PLANNING DCE

N°	Texte12	Nom de la tâche	Durée	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
112	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j									112					
113	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j										113				
114	Preneurs	DP 3 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j										114				
115	Preneurs	Levée de réserves R05	10 j										115				
116		Niveau R04	127 j														
117	Preneurs	Début travaux niveau	0 j			117											
118		Travaux en plafond	35 j			118											
125		Travaux en plancher	35 j					125									
130		Cloisonnement et travaux divers	40 j						130								
135		OPR et réception partielle	20 j														
136	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j									136					
137	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j										137				
138	Preneurs	DP 4 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j										138				
139	Preneurs	Levée de réserves R04	10 j										139				
140		Niveau R03	138 j														
141	Preneurs	Début travaux niveau	0 j			141											
142		Travaux en plafond	39 j			142											
149		Travaux en plancher	38 j					149									
154		Cloisonnement et travaux divers	40 j						154								
159		OPR et réception partielle	20 j														
160	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j										160				
161	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j											161			
162	Preneurs	DP 5 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j											162			
163	Preneurs	Levée de réserves R03	10 j											163			
164		Niveau R02	31 j														
165	Preneurs	Travaux de sécabilité en vue sous-location	15 j									165					
166	Preneurs	OPR et levée de réserves OPR	5 j										166				
167	Preneurs	Réception partielle du niveau	1 j											167			
168	Preneurs	DP 6 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j											168			
169	Preneurs	Levée de réserves R02	10 j											169			
170		Niveau R01	115 j														
171	Preneurs	Début travaux niveau	0 j				171										
172		Aile A	105 j														
173		Travaux en plafond	21 j				173										
180		Travaux en plancher	20 j					180									
185		Cloisonnement et travaux divers	21 j						185								
190		OPR et réception partielle	10 j														
191	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j										191				
192		Aile B	20 j														
193	Preneurs	Travaux de sécabilité en vue sous-location	15 j								193						
194	Preneurs	OPR et levée de réserves OPR	5 j										194				
195	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j											195			
196	Preneurs	DP 7 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j											196			
197	Preneurs	Levée de réserves R01	10 j											197			
198		Niveau R00	182 j														
199		Installation base vie et bureaux de chantier	20 j		199												
200		Repli base vie et remise en état	10 j										200				
201	Preneurs	Travaux de sécabilité en vue sous-location	19 j										201				
202	Preneurs	OPR et levée de réserves OPR	5 j											202			
203	Preneurs	Réception partielle du niveau	1 j											203			
204	Preneurs	DP 8 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j											204			
205	Preneurs	Levée de réserves R00	10 j											205			
206		Niveau R09	98 j														
207	Preneurs	Début travaux niveau	0 j				207										
208		Travaux en plafond	19 j				208										
215		Travaux en plancher	24 j					215									
220		Cloisonnement et travaux divers	16 j						220								
225		OPR et réception partielle	15 j														
226	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	5 j										226				

PLANNING DCE

N°	Texte12	Nom de la tâche	Durée	M-1	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13
227	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j									227 ▮ Réception partielle du niveau (travaux preneurs)					
228	Preneurs	DP 9 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j									228 ◆ DP 9 : Travaux preneurs réceptionnés					
229	Preneurs	Levée de réserves R09	10 j									229 ▨ Levée de réserves R09					
230		Niveau R08	96 j														
231	Preneurs	Début travaux niveau	0 j					231 ◆ Début travaux niveau									
232		Travaux en plafond	19 j					232 ▨ Travaux en plafond									
239		Travaux en plancher	24 j					239 ▨ Travaux en plancher									
244		Cloisonnement et travaux divers	18 j								244 ▨ Cloisonnement et travaux divers						
249		OPR et réception partielle	15 j														
250	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	5 j									250 ▨ OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR					
251	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j									251 ▮ Réception partielle du niveau (travaux preneurs)					
252	Preneurs	DP 10 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j									252 ◆ DP 10 : Travaux preneurs réceptionnés					
253	Preneurs	Levée de réserves R08	10 j									253 ▨ Levée de réserves R08					
254		Niveau RDA Hall	50 j														
255	Preneurs	Début travaux niveau	0 j							255 ◆ Début travaux niveau							
256		Tirage de câbles et bornes wifi	2 j							256 ▮ Tirage de câbles et bornes wifi							
258		Agencement	10 j								258 ▨ Agencement						
260		OPR et réception partielle	20 j														
261	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j									261 ▨ OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR					
262	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j									262 ▮ Réception partielle du niveau (travaux preneurs)					
263	Preneurs	DP 11 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j									263 ◆ DP 11 : Travaux preneurs réceptionnés					
264	Preneurs	Levée de réserves RDA Hall	10 j									264 ▨ Levée de réserves RDA Hall					
265		Niveau Mezza Hall - Coworking	87 j														
266	Preneurs	Début travaux niveau	0 j					266 ◆ Début travaux niveau									
267		Tirage de câbles et bornes wifi	2 j					267 ▮ Tirage de câbles et bornes wifi									
269		Agencement	5 j					269 ▨ Agencement									
271		OPR et réception partielle	20 j														
272	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j								272 ▨ OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR						
273	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j									273 ▮ Réception partielle du niveau (travaux preneurs)					
274	Preneurs	DP 12 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j									274 ◆ DP 12 : Travaux preneurs réceptionnés					
275	Preneurs	Levée de réserves Mezza Hall	10 j									275 ▨ Levée de réserves Mezza Hall					
276		Niveau RDQ	43 j														
277	Preneurs	Début travaux niveau	0 j								277 ◆ Début travaux niveau						
278		Travaux en plafond	20 j								278 ▨ Travaux en plafond						
285		Agencement	12 j								285 ▨ Agencement						
289		OPR et réception partielle	20 j														
290	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j									290 ▨ OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR					
291	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j									291 ▮ Réception partielle du niveau (travaux preneurs)					
292	Preneurs	DP 13 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j									292 ◆ DP 13 : Travaux preneurs réceptionnés					
293	Preneurs	Levée de réserves RDQ	10 j									293 ▨ Levée de réserves RDQ					
294		Niveau RDJ	54 j														
295	Preneurs	Début travaux niveau	0 j								295 ◆ Début travaux niveau						
296		Travaux en plafond	21 j								296 ▨ Travaux en plafond						
302		Agencement	15 j								302 ▨ Agencement						
306		OPR et réception partielle	20 j														
307	Preneurs	OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR	10 j									307 ▨ OPR techniques et architecturales / Levées de réserves OPR					
308	Preneurs	Réception partielle du niveau (travaux preneurs)	1 j									308 ▮ Réception partielle du niveau (travaux preneurs)					
309	Preneurs	DP 14 : Travaux preneurs réceptionnés	0 j									309 ◆ DP 14 : Travaux preneurs réceptionnés					
310	Preneurs	Levée de réserves RDJ	10 j									310 ▨ Levée de réserves RDJ					
311		Toiture	40 j														
312	Preneurs	Travaux aménagement jardin et extérieurs en toiture et terrasses	40 j							312 ▨ Travaux aménagement jardin et extérieurs en toiture et terrasses							
313		ESSAIS ET RECEPTION	45 j														
314	Preneurs	OPR parties commune, toiture, espaces base-vie, etc.	5 j									314 ▨ OPR parties commune, toiture, espaces base-vie, etc.					
315	Preneurs	Levée réserves OPR parties communes, toiture, espaces base-vie, etc.	20 j									315 ▨ Levée réserves OPR parties communes, toiture, espaces base-vie, etc.					
316	Preneurs	Réception travaux preneurs toutes zones / tous niveaux	0 j											316 ◆ Réception travaux preneurs toutes zones / tous niveaux			
317	Preneurs	Levée des réserves parties commune, toiture, espaces base-vie, etc.	10 j											317 ▨ Levée des réserves parties commune, toiture, espaces base-vie, etc.			
318	Preneurs	Fin de levée toutes réserves	0 j												318 ◆ Fin de levée toutes réserves		