

RESTRUCTURATION DU BATIMENT T																																																																								
ENTPE à Vaulx en Velin																																																																								
Planning Prévisionnel du 25 JUIN 2026- phase DCE																																																																								
N°	N° hiérarchique	Nom de la tâche	Durée	Mar	Avr	Tri 2, 2025	Jui	Jul	Tri 3, 2025	Sep	Oct	Tri 4, 2025	Déc	Jan	Tri 1, 2026	Mar	Avr	Tri 2, 2026	Jui	Jul	Tri 3, 2026	Sep	Oct	Tri 4, 2026	Déc	Jan	Tri 1, 2027	Mar	Avr	Tri 2, 2027	Jui	Jul	Tri 3, 2027	Sep																																						
1	1	ETUDES	325 jours	31/03																											26/06																																									
27	2	TRAVAUX	349 jours																		30/04																14/02																																			
28	2.1	Préparation de chantier	153 jours																																																																					
29	2.1.1	Dépôt plan de retrait	0 jour																		30/04																																																			
30	2.1.2	Curage Désamiantage	20 jours																		30/04																																																			
31	2.1.3	TCE	45 jours																		29/06																28/08																																			
32	2.1.4	Installations de chantier	10 jours																		26/05																08/06																																			
33	2.1.5	Consignation des réseaux	5 jours																		26/05																01/06																																			
34	2.1.6	Echafaudage façades patio et cour intérieure	13 jours																																	13/07						29/07																														
35	2.1.7																																																																							
36	2.1.8	Prototype	91 jours																		27/07																30/11																																			
37	2.1.8.1	Renfort structurel pour prototype	5 jours																																	14/09						18/09																														
38	2.1.8.2	Fabrication prototype	28 jours																		27/07																02/09																																			
39	2.1.8.3	Présentation prototype	1 jour																																	03/09						03/09																														
40	2.1.8.4	Mise au point prototype	5 jours																																	04/09						10/09																														
41	2.1.8.5	Encadrement menuiserie	5 jours																																	11/09						17/09																														
42	2.1.8.6	Réseaux électricité et CVC	4 jours																																	11/09						16/09																														
43	2.1.8.7	Cloison et doublage de la zone	5 jours																																	18/09						24/09																														
44	2.1.8.8	Peinture	3 jours																																	25/09						29/09																														
45	2.1.8.9	Appareillage	2 jours																																	30/09						01/10																														
46	2.1.8.10	Validation de la zone témoin	1 jour																																	02/10						02/10																														
47	2.1.8.11	Commande et fabrication des châssis	30 jours																																	11/09																22/10																				
48	2.1.8.12																																																																							
49	2.1.8.13	Sous Sol	26 jours																																	26/10																30/11																				
50	2.1.8.13.1	Sciage des dalles/poutres et murs pour ascenseur	7 jours																																	26/10																03/11																				
51	2.1.8.13.2	Terrassement et dalle béton	4 jours																																	04/11																09/11																				
52	2.1.8.13.3	Cuvelage	1 jour																																	12/11																12/11																				
53	2.1.8.13.4	Murs ascenseur	10 jours																																	10/11																23/11																				
54	2.1.8.13.5	Prise de cote par le lot ascenseur	5 jours																																	24/11																30/11																				
55	2.1.9																																																																							
56	2.2	R+1	295 jours																		28/05																															28/07																				
57	2.2.1	Pré-curage/Désamiantage	30 jours																		28/05																08/07																																			
58	2.2.2	Curage	9 jours																		15/07																27/07																																			
59	2.2.3	Aérogommage intérieur	15 jours																																	24/07																13/08																				
60	2.2.4	Renforts de toiture	30 jours																																	16/09																27/10																				
61	2.2.5	Arrachage et refection étanchéité toiture	25 jours																																	27/08																30/09																				
62	2.2.6	Réseaux CVC/Plb	190 jours																																	31/08																04/06																				
63	2.2.7	Réseaux CF/cf	190 jours																																	31/08																04/06																				
64	2.2.8	Menuiseries Extérieures	73 jours																																	23/10																16/02																				
65	2.2.9	Aérogommage extérieur (coté planetarium et logements) Y compris montage échafaudage	20 jours																																																02/11																27/11					
66	2.2.10	Façades	90 jours																																																															23/03						
67	2.2.11	Doublages et cloisons y compris bande à joint	85 jours																																	05/10																12/02																				

ind

RESTRUCTURATION DU BATIMENT T																																		
ENTPE à Vaulx en Velin																																		
Planning Prévisionnel du																																		
25 JUIN 2026- phase DCE																																		
N°	N° hiérarchique	Nom de la tâche	Durée	Mar	Avr	Tri 2, 2025 Mai	Jui	Jul	Tri 3, 2025 Aoû	Sep	Oct	Tri 4, 2025 Nov	Déc	Jan	Tri 1, 2026 Fév	Mar	Avr	Tri 2, 2026 Mai	Jui	Jul	Tri 3, 2026 Aoû	Sep	Oct	Tri 4, 2026 Nov	Déc	Jan	Tri 1, 2027 Fév	Mar	Avr	Tri 2, 2027 Mai	Jui	Jul	Tri 3, 2027 Aoû	Sep
68	2.2.12	Livraison des huisseries	0 jour																															
69	2.2.13	Encadrements de menuiseries	36 jours																															
70	2.2.14	Menuiseries intérieures	50 jours																															
71	2.2.15	Plafonds	35 jours																															
72	2.2.16	Carrelage faïences	15 jours																															
73	2.2.17	Peinture	35 jours																															
74	2.2.18	Sols souples	20 jours																															
75	2.2.19	Agencement	15 jours																															
76	2.2.20	Appareillages divers	15 jours																															
77	2.2.21	OPR	1 jour																															
78	2.2.22	Levée des réserves	15 jours																															
79	2.2.23	Mise a disposition du plateau	0 jour																															
80	2.2.24	Aménagement des locaux	25 jours																															
81	2.3	RDC	272 jours																															
82	2.3.1	Pré-curage/Désamiantage	20 jours																															
83	2.3.2	Curage	8 jours																															
84	2.3.3	Renfort Structure Toiture + RSO	25 jours																															
85	2.3.4	Aérogommage intérieur	12 jours																															
86	2.3.5	Réseaux CVC/Plb	216 jours																															
87	2.3.6	Réseaux CF/cf	216 jours																															
88	2.3.7	Menuiseries Extérieures	73 jours																															
89	2.3.8	Aérogommage extérieur (coté planetarium et logements) y compris montage échafaudage	20 jours																															
90	2.3.9	Façades	90 jours																															
91	2.3.10	Doublages et cloisons	85 jours																															
92	2.3.11	Livraisons huisseries	0 jour																															
93	2.3.12	Encadrements de menuiseries	36 jours																															
94	2.3.13	Menuiseries intérieures	50 jours																															
95	2.3.14	Plafonds	35 jours																															
96	2.3.15	Carrelage faïences	20 jours																															
97	2.3.16	Peinture	30 jours																															
98	2.3.17	Sols souples	20 jours																															
99	2.3.18	Agencement	10 jours																															
100	2.3.19	Appareillages divers	11 jours																															
101	2.3.20	Patios	38 jours																															
102	2.3.21	Espaces verts dans patios	38 jours																															
103	2.4	OPR	2 jours																															
104	2.5	Montage ascenseur	23 jours																															
105	2.6	Commission de sécurité	0 jour																															
106	2.7	Levée des réserves	7 jours																															
107	2.8	Réception	0 jour																															
108	2.9	Mise à disposition des locaux	0 jour																															
109	2.10	Aménagement des locaux	21 jours																															