

IUT CARQUEFOU - Remplacement des CTA

15/06/2026

V. CORDIER



WBS	Tâche	Début	Fin	sept. 2026			oct. 2026			nov. 2026			déc. 2026				
				14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14
		14 sept. 2026	18 déc. 2026														
1	Notification	14 sept. 2026	14 sept. 2026	Notification													
2	Préparation, études	14 sept. 2026	9 oct. 2026	Préparation, études													
3	Approvisionnement CTA	5 oct. 2026	13 nov. 2026	Approvisionnement CTA													
4	Remplacement des pompes et V3V	12 oct. 2026	16 oct. 2026	Remplacement des pompes et V3V													
5	Préparation travaux d'électricité	19 oct. 2026	23 oct. 2026	Préparation travaux d'électricité													
6	Travaux sur registres (Base et option)	26 oct. 2026	13 nov. 2026	Travaux sur registres (Base et option)													
7	Livraison CTA	16 nov. 2026	16 nov. 2026	Livraison CTA													
8	Grutage	16 nov. 2026	20 nov. 2026	Grutage													
9	Installation CTA SGM	23 nov. 2026	27 nov. 2026	Installation CTA SGM													
10	Installation CTA FCA	30 nov. 2026	4 déc. 2026	Installation CTA FCA													
11	Installation CTA GMP	7 déc. 2026	11 déc. 2026	Installation CTA GMP													
12	Installation CTA Poncage	14 déc. 2026	18 déc. 2026	Installation CTA Poncage													
13	Réception	18 déc. 2026	18 déc. 2026	Réception													

