

	Activity Name	Duration (Jours)	Text 2	Start Date	Finish Date	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
						Octobre 2026																	
						Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendred			
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	TRAVAUX TYPE 2 CHAMBRES	40,00		10 Oct 2026	23 Oct 2026		TRAVAUX TYPE 2 CHAMBRES																
2																							
3	Libération des chambres	5,00	CHU	10 Oct 2026	11 Oct 2026		Libération des chambres																
4	Dépose équipements plomberie & sanitaires / appareillages électriques	1,00	CHU	12 Oct 2026	12 Oct 2026		Dépose équipements plomberie & sanitaires / appareillages électriques																
5	Préparation mur / reprise plâtrerie	1,00	ENTREPRISES	12 Oct 2026	12 Oct 2026			Préparation mur / reprise plâtrerie															
6	Dépose sol PVC + Taradouche + ragréage	1,00	ENTREPRISES	13 Oct 2026	13 Oct 2026			Dépose sol PVC + Taradouche + ragréage															
7	1ère couche de peinture	1,00	ENTREPRISES	14 Oct 2026	14 Oct 2026				1ère couche de peinture														
8	finition peinture / pose taradouche	1,00	ENTREPRISES	15 Oct 2026	15 Oct 2026				finition peinture / pose taradouche														
9	pose sol PVC	1,00	ENTREPRISES	16 Oct 2026	16 Oct 2026				pose sol PVC														
10	Repose des équipements plomberie / sanitaires / électriques	1,00	CHU	19 Oct 2026	19 Oct 2026							Repose des équipements plomberie / sanitaires / électriques											
11	Nettoyage à blanc	1,00	CHU	20 Oct 2026	20 Oct 2026									Nettoyage à blanc									
12	Réinstallation des chambres	1,00	CHU	21 Oct 2026	21 Oct 2026										Réinstallation des chambres								
						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			