

PLANNING PHASE 4 - LA RUCHE

N°	Noms ressources	N° Lot	Désignation	Durée calendaire	Mois -1	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6
0			PLANNING DCE DE REALISATION DES TRAVAUX	4,66 mois	PLANNING DCE DE REALISATION DES TRAVAUX 4,66 mois						
1	MAITRE D'OUVRAGE	MO	OS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX	0 jour	OS DE DEMARRAGE DES TRAVAUX 0 jour						
2			PREPARATION DE CHANTIER	6,7 sms	PREPARATION DE CHANTIER 6,7 sms						
3	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	PREPARATION DES TRAVAUX - ETUDES POUR DEMARRAGE DU CHANTIER	5,7 sms	PREPARATION DES TRAVAUX - ETUDES POUR DEMARRAGE DU CHANTIER 5,7 sms						
4	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	FOURNITURE DU PLAN DE RETRAIT	0 jour	FOURNITURE DU PLAN DE RETRAIT 0 jour						
5			PERIODE APPROBATION PLAN DE RETRAIT	3,7 sms	PERIODE APPROBATION PLAN DE RETRAIT 3,7 sms						
6	MAITRE D'OUVRAGE	MO	CONSIGNATION DES RESEAUX	0 jour	CONSIGNATION DES RESEAUX 0 jour						
7	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	CONSTAT D'HUISSIER	0 jour	CONSTAT D'HUISSIER 0 jour						
8	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	INSTALLATIONS DE CHANTIER	2,7 sms	INSTALLATIONS DE CHANTIER 2,7 sms						
9			TRAVAUX	3,03 mois	TRAVAUX 3,03 mois						
10			DESAMIANPAGE	1,93 mois	DESAMIANPAGE 1,93 mois						
11	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	PRECURAGE	1,4 sms	PRECURAGE 1,4 sms						
12	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	DESAMIANPAGE	7 sms	DESAMIANPAGE 7 sms						
13			DECONSTRUCTION	4 sms	DECONSTRUCTION 4 sms						
14	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	DECONSTRUCTION BATIMENT K	3 sms	DECONSTRUCTION BATIMENT K 3 sms						
15	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	REMBLAIEMENT - FINITIONS	1 sms	REMBLAIEMENT - FINITIONS 1 sms						
16	DESAMIANPAGE - DECONSTRUCTION	29	OPR - LEVEES DE RESERVES - REPLI	6 jours	OPR - LEVEES DE RESERVES - REPLI 6 jours						