

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	2027												2028											
					Nov	Déc	1er Semestre Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	2nd Semestre Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	1er Semestre Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	2nd Semestre Jul	Aoû		
1	Hôtel du Petit Lexembourg- Restauration des charpentes-Couvertures- Planning Prévisionnel d'exécution OS de démarrage	426 jours	Lun 30/11/26	Jeu 10/08/28	30/11 OS de démarrage 30/11																					10/08		
2		0 jour	Lun 30/11/26	Lun 30/11/26																								
3	Préparation de chantier	40 jours	Lun 30/11/26	Ven 05/02/27	30/11 Préparation de chantier																							
4	TCE Etudes et méthodologie- Démarches administratives	20 jours	Lun 30/11/26	Ven 08/01/27	30/11 Etudes et méthodologie- Démarches administratives 30/11																							
5	06 Dépôt Plan de retrait	0 jour	Ven 05/02/27	Ven 05/02/27																								
6	TCE Visa- commandes ardoises...	20 jours	Lun 11/01/27	Ven 05/02/27																								
7	Travaux	391 jours	Lun 01/02/27	Jeu 10/08/28																								
8	Préparation de chantier-Installation - Echaufaudages- Dépollution	391 jours	Lun 01/02/27	Jeu 10/08/28																						10/08		
9	Installation de Chantier	391 jours	Lun 01/02/27	Jeu 10/08/28																						10/08		
10	01 Aménagement de l'aire de chantier	10 jours	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27																						10/08		
11	01 Etalement préventif dans caves	10 jours	Lun 01/02/27	Ven 12/02/27																								
12	01 Pose des échafaudages, compris sapine/Lift/accès R+2	50 jours	Lun 15/02/27	Ven 23/04/27																								
13	01 Pose du parapluie	10 jours	Lun 19/04/27	Ven 30/04/27																								
14	01 Dépose échafaudages	20 jours	Ven 07/07/28	Jeu 03/08/28																								
15	01 Repli et remise en état de l'aire de chantier	5 jours	Ven 04/08/28	Jeu 10/08/28																								
16	Travaux préparatoires	15 jours	Lun 12/04/27	Ven 30/04/27																								
17	04 Création ouvertures pour déplombage des combles	5 jours	Lun 26/04/27	Ven 30/04/27																								
18	08 Consignation des réseaux de Chauffage et dépose des radiateurs (purge/pose de vannes...)	10 jours	Lun 12/04/27	Ven 23/04/27																								
19	08 Consignation électrique	5 jours	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27																								
20	07 Dépose des Portes et éléments de menuiseries conservés	5 jours	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27																								
21	Dépollution	105 jours	Lun 19/04/27	Ven 10/09/27																								
22	Déplombage des combles et dépose des couvertures	55 jours	Lun 19/04/27	Ven 02/07/27																								
23	06 Installation Protection et SAS plomb dans Aire de chantier	5 jours	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27																								
24	Zone 1 (A- D- G- Fnord) + Zone B	30 jours	Lun 26/04/27	Ven 04/06/27																								
25	06 Aspiration sable- évacuation tôles- Lattis	20 jours	Lun 26/04/27	Ven 21/05/27																								
26	04 Dépose des liteaux/couverture	10 jours	Lun 24/05/27	Ven 04/06/27																								
27	Zone 2 (E- Fsud) + Zone C	30 jours	Lun 24/05/27	Ven 02/07/27																								
28	06 Aspiration sable- évacuation tôles- Lattis	20 jours	Lun 24/05/27	Ven 18/06/27																								
29	04 Dépose des liteaux/couverture	10 jours	Lun 21/06/27	Ven 02/07/27																								
30	Désamiantage et déplombage des Bureaux R+2 en 2 zones	80 jours	Lun 24/05/27	Ven 10/09/27																								
31	Désamiantage zone 1 (A- D- G- Fnord)	55 jours	Lun 24/05/27	Ven 06/08/27																								
32	06 Dépose des Men Ext et Mise en place de protections (fourni par Lot 05)	10 jours	Lun 24/05/27	Lun 07/06/27																								
33	06 Point zéro- installation SAS Confinement zone travaux	5 jours	Lun 07/06/27	Ven 11/06/27																								
34	06 Travaux dépollution cpris conduit en couverture	30 jours	Lun 14/06/27	Ven 23/07/27																								
35	06 Libération zone après control visuel	0 jour	Ven 30/07/27	Ven 30/07/27																								
36	06 Dépose installation SAS	5 jours	Lun 02/08/27	Ven 06/08/27																								
37	Désamiantage zone 2 (E- Fsud)	40 jours	Lun 19/07/27	Ven 10/09/27																								
38	06 Dépose des Men Ext évacuées et Mise en place de protections (fournis lot 05)	10 jours	Lun 19/07/27	Lun 02/08/27																								
39	06 Point zéro- Installation SAS- Confinement zone travaux	5 jours	Lun 02/08/27	Ven 06/08/27																								
40	06 Travaux désamiantage	20 jours	Lun 09/08/27	Ven 03/09/27																								
41	06 Libération zone après control visuel	0 jour	Ven 10/09/27	Ven 10/09/27																								

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	2027												2028											
					1er Semestre			2nd Semestre			1er Semestre			2nd Semestre			1er Semestre			2nd Semestre			1er Semestre			2nd Semestre		
					Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Juillet	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Juillet	Août		
42		Travaux Charpente- Couverture- Aménagements R+2	315 jours	Lun 19/04/27	Mer 12/07/28																							
43		Zones E et Fsud	315 jours	Lun 19/04/27	Mer 12/07/28																							
44	03	Travaux de Charpente	190 jours	Lun 05/07/27	Mer 05/04/28																							
45	03	Relevé charpente pour état sanitaire	5 jours	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27																							
46	03	Pose plancher "provisoire OSB" pour travaux- après libération déplombage	10 jours	Lun 13/09/27	Ven 24/09/27																							
47	03	Restauration des charpentes	50 jours	Lun 13/09/27	Ven 19/11/27																							
48	03	Pose des planchers "OSB" dans combles	20 jours	Jeu 09/03/28	Mer 05/04/28																							
49	03	Mise en place de l'isolation	10 jours	Jeu 02/03/28	Mer 15/03/28																							
50	03	Remplacement des chevrons si nécessaire	20 jours	Lun 01/11/27	Ven 26/11/27																							
51		Travaux de couverture	215 jours	Lun 26/04/27	Mer 01/03/28																							
52	04	Pose des liteaux et volige	15 jours	Lun 15/11/27	Ven 03/12/27																							
53	04	Pose des éléments de couverture- après libération Zone 1	50 jours	Lun 29/11/27	Mer 16/02/28																							
54	04	Réalisation des chéneaux/gouttières	20 jours	Jeu 03/02/28	Mer 01/03/28																							
55	04	Pose des divers équipements de sécurité	5 jours	Jeu 17/02/28	Mer 23/02/28																							
56	04	Chemisage des EP N014/N019	5 jours	Lun 26/04/27	Ven 30/04/27																							
57	04	Remplacements des descentes EP	10 jours	Jeu 17/02/28	Mer 01/03/28																							
58		Travaux de maçonnerie- Pierre	160 jours	Lun 27/09/27	Mer 17/05/28																							
59	02	Accompagnement des lots Charpente-Couverture- Men Ext	160 jours	Lun 27/09/27	Mer 17/05/28																							
60	02	Purge des éléments de maçonnerie/pierre dégradés pour préparation support	10 jours	Lun 27/09/27	Ven 08/10/27																							
61	02	Dépose des éléments de ferronnerie pour restauration	5 jours	Lun 11/10/27	Ven 15/10/27																							
62	02	Restauration des Lucarnes	40 jours	Lun 11/10/27	Ven 03/12/27																							
63	02	Restauration des corniches et bandeaux	40 jours	Lun 22/11/27	Mer 26/01/28																							
64	02	Restauration des souches et cheminée	20 jours	Jeu 13/01/28	Mer 09/02/28																							
65	02	Restauration des baies, tableaux pour repose des Men Ext	20 jours	Lun 06/12/27	Mer 12/01/28																							
66	02	Travaux de compartimentage des combles	10 jours	Jeu 17/02/28	Mer 01/03/28																							
67	02	Repose des éléments de ferronnerie	5 jours	Jeu 10/02/28	Mer 16/02/28																							
68	02	Patine/finitions	10 jours	Jeu 17/02/28	Mer 01/03/28																							
69		Réfection des bureaux R+2	125 jours	Jeu 20/01/28	Mer 12/07/28																							
70	07	Faux plafond et cloison placo	40 jours	Jeu 20/01/28	Mer 15/03/28																							
71	07	Travaux de reprise des plâtreries	20 jours	Jeu 02/03/28	Mer 29/03/28																							
73	07	Peinture	30 jours	Jeu 11/05/28	Mer 21/06/28																							
74	07	Travaux de menuiseries Intérieures (portes/bibliothèque, étagères...)	40 jours	Jeu 16/03/28	Mer 10/05/28																							
75	07	Pose revêtement de sol	10 jours	Jeu 22/06/28	Mer 05/07/28																							
72	08	Distribution réseau de chauffage	15 jours	Jeu 30/03/28	Mer 19/04/28																							
76	08	Pose des terminaux électriques	5 jours	Jeu 22/06/28	Mer 28/06/28																							
77	08	Repose des radiateurs (compris remise en eau)	10 jours	Jeu 29/06/28	Mer 12/07/28																							
78		Travaux lot Elec- combles	235 jours	Lun 19/04/27	Mer 22/03/28																							
79		CFO/CFA	230 jours	Lun 19/04/27	Mer 15/03/28																							
80	08	Dépose des éléments électriques existants	5 jours	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27																							
81	08	Distribution électrique	20 jours	Jeu 03/02/28	Mer 01/03/28																							
82	08	Pose des équipements électriques	10 jours	Jeu 02/03/28	Mer 15/03/28																							
83		SSI	220 jours	Lun 03/05/27	Mer 15/03/28																							
84	08	Mise en sécurité des équipements existants	5 jours	Lun 03/05/27	Ven 07/05/27																							
85	08	Pose des nouveaux équipements	10 jours	Jeu 02/03/28	Mer 15/03/28																							
86	08	Tests	5 jours	Jeu 16/03/28	Mer 22/03/28																							
87		Menuiseries Bois	160 jours	Lun 19/07/27	Mer 08/03/28																							
88	05	Dépose des vantaux des menuiseries existantes conservées	2 jours	Jeu 29/07/27	Lun 02/08/27																							
89	05	Fabrication des Men Ext après validation prototype et prise côte	80 jours	Lun 19/07/27	Ven 05/11/27																							
90	05	Pose des menuiseries bois	20 jours	Jeu 10/02/28	Mer 08/03/28																							

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	2027												2028											
					1er Semestre		2nd Semestre										1er Semestre		2nd Semestre									
					Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	2nd Semestre	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	2nd Semestre	Jul	Aoû		
91		Zones C (hors zone polluée) et A	284 jours	Lun 19/04/27	Mar 30/05/28																							
92		Travaux de Charpente	149 jours	Lun 07/06/27	Mar 11/01/28																							
93	03	Relevé charpente pour état sanitaire	10 jours	Lun 07/06/27	Ven 18/06/27																							
94	03	Pose plancher "provisoire OSB" pour travaux après libération zone 2	10 jours	Lun 05/07/27	Ven 16/07/27																							
95	03	Restauration des charpentes	36 jours	Lun 12/07/27	Lun 04/10/27																							
96	03	Pose des planchers "OSB" dans combles	15 jours	Ven 10/12/27	Mar 11/01/28																							
97	03	Mise en place de l'isolation	10 jours	Ven 03/12/27	Jeu 16/12/27																							
98	03	Remplacement des chevrons si nécessaire	10 jours	Mar 10/08/27	Lun 23/08/27																							
99		Travaux de couverture	73 jours	Mar 24/08/27	Jeu 02/12/27																							
100	04	Pose des liteaux et volige	20 jours	Mar 24/08/27	Jeu 21/10/27																							
101	04	Pose des éléments de couverture (ardoises-Zinc-Plomb)	50 jours	Ven 10/09/27	Jeu 18/11/27																							
102	04	Réalisation des chéneaux/gouttières	20 jours	Ven 05/11/27	Jeu 02/12/27																							
103	04	Pose des divers équipements de sécurité	5 jours	Ven 19/11/27	Jeu 25/11/27																							
104	04	Remplacements des descentes EP	10 jours	Ven 19/11/27	Jeu 02/12/27																							
105		Travaux de maçonnerie- Pierre	104 jours	Lun 12/07/27	Jeu 02/12/27																							
106	02	Accompagnement des lots Charpente-Couverture- Men Ext	100 jours	Lun 12/07/27	Ven 26/11/27																							
107	02	Purge des éléments de maçonnerie/pierre dégradés pour préparation support	10 jours	Lun 12/07/27	Ven 23/07/27																							
108	02	Dépose des éléments de ferronnerie pour restauration	5 jours	Lun 26/07/27	Ven 30/07/27																							
109	02	Restauration des Lucarnes	30 jours	Lun 26/07/27	Ven 03/09/27																							
110	02	Restauration des corniches et bandeaux	40 jours	Lun 23/08/27	Ven 15/10/27																							
111	02	Restauration des souches et cheminée	20 jours	Lun 04/10/27	Ven 29/10/27																							
112	02	Restauration des baies, tableaux pour repose des Men Ext	20 jours	Lun 06/09/27	Ven 01/10/27																							
113	03	Travaux de compartimentage des combles	10 jours	Ven 19/11/27	Jeu 02/12/27																							
114	02	Repose des éléments de ferronnerie	5 jours	Lun 01/11/27	Ven 05/11/27																							
115	02	Patine/finitions	10 jours	Lun 08/11/27	Ven 19/11/27																							
116		Réfection des bureaux R+2	140 jours	Ven 05/11/27	Mar 30/05/28																							
117	07	Faux plafond et cloison placo	40 jours	Ven 05/11/27	Mar 11/01/28																							
118	07	Travaux reprise plâtrerie	20 jours	Mer 12/01/28	Mar 08/02/28																							
120	07	Peinture	30 jours	Mer 22/03/28	Mar 02/05/28																							
121	07	Travaux de menuiseries Intérieures (portes/Bibliothèque, étagères...)	30 jours	Mer 09/02/28	Mar 21/03/28																							
122	07	Pose revêtement de sol	10 jours	Mer 03/05/28	Mar 16/05/28																							
119	08	Distribution réseau de chauffage	15 jours	Mer 09/02/28	Mar 29/02/28																							
123	08	Pose des terminaux électriques	5 jours	Mer 17/05/28	Mar 23/05/28																							
124	08	Repose des radiateurs (compris remise en eau)	10 jours	Mer 17/05/28	Mar 30/05/28																							
125		Travaux lot Elec- combles	235 jours	Lun 19/04/27	Mer 22/03/28																							
126		CFO/CFA	184 jours	Lun 19/04/27	Mar 11/01/28																							
127	08	Dépose des éléments électriques existants	5 jours	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27																							
128	08	Distribution électrique	20 jours	Ven 19/11/27	Jeu 16/12/27																							
129	08	Pose des équipements électriques	10 jours	Ven 17/12/27	Mar 11/01/28																							
130		SSI	169 jours	Lun 10/05/27	Mar 11/01/28																							
131	08	Mise en sécurité des équipements existants	5 jours	Lun 10/05/27	Ven 14/05/27																							
132	08	Pose des nouveaux équipements	10 jours	Ven 17/12/27	Mar 11/01/28																							
133	08	Tests	5 jours	Jeu 16/03/28	Mer 22/03/28																							
134		Menuiseries Bois	156 jours	Lun 24/05/27	Jeu 06/01/28																							
135	05	Fabrication des Men Ext après validation prototype et prise côte	60 jours	Lun 24/05/27	Ven 13/08/27																							
136	05	Pose des menuiseries bois	21 jours	Lun 29/11/27	Jeu 06/01/28																							
137	05	Restauration des Vitraux par l'extérieur	40 jours	Lun 06/09/27	Ven 29/10/27																							

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	2027												2028																	
					1er Semestre						2nd Semestre						1er Semestre						2nd Semestre											
					Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	2nd Semestre Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	1er Semestre Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	2nd Semestre Jul	Aoû								
138	Zone B-D-G	291 jours	Lun 19/04/27	Jeu 08/06/28																														
139	Travaux de Charpente	171 jours	Lun 07/06/27	Jeu 10/02/28																														
140	03 Relevé charpente pour état sanitaire	5 jours	Lun 07/06/27	Ven 11/06/27																														
141	03 Pose plancher "provisoire OSB" pour travaux après libération zone 1	10 jours	Lun 02/08/27	Ven 13/08/27																														
142	03 Restauration des charpentes	50 jours	Lun 21/06/27	Lun 27/09/27																														
143	03 Pose des planchers "OSB" dans combles	20 jours	Ven 14/01/28	Jeu 10/02/28																														
144	03 Mise en place de l'isolation	10 jours	Ven 07/01/28	Jeu 20/01/28																														
145	03 Remplacement des chevrons si nécessaire	10 jours	Mar 31/08/27	Lun 13/09/27																														
146	Travaux de couverture	181 jours	Lun 19/04/27	Jeu 06/01/28																														
147	04 Pose des liteaux et volige	20 jours	Mar 07/09/27	Lun 04/10/27																														
148	04 Pose des éléments de couverture (ardoises-Zinc)	60 jours	Mar 21/09/27	Lun 13/12/27																														
149	04 Réalisation des chéneaux/gouttières	20 jours	Mar 30/11/27	Jeu 06/01/28																														
150	04 Pose des divers équipements de sécurité	5 jours	Mar 14/12/27	Lun 20/12/27																														
151	04 Chemisage des EP N011/N013A/N014	5 jours	Lun 19/04/27	Ven 23/04/27																														
152	04 Remplacements des descentes EP	10 jours	Mar 14/12/27	Jeu 06/01/28																														
153	Travaux de maçonnerie- Pierre	136 jours	Lun 21/06/27	Jeu 06/01/28																														
154	02 Accompagnement des lots Charpente-Couverture- Men Ext	100 jours	Lun 21/06/27	Ven 05/11/27																														
155	02 Purge des éléments de maçonnerie/pierre dégradés pour préparation support	10 jours	Lun 21/06/27	Ven 02/07/27																														
156	02 Dépose des éléments de ferronnerie pour restauration	5 jours	Lun 05/07/27	Ven 09/07/27																														
157	02 Restauration des Lucarnes	40 jours	Lun 05/07/27	Ven 27/08/27																														
158	02 Restauration des corniches et bandeaux	40 jours	Lun 16/08/27	Ven 08/10/27																														
159	02 Restauration des souches et cheminée	20 jours	Lun 04/10/27	Ven 29/10/27																														
160	02 Restauration des baies, tableaux pour repose des Men Ext	20 jours	Lun 30/08/27	Ven 24/09/27																														
161	03 Travaux de compartimentage des combles	10 jours	Mar 14/12/27	Jeu 06/01/28																														
162	02 Repose des éléments de ferronnerie	5 jours	Lun 01/11/27	Ven 05/11/27																														
163	02 Patine/finitions	10 jours	Lun 08/11/27	Ven 19/11/27																														
164	Réfection des bureaux R+2	140 jours	Mar 16/11/27	Jeu 08/06/28																														
165	07 Faux plafonds et cloison placo	50 jours	Mar 16/11/27	Jeu 03/02/28																														
166	07 Travaux de reprise plâtrerie	20 jours	Ven 04/02/28	Jeu 02/03/28																														
168	07 Peinture	30 jours	Ven 31/03/28	Jeu 11/05/28																														
169	07 Travaux de menuiseries Intérieures (portes/Bibliothèque, étagères...)	20 jours	Ven 03/03/28	Jeu 30/03/28																														
170	07 Pose revêtement de sol	10 jours	Ven 12/05/28	Jeu 25/05/28																														
167	08 Distribution réseau de chauffage	15 jours	Ven 03/03/28	Jeu 23/03/28																														
171	08 Pose des terminaux électriques	5 jours	Ven 26/05/28	Jeu 01/06/28																														
172	08 Repose des radiateurs (compris remise en eau)	10 jours	Ven 26/05/28	Jeu 08/06/28																														
173	Travaux lot Elec- combles	230 jours	Lun 26/04/27	Mer 22/03/28																														
174	CFO/CFA	196 jours	Lun 26/04/27	Jeu 03/02/28																														
175	08 Dépose des éléments électriques existants	5 jours	Lun 26/04/27	Ven 30/04/27																														
176	08 Distribution électrique	20 jours	Mar 14/12/27	Jeu 20/01/28																														
177	08 Pose des équipements électriques	10 jours	Ven 21/01/28	Jeu 03/02/28																														
178	SSI	161 jours	Lun 17/05/27	Jeu 06/01/28																														
179	08 Mise en sécurité des équipements existants	5 jours	Lun 17/05/27	Ven 21/05/27																														
180	08 Pose des nouveaux équipements	10 jours	Mar 14/12/27	Jeu 06/01/28																														
181	08 Tests	5 jours	Jeu 16/03/28	Mer 22/03/28																														
182	Menuiseries Bois	140 jours	Lun 07/06/27	Ven 17/12/27																														
183	05 Fabrication des Men Ext après validation prototype et prise côte	60 jours	Lun 07/06/27	Ven 27/08/27																														
184	05 Pose des menuiseries bois	20 jours	Lun 22/11/27	Ven 17/12/27																														
185	TESTS techniques	5 jours	Ven 28/04/28	Jeu 04/05/28																														
186	OPR- Levée des réserves	50 jours	Ven 28/04/28	Jeu 06/07/28																														
187	RECEPTION	0 jour	Jeu 10/08/28	Jeu 10/08/28																														

RECEPTION 10/08