



CENTRE HOSPITALIER DE VICHY

CH VICHY		Fin : 01/2027																																
DESENFUMAGE BAT 07																																		
Calendrier Prévisionnel		SEPTEMBRE				OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE				JANVIER				FEVRIER				MARS				AVRIL				
Prestations	Lots	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16
<u>Prérequis</u>																																		
Pneumo déménagée dans futur rhumato sans clim																																		
Consultation étage BAT7 dans bureaux pneumos																																		
Avant S37																																		
ETUDES	TOUS																																	
PDP	TOUS																																	
cantonnements	LOT 01																																	
dévoiemnt aéraulique et électrique	LOT 02																																	
dépose cloisons faux plafond plomberie RDC et R+1	LOT 01 + CHV																																	
dépose chassis vitrés combles + portes circulation reprise murs	LOT 01																																	
realisation sanitaire + bureau 059 R+1	LOT 01																																	
sciages horizontaux +chevetres	LOT 01																																	
sciages verticaux hors activité	LOT 01																																	
ponçage et pose plat carbone	LOT 01																																	
montage gaine PROMAT et couverture plat carbone	LOT 01																																	
Remplacement chassis vitrés	LOT 03																																	
construction secretariat bureau medecin rhumato RDC	CHV																																	
reprise cloison peinture plafond + électricité	LOT 01/02																																	
Retour étage BAT7	CHV																																	
retour service pneumologie	CHV																																	
Arrivées Rhumato																																		
Pose tourelles et raccordement en toiture	LOT 02																																	
Pose des volets ou trappes	LOT 02																																	
installation électrique + SSI	LOT 02																																	
remplacement chassis vitrés par trappes d'amenée d'air	LOT 02																																	
Autocontrôles	LOT 02																																	
ESSAIS AERAULIQUES	LOT 02																																	
ESSAIS AVEC COORDINATEUR SSI	LOT02																																	
RECEPTION DES TRAVAUX	TOUS																																	
COMMISSION SECURITE	CHV																																	

TRANCHE CONDITIONNELLE

menuiseries extérieures des couloirs

S13 S14