

Centre pénitentiaire

Route de Larmor

56270 Ploemeur

MISE A NIVEAU DES SYSTÈMES DE VIDEO-SURVEILLANCE ET DE LA GESTION DES ACCES

DUREE PREVISIONNELLE DES TRAVAUX

DELAI (Semaines)			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
PHASE 1	1A	Maquettage (Réseau et caméras) avec les pshes 2 et 3	5 SEMAINES (1 mois)																																																											
	1B	Réception du fonctionnement.																																																												
PHASE 2	2A	Remplacement fibre optique existante Mise en place serveur de supervision Génétéc				22 SEMAINES (5 mois)																																																								
	2B	Mise en place de switch POE+ 10Gb: Miradors Sud et Nord, Centre de détention, local RGI																																																												
	2C	Mise en place de postes station																																																												
PHASE 3	3A	Intégration des caméras de la porte de détention Passage fibre optique entre local RGI et vaie porte de détention																										27 SEMAINES (6 mois)																																		
	3B	Intégration des 2 cours de promenade, centre de détention Passage fibre optique pour création anneau optique																																																												
PHASE 4	4A	Création d'un local sécurisé et ventilé																																																										5 SEMAINES (1 mois)		
	4B	Modification de la typologie de câblage réseau																																																												
	4C	Intégration du serveur de stockage redondant																																																												