

Planning PRO/DCE
Réfectoire de l'Europe
Hôtel national des Invalides - Paris 7 ème
(Provisoire)

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	3e trimestre Aoû	Sep	Oct	4e trimestre Nov	Déc	Jan	1er trimestre Fév	Mar	Avr	2e trimestre Mai	Jui	Jul	3e trimestre Aoû	Sep	Oct	4e trimestre Nov
1	Notification OS de démarrage travaux aux entreprises	0 jour	Mar 01/12/26	Mar 01/12/26	1 ♦ Notification OS de démarrage travaux aux entreprises															
2	Dépose des collections murales	4 semaines	Ven 08/01/27	Jeu 04/02/27	Dépose des collections murales 08/01 04/02															
3	Dépose vitrines murales	8 semaines	Ven 08/01/27	Jeu 04/03/27	Dépose vitrines murales 08/01 04/03															
4	PREPARATION DE CHANTIER	30 jours	Mar 01/12/26	Lun 11/01/27	4 ▾ PREPARATION DE CHANTIER															
5	Diffusion Etat sanitaire	1 mois	Mar 01/12/26	Lun 28/12/26	Diffusion Etat sanitaire 01/12 28/12															
6	Diffusion document d'EXE	1 mois	Mar 01/12/26	Lun 28/12/26	Diffusion document d'EXE 01/12 28/12															
7	Validation Moe/BCT	1 mois	Mar 01/12/26	Lun 28/12/26	Validation Moe/BCT 01/12 28/12															
8	Présentation prototypes/échantillons	3 semaines	Mar 01/12/26	Lun 21/12/26	Présentation prototypes/échantillons 01/12 21/12															
9	Validation prototypes/échantillons	2 semaines	Mar 15/12/26	Lun 28/12/26	Validation prototypes/échantillons 15/12 28/12															
10	Fin études EXE	0 mois	Lun 28/12/26	Lun 28/12/26	10 ♦ Fin études EXE															
11	Installation de chantier (zone d'approche)/Aménagement accès au chantier par la cour de la Victoire	1 semaine	Mar 08/12/26	Lun 14/12/26	Installation de chantier (zone d'approche)/Aménagement accès au chantier par la cour de la Victoire 08/12 14/12															
12	Protection des vitrines centrales du réfectoire par caisson étanche	1 semaine	Mar 15/12/26	Lun 21/12/26	Protection des vitrines centrales du réfectoire par caisson étanche 15/12 21/12															
13	Dépose grille de défense au droit accès provisoire chantier	1 semaine	Mar 01/12/26	Mar 08/12/26	Dépose grille de défense au droit accès provisoire chantier 01/12 08/12															
14	Dépose menuiseries (x2) extrémité nord de la salle à remplacer (lot menuiserie) yc protection provisoire	1 semaine	Mar 08/12/26	Lun 14/12/26	Dépose menuiseries (x2) extrémité nord de la salle à remplacer (lot menuiserie) yc protection provisoire 08/12 14/12															
15	Installation SAS de décontamination plomb (Cour de la Victoire)	1 semaine	Mar 22/12/26	Lun 28/12/26	Installation SAS de décontamination plomb (Cour de la Victoire) 22/12 28/12															
16	Travaux de déplombage	2 semaines	Mar 29/12/26	Lun 11/01/27	Travaux de déplombage 29/12 11/01															
17	PHASE TRAVAUX	171 jours	Lun 04/01/27	Lun 30/08/27	17 ▾ PHASE TRAVAUX															
18	Travaux de reprises des huisseries	21 semaines	Mar 12/01/27	Lun 07/06/27	Travaux de reprises des huisseries 12/01 07/06															
19	Travaux de restauration des peintures murales	85 jours	Lun 04/01/27	Ven 30/04/27	19 ▴ Travaux de restauration des peintures murales															
20	Approvisionnement	4 semaines	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	Approvisionnement 04/01 29/01															
21	Echantillons ,validations	4 semaines	Lun 15/02/27	Ven 12/03/27	Echantillons ,validations 15/02 12/03															
22	Restauration Peintures murales	9 semaines	Lun 01/03/27	Ven 30/04/27	Restauration Peintures murales 01/03 30/04															
23	Travaux maçonnerie- pose rejingots en pierre	7 semaines	Lun 03/05/27	Ven 18/06/27	Travaux maçonnerie- pose rejingots en pierre 03/05 18/06															
24	Travaux menuiseries -serrureries	140 jours	Lun 04/01/27	Ven 16/07/27	24 ▴ Travaux menuiseries -serrureries															
25	Restauration des boiseries in-situ (corniches, bases et chapiteaux des pilastres,stylobate, lambris bas et plinthes)	6 semaines	Lun 04/01/27	Ven 12/02/27	Restauration des boiseries in-situ (corniches, bases et chapiteaux des pilastres,stylobate, lambris bas et plinthes) 04/01 12/02															
26	Restauration menuiseries en atelier	9 semaines	Lun 22/03/27	Lun 24/05/27	Restauration menuiseries en atelier 22/03 24/05															
27	Repose menuiseries	4 semaines	Lun 21/06/27	Ven 16/07/27	Repose menuiseries 21/06 16/07															
28	PHASE RECEPTION	31 jours	Lun 19/07/27	Lun 30/08/27	28 ▴ PHASE RECEPTION															
29	Dépose installation de chantier , nettoyage et remise en état	1 semaine	Lun 23/08/27	Ven 27/08/27	Dépose installation de chantier , nettoyage et remise en état 23/08 27/08															
30	Remise des DOE	4 semaines	Lun 19/07/27	Ven 13/08/27	Remise des DOE 19/07 13/08															
31	Pré-Réception	2 semaines	Lun 19/07/27	Ven 30/07/27	Pré-Réception 19/07 30/07															
32	AOR/levée de réserves	4 semaines	Lun 02/08/27	Ven 27/08/27	AOR/levée de réserves 02/08 27/08															
33	Livraison aux utilisateurs	0 jour	Lun 30/08/27	Lun 30/08/27	33 ♦ Livraison aux utilisateurs															
34																				

Projet : Salle de l'Europe Date 11/05/2026 Ind B	Tâche Fractionnement Jalon Récapitulative
--	--