

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Préparation	05/10/2026	30/10/2026
Installation	02/11/2026	03/11/2026
Démolition/Percements	04/11/2026	06/11/2026
Dépose sanitaires	09/11/2026	12/11/2026
Montage aggro WC	13/11/2026	13/11/2026
Faïence	14/12/2026	14/12/2026
Pose de châssis vitré	16/11/2026	16/11/2026
Pose d'un métal déployé en plafond	17/11/2026	18/11/2026
Pose d'une séparaion grillagée	19/11/2026	20/11/2026
Ragréage des sols	15/12/2026	16/12/2026
Pose de sols souples et plinthes	17/12/2026	18/12/2026
Peinture de sol	21/12/2026	23/12/2026
Isolation et cloisonnement des murs	09/11/2026	20/11/2026
Cloisonnements	23/11/2026	27/11/2026
Faux plafonds	30/11/2026	04/12/2026
Pose des portes intéreur	07/12/2026	08/12/2026
Peinture des murs	08/12/2026	14/12/2026
Dépose aérothermes	09/11/2026	10/11/2026
Pose et raccordement sanitaires	01/12/2026	04/12/2026
Ventilation	11/11/2026	18/11/2026
Climatisation	23/11/2026	30/11/2026
Désenfumage	16/11/2026	20/11/2026
Dépose équipements électrique	09/11/2026	11/11/2026
Pose de chemins de câble	12/11/2026	18/11/2026
Tirage de câble CFo/CFa/SSI	19/11/2026	25/11/2026
Alimentation CVC	26/11/2026	26/11/2026
Déplacement de caméras et recalibrage	27/11/2026	27/11/2026
Pose des terminaux electriques	30/11/2026	02/12/2026
Eclairage faux plafonds	03/12/2026	08/12/2026