

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	Durée
Projet relamping UIOSS Vesoul	19/10/2026	16/04/2027	118
Préparation de chantier - plans PAC	19/10/2026	13/11/2026	19
Sous-Sol	16/11/2026	20/11/2026	5
Préparation, installation de chantier et protection du mobilier	16/11/2026	16/11/2026	1
Dépose, pose, raccordement nouveau luminaires	17/11/2026	19/11/2026	3
Mise en service et réception	20/11/2026	20/11/2026	1
Niveau RDC	23/11/2026	14/12/2026	15
Préparation, installation de chantier et protection du mobilier	23/11/2026	25/11/2026	3
Dépose, pose, raccordement nouveaux luminaires	26/11/2026	10/12/2026	10
Mise en service et réception	11/12/2026	14/12/2026	2
Niveau R01	15/12/2026	18/01/2027	15
Préparation, installation de chantier et protection du mobilier	15/12/2026	17/12/2026	3
Dépose, pose, raccordement nouveaux luminaires	18/12/2026	14/01/2027	10
Mise en service et réception	15/01/2027	18/01/2027	2
Niveau R02	19/01/2027	08/02/2027	15
Préparation, installation de chantier et protection du mobilier	19/01/2027	21/01/2027	3
Dépose, pose, raccordement nouveaux luminaires	22/01/2027	04/02/2027	10
Mise en service et réception	05/02/2027	08/02/2027	2
Niveau R03	09/02/2027	01/03/2027	15
Préparation, installation de chantier et protection du mobilier	09/02/2027	11/02/2027	3
Dépose, pose, raccordement nouveaux luminaires	12/02/2027	25/02/2027	10
Mise en service et réception	26/02/2027	01/03/2027	2
Niveau R04	02/03/2027	22/03/2027	15
Préparation, installation de chantier et protection du mobilier	02/03/2027	04/03/2027	3
Dépose, pose, raccordement nouveaux luminaires	05/03/2027	18/03/2027	10
Mise en service et réception	19/03/2027	22/03/2027	2
Niveau R05	23/03/2027	12/04/2027	15
Préparation, installation de chantier et protection du mobilier	23/03/2027	25/03/2027	3
Dépose, pose, raccordement nouveaux luminaires	26/03/2027	08/04/2027	10
Mise en service et réception	09/04/2027	12/04/2027	2
DOE	12/04/2027	16/04/2027	5
Remise des DOE, levée des réserves	12/04/2027	16/04/2027	5

