

Planning prévisionnel des travaux

20 juillet 2026 — 09 avril 2027

Travaux de rénovation et construction du cercle mixte 45

Opération : MAPATVX022026MESS45

Vue d'ensemble des phases

Phase	Intitulé	Période	Durée
Phase 0	Préparation · VRD · Gros œuvre · Notification des marchés	20/07 → 14/10/2026	≈ 3 mois
Phase 1	Laverie	30/11 → 15/01/2027	≈ 2 mois
Phase 2	Extension	26/10 → 29/01/2026	≈ 3 mois
Phase 3	Réfection du cercle mixte	30/11 → 09/04/2027	≈ 4,5 mois

Phase 0 — Préparation

20/07/2026 → 14/10/2026

Travaux réalisés avant début du marché

Bureau

Bureau accueil

VRD terrassement

Gros œuvre dalle et rampe d'accès au MESS

Attribution du marché

Phase 1 — Laverie

30/11/2026 → 15/01/2027

Lot	Interventions
Lot 1	Attentes électriques · Prises électriques · Reprise d'éclairage
Lot 2	Attentes hydrauliques · Reprise de ventilation
Lot 3	Création de cloison · Peinture · Création d'entrée d'air · Protection des murs
Lot 4	Carrelage
Lot 5	Démolition
Lot 7	Laverie

Liste non exhaustive — se référer aux différents CCTP.

Phase 2 — Extension

26/10/2026 → 29/01/2027

Lot	Interventions
Lot 1	Tableau électrique · Raccordement électrique · Attentes électriques · Prises électriques · Éclairage
Lot 2	Ventilation · Extraction · PAC · Raccordements hydrauliques
Lot 3	Faux plafond · Placard technique · Comptoir
Lot 4	Carrelage
Lot 5	Tranchées
Lot 6	Véranda

Liste non exhaustive — se référer aux différents CCTP.

Phase 3 — Réfection du cercle mixte

30/11/2026 → 09/04/2027

Zone d'intervention	Période
Zone cuisine	01/02/2027 → 09/04/2027
Travaux hors zone cuisine	30/11/2026 → 19/02/2027
Bureau du chef	01/02/2027 → 26/02/2027
Salle Chambord	01/02/2027 → 19/02/2027
Hall	01/02/2027 → 12/02/2027
Réfectoire / Bar	01/02/2027 → 26/03/2027
Travaux R-1	30/11/2026 → 25/12/2026

Phase 3 — Zone cuisine & Bureau du chef

Zone cuisine

30/11/2026 → 09/04/2027

Lot	Interventions
1	Dépose électricité · Tableaux divisionnaires · Attentes & prises électriques · Reprise d'éclairage
2	Dépose hydraulique · Attentes hydrauliques · Groupes froids · Reprise de ventilation
3	Création de cloisons · Peinture · Portes battantes
4	Reprise d'étanchéité des sols · Carrelages
5	Démolition
7	Équipements de cuisine · Chambres froides

Bureau du chef

01/02/2027 → 26/02/2027

Lot	Interventions
1	Reprise d'éclairage · Chauffage électrique · Prises électriques
2	Reprise de ventilation
3	Création de cloisons · Peinture · Menuiseries intérieures · Reprise de faux plafonds
5	Dépose des cloisons mobiles

Phase 3 — Autres zones

Salle Chambord
01/02/2027 → 19/02/2027

Lot	Interventions
3	Reprise partielle de faux plafond · Mise en peinture
4	Réfection du sol
5	Dépose du revêtement de sol

Hall
01/02/2027 → 12/02/2027

Lot	Interventions
1	Déplacement de la borne badge
3	Peinture · Rebouchage de l'ouverture du bureau gérant

Phase 3 — Autres zones

Réfectoire / Bar

01/02/2027 → 26/03/2027

Lot	Interventions
1	Déplacement éclairage zone self · Prises électriques
3	Reprise partielle de faux plafond · Peinture · Création de cloisons
4	Carrelage zone self · Reprise d'étanchéité de sol zone self
5	Dépose du revêtement de sol zone self
7	Self

Travaux R-1

30/11/2026 → 25/12/2026

Lot	Interventions
1	Éclairage · Chauffage électrique · Prises électriques
2	Reprise de ventilation · Équipements sanitaires
3	Création de cloison · Création de faux plafond · Peinture
4	Dépose carrelage · Carrelage

Frise des travaux

Diagramme de Gantt prévisionnel · juin 2026 → avril 2027

