

Fourniture de matériel multisites

Planning prévisionnel des travaux

Tranche 1 - 2026				Tranche 2 - 2027												
oct-26				juin-27	juil-27				août-27				09/27			
Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine	Semaine
41	42	43	44	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

Lot	Description	Début	Fin
LOT 1 : GROS ŒUVRE DEMOLITION	Démolition	2023-09-01	2023-09-15
	création massifs et surbauts	2023-09-15	2023-10-15
LOT 2 : ELECTRICITE	Dépose de l'installation	2023-09-15	2023-09-25
	Modification de l'installation	2023-09-25	2023-10-10
	Equipement / finitions	2023-10-10	2023-10-25
LOT 3 : PLOMBERIE	Dépose de l'installation	2023-09-15	2023-09-25
	Modification de l'installation	2023-09-25	2023-10-10
	Equipement / finitions	2023-10-10	2023-10-25
LOT 4 : PANNEAUX FRIGORIFIQUES	Pose des panneaux yc finitions	2023-10-10	2023-10-15
LOT 5 : Matériel de cuisine CHERBOURG	Approvisionnement	2023-09-15	2023-09-25
	Livraison du matériel	2023-09-25	2023-10-05
	démontage du matériel	2023-10-05	2023-10-10
	pose du matériel	2023-10-10	2023-10-25
LOT 6: Matériel de cuisine GRANVILLE	Approvisionnement	2023-09-15	2023-09-25
	Installation du matériel	2023-09-25	2023-10-05
LOT 7: Matériel de cuisine SAINT LO	Approvisionnement	2023-09-15	2023-09-25
	Installation du matériel	2023-09-25	2023-10-05
LOT 8: RESINE DE SOL	Travaux de résine de sol	2023-10-10	2023-10-15
LOT 9: PEINTURE	Travaux de peinture	2023-10-10	2023-10-25