

RÉNOVATION ET EXTENSION DU PREJ – ÉPINAL (88) - PLANNING

Durée du chantier: 12 mois (+ 1 mois préparation)

LOT

► PHASE 0 – PRÉPARATION DE CHANTIER
00
J0
J1
► PHASE 1 – GROS ŒUVRE – STRUCTURE – CLOS & COUVERT
01
02
03
04
05
J2
► PHASE 2 – SECOND ŒUVRE – RÉSEAUX
06
07
08
12
J3
► PHASE 3 – FINITIONS – ÉQUIPEMENTS – AMÉNAGEMENTS
09
10
11
13
J4
► PHASE 4 – RÉCEPTION – LEVÉE DES RÉSERVES

J5
LÉGENDE

SIMPLIFIÉ

DÉSIGNATION / PHASE

	M1	M2	M3	M4	M5	M6
LOT 00 – Installations de chantier / Nettoyage						
✦ J0 – Ordre de Service de démarrage/Phase préparatoire		◆				
✦ J1 – Fin travaux préparatoires / curage / fondations			◆			
LOT 01 – Terrassement – Démolition – VRD						
LOT 02 – Maçonnerie – Gros Œuvre – Charpente						
LOT 03 – Couverture – Zinguerie						
LOT 04 – Façades – Bardage – ITE						
LOT 05 – Menuiseries extérieures – Occultations						
✦ J2 – Mise hors d'eau / hors d'air (clos & couvert)						◆
LOT 06 – Plâtrerie – Isolation – Faux-plafonds						
LOT 07 – Électricité – CFO/CFA – Contrôle d'accès						
LOT 08 – Plomberie – CVC – Ventilation – Sanitaires						
LOT 12 – Serrurerie – Métallerie – Miroiterie						
✦ J3 – Fin second œuvre – réseaux CVC et électricité						
LOT 09 – Revêtements de sols intérieurs						
LOT 10 – Peinture – Signalétique						
LOT 11 – Menuiseries intérieures – Agencement						
LOT 13 – Aménagements extérieurs – Espaces verts						
✦ J4 – Fin finitions et équipements						
Opérations Préalables à la Réception (OPR)						
Levée des réserves						
✦ J5 – RÉCEPTION – Livraison DISP Grand Est						
Phase / Section de travaux						
Lots : Installations de chantier						
Lots : Terrassement – GO – Couverture – Façades – Menuiseries ext.						
Lots : Plâtrerie – Électricité – Plomberie – Serrurerie						
Lots : Finitions – Peinture – Menuiseries int. – Aménagements ext.						
Jalons contractuels (J0 → J5)						

