

DIRAG – Calendrier Projet Regroupement sites Lamentin et Desaix Martinique

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L'OPÉRATION

TYPE	Prestation	Délais	Dates prévisionnelles	
			Du	Au
Marché de Maîtrise d'œuvre	• Préparation pièces marchés (Gestion DAP marché)	0,50 mois	22-juin-26	06-juil.-26
	• Études géotechniques	0,75 mois	PM	
	• Consultation MOE	1 mois	06-juil.-26	03-août-26
	• Ouverture des offres	1 jour	04-août-26	
	• Analyse des offres	0.25 mois	05-août-26	14-août-26
	• Négociations (entretien avec candidats potentiels)	0.25 mois	17-août-26	21-août-26
	• Rapport de présentation et courriers aux non-retenus	0,75 mois	24-août-26	14-sept.-26
	• Notification du marché (OS de début d'opération)	1 jour	15-sept.-26	
Études de maîtrise d'œuvre	• AVP et DP (4 semaines), approbation (2 semaines)	1,5 mois	16-sept.-26	02-nov.-26
	• DP - Instruction (signé par le Préfet)	2,5 mois	PM	
	• PRO-DCE (4 semaines) et approbation (3 semaines)	1,75 mois	02-nov.-26	21-déc.-26
	• Gestion DAP marché	1 mois	21-déc.-26	18-janv.-27
	• Consultation travaux (1 mois)	1 mois	19-janv.-27	16-févr.-27
	• DP – (Affichage + constat huissier)	1 jour	16-févr.-27	
	• Ouverture des offres	1 jour	17-févr.-27	
	• Analyse des offres	0.50 mois	18-févr.-27	05-mars-27
	• Négociations avec entreprises travaux	0.25 mois	08-mars-27	12-mars-27
	• Analyse des offres négociées	0.25 mois	15-mars-27	19-mars-27
	• Rapport de présentation et courriers aux non-retenus	0,50 mois	22-mars-27	02-avr.-27
	• Contrôle budgétaire	0,75 mois	05-avr.-27	23-avr.-27
	• courriers aux non-retenus	0,50 mois	26-avr.-27	07-mai-27
Contrats D'AMO	• Passation du contrat de CSPS (consultation, notification		PM	
	• Passation du contrat de contrôle technique			
Travaux	• Notification marchés travaux	1 jour	10-mai-27	
	• Période préparation des travaux	1 mois	11-mai-27	08-juin-27
	• Travaux	9 mois	09-juin-27	12-févr.-28
	• Levée de réserves	1 mois	15-févr.-28	12-mars-28
(attention période de cyclone de Juin à novembre)				