

Travaux de Démolition / Reconstruction du mur d'enceinte de la Gendarmerie de Valserhône (01) Caserne Beauséjour

DÉLAI ESTIMATIF DES TRAVAUX EST DE SEPT (07) MOIS

TRAVAUX DÉMOLITION / RECONSTRUCTION			Semaine1	Semaine2	Semaine3	Semaine4	Semaine5	Semaine6	Semaine7	Semaine8	M3	M4	M5	M6
PHASE 1 Installation de chantier	installation base vie	1 Semaine												
	installation zones de décontamination amiante													
	sécurisation de la surface de													
PHASE 2 Démolition	extraction du mur existant effondré abattage des arbres présents	1 mois 3 semaines												
PHASE 3 Térassement	Excavations évacuation des terres	1 mois 2 semaines												
Planning phase préparatoire (2 mois)														
PHASE 4 Gros œuvre	Tranche 1-9 (chacune de 15m et la dernière de 3m)	2 mois 3 Semaines												
PHASE 5 renforcement		3 semaines												
PHASE 6 Drainage et remblai		1 semaine 3 jours												
Planning phase travaux (5 mois)														