

APD avec intégrations fouilles archéologiques-Calendar CNSMD-18/05/2026

Nom de la tâche		Durée	Début	Fin	Précedent	Semestre 1, 2025	Semestre 2, 2025	Semestre 1, 2026	Semestre 2, 2026	Semestre 1, 2027	Semestre 2, 2027	Semestre 1, 2028	Semestre 2, 2028	Semestre 1, 2029	Semestre 2, 2029
						M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	ETUDES - CONSULTATIONS - FOUILLES - TRAVAUX ANTICIPES	26,3 m	Mar 22/04/23	Ven 23/06/27											
2	ETUDES	24,1 m	Mar 22/04/23	Mar 28/04/27											
3	APS	3,2 m	Mar 22/04/25	Ven 18/07/25											
4	Avant Projet Sommaire	47 js	Mar 22/04/25	Mar 25/06/25											
5	Validation APS	3,4 sem.	Jeu 26/06/25	Ven 18/07/25	4										
6	APD	10 m	Lun 21/07/25	Lun 01/08/26											
7	Avant Projet Définitif	10 sem.	Lun 21/07/25	Ven 17/10/25	5										
8	Validation technique APD par MOA	4 sem.	Lun 20/10/25	Ven 14/11/25	7										
9	Validation financière APD	26 sem.	Lun 17/11/25	Ven 29/05/26	8										
10	Remise au plus tard rapport G2PRO (à définir)	0 j	Lun 18/06/26	Lun 01/06/26	210D										
11	Rencontre et atelier préalable avec Services Instructeurs PC	0 j	Jeu 06/11/25	Jeu 06/11/25											
12	PC	8,3 m	Lun 23/03/26	Lun 30/11/26											
13	Préparation dossier PC	4 sem.	Jeu 09/04/26	Mer 04/05/26	7FD+11 js										
14	Recture PC MOA	14 js	Lun 23/03/26	Jeu 09/04/26											
15	Remise PC	1 j	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26											
16	Dépôt Permis de Construire	0 j	Mar 28/04/26	Mar 28/04/26	15										
17	Instruction PC (délais 5 mois)	18,8 sem.	Mer 29/04/26	Lun 28/09/26	16										
18	Recours des tiers	9 sem.	Mar 29/09/26	Lun 30/11/26	17										
19	PC Purgé	0 j	Lun 30/11/26	Lun 30/11/26	18										
20	PRO	4 m	Lun 29/06/26	Ven 06/11/26											
21	Projet	12 sem.	Lun 29/06/26	Ven 09/10/26	9										
22	Validation PRO	4 sem.	Lun 12/10/26	Ven 06/11/26	21										
23	TCE	5,9 m	Lun 09/11/26	Mar 28/04/27											
24	DCE (Etablissement DCE)	3 sem.	Lun 09/11/26	Ven 27/11/26	22										
25	Validation DCE et échange MOE/MOA	2 sem.	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26	24										
26	Pièces administratives MOA	4 sem.	Lun 16/11/26	Ven 11/12/26	29FF										
27	Période de consultation	7 sem.	Lun 14/12/26	Ven 05/02/27	26,33										
28	ACT	5 sem.	Lun 08/02/27	Ven 15/03/27	27										
29	Notification des marchés TCE	6 sem.	Lun 15/03/27	Ven 23/04/27	28										
30	OS travaux TCE	0 j	Mer 28/04/27	Mar 28/04/27	29FD+3 js										
31	Lots anticipés (Consignation/désamiantage/curage/démolition)	4,25 m	Mar 11/05/26	Mar 25/09/26											
32	DCE	15 js	Mar 11/05/26	Ven 23/05/26	16FD-1 j										
33	Validation DCE	1 sem.	Lun 01/06/26	Ven 05/06/26	32										
34	Période de consultation	6 sem.	Lun 08/06/26	Ven 17/07/26	33										
35	ACT	2 sem.	Lun 20/07/26	Ven 31/07/26	34										
36	Notifications des marchés lots anticipés	5 sem.	Lun 24/08/26	Ven 25/09/26	35										
37	OS travaux lots anticipés	0 j	Ven 25/09/26	Ven 25/09/26	36										
38	Fouilles archéologiques	19,85 m	Jeu 06/11/25	Ven 25/06/27											
39	Sondage Archéologique	1 m	Jeu 06/11/25	Mer 03/12/25	110D										
40	Rapport sondage	0 j	Jeu 23/04/26	Jeu 23/04/26											
41	Arrêté et prescriptions fouilles	9,4 sem.	Jeu 23/04/26	Ven 25/06/26	40										
42	Etablissement DCE (délais à confirmer MOA)	4 sem.	Lun 28/06/26	Ven 28/08/26	41										
43	Période de consultation	6 sem.	Lun 31/08/26	Ven 09/10/26	42										
44	ACT	4 sem.	Lun 12/10/26	Ven 06/11/26	43										
45	Notifications des marchés	4 sem.	Lun 09/11/26	Ven 04/12/26	44										
46	Etablissement projet de l'opérateur	3 sem.	Lun 07/12/26	Ven 29/12/26	45										
47	Passage en commission des balises	1 sem.	Lun 04/01/27	Ven 08/01/27	46										
48	OS Fouilles archéologiques	0 j	Ven 04/12/26	Ven 04/12/26	45										
49	Surveillance durant démolition du plancher RDC/fondations de l'extension - à confirmer en fonction des démolitions de l'extension	10 js	Lun 30/11/26	Ven 11/12/26	62FF-10 js										
50	Fouilles archéologiques	24 sem.	Lun 11/01/27	Ven 25/06/27	62FD-5 js										
51	Etat des lieux libération SAONE	5 js	Mar 21/09/26	Ven 25/09/26	520D-4 js										
52	Libération SAONE pour démarrage travaux	0 m	Ven 25/09/26	Ven 25/09/26	500D-1 j										
53	TRAVAUX TCE	34,65 m	Mar 28/06/26	Mar 27/06/29											
54	TRAVAUX anticipés	4,25 m	Lun 28/06/26	Ven 28/03/27											
55	Période de préparation lots anticipés	4 sem.	Lun 28/09/26	Ven 23/10/26	37										
56	Dépôt du Plan de Retrait amiante	0 j	Ven 09/10/26	Ven 09/10/26	500D+10 js										
57	Instruction plan de retrait	4 sem.	Lun 12/10/26	Ven 06/11/26	55										
58	Installation de chantier	1 sem.	Lun 26/10/26	Ven 30/10/26	56										
59	Consignation	10 js	Lun 26/10/26	Ven 06/11/26	55										
60	Désamiantage Extension	3 sem.	Lun 09/11/26	Ven 27/11/26	57										
61	Désamiantage bâtiment Saone	4 sem.	Lun 04/01/27	Ven 29/01/27	62										
62	Démolition ancienne extension	4 sem.	Lun 06/11/26	Ven 29/12/26	60										
63	Curage bâtiment Saone	1 sem.	Lun 01/02/27	Ven 28/02/27	61										
64	Réception lots anticipés	0 j	Ven 26/03/27	Ven 26/03/27	63										
65	Période de préparation TCE	8 sem.	Lun 03/05/27	Ven 25/06/27	30FD+2 js										
66	TRAVAUX BATIMENT CONSERVE	17,5 m	Mar 28/06/27	Mar 24/11/28											
67	Gros oeuvre	24 sem.	Lun 28/06/27	Ven 10/10/27	65,63										
68	Etanchéité	6 sem.	Lun 23/08/27	Ven 15/10/27	610D+40 js										
69	Menuiseries Extérieures	6 sem.	Lun 15/11/27	Ven 07/01/28	61FD-20 js										
70	Réseaux Fluides	24 sem.	Lun 19/10/27	Ven 14/04/28	68										
71	Ascenseurs	2 m	Lun 13/12/27	Ven 19/02/28	67										
72	Aménagement intérieurs second Œuvre	30 sem.	Lun 13/12/27	Ven 21/07/28	67										
73	Travaux de finitions second oeuvre	12 sem.	Lun 24/07/28	Ven 27/10/28	72										
74	Equipements et appareillages	4 sem.	Lun 30/10/28	Ven 24/11/28	73										
75	Panneaux photovoltaïques	4 sem.	Lun 30/10/28	Ven 24/11/28	74FF										
76	TRAVAUX BÂTIMENT NEUF	21,6 m	Mar 28/06/27	Mar 28/03/29											
77	Terrassement	4 sem.	Mar 28/06/27	Ven 23/07/27	50,65										
78	Fondations profondes	7 sem.	Lun 26/07/27	Ven 10/09/27	77										
79	Gros oeuvre Sous-sol et Salle de Spectacle	22 sem.	Lun 13/09/27	Ven 20/02/28	78										
80	Poutrairie et Couverture sur salle modulable	8 sem.	Lun 26/02/28	Ven 21/04/28	79										
81	Etanchéité	4 sem.	Lun 26/02/28	Ven 24/03/28	79,67										
82	Réseaux Fluides	30 sem.	Lun 15/11/27	Mar 14/11/28	790D+45 js,6										
83	Menuiseries extérieures	12 sem.	Lun 28/02/28	Ven 19/05/28	81FD-20 js										
84	Monte-Charge	8 sem.	Lun 27/03/28	Ven 19/05/28	81										
85	Aménagements intérieurs généraux - Second oeuvre	24 sem.	Lun 27/03/28	Ven 22/09/28	820D+20 js										
86	Serrurerie et Menuiserie Générale	13 sem.	Lun 22/05/28	Ven 01/09/28	83										
87	Second Œuvre Finitions	12 sem.	Lun 25/09/28	Ven 15/12/28	85										
88	Installation Centrales CVC et raccords	18 sem.	Mer 15/11/28	Mar 20/03/29	82										
89	Equipements et appareillages	8 sem.	Lun 26/11/28	Ven 12/01/29	870D+40 js										
90	Panneaux photovoltaïques	4 sem.	Lun 19/12/28	Ven 12/01/29	89FF										
91	Travaux Salle de Spectacle	10 m	Jeu 02/09/27	Mar 21/06/28											
92	Second Œuvre dans grande salle	18 sem.	Lun 27/03/28	Ven 28/07/28	81										
93	Habillage bois	3 sem.	Lun 10/07/28	Ven 28/07/28	92FF										
94	Passerelles et supports en plafond	4 sem.	Lun 21/07/28	Ven 22/09/28	92										
95	Habillage bois	4 sem.	Lun 31/07/28	Ven 08/09/28	92										
96	Plateau de Scène	6 sem.	Lun 25/09/28	Ven 03/11/28	94										
97	Aménagements scéniques, techniques et régie (Inclus TO4)	10 sem.	Lun 06/11/28	Ven 12/01/29	82FF+38 js,9										
98	TRAVAUX EXTÉRIEURS	2,5 m	Mer 16/01/29	Mar 21/03/29											
99	Aménagement Cour Carrée	1,5 m	Mer 16/01/29	Mar 28/02/29											
100	Bassin de rétention	6 sem.	Mer 10/01/29	Mar 23/01/29	10120D										
101	Travaux VRD et revêtement	6 sem.	Mer 10/01/29	Mar 20/02/29	1040D										
102	Aménagement Cour des Platanes (TO3)	2,5 m	Mer 10/01/29	Mar 21/03/29											
103	Bassin de rétention	2 sem.	Mer 10/01/29	Mar 23/01/29	1040D										
104	Travaux VRD et revêtement	10 sem.	Mer 10/01/29	Mar 21/03/29	1062FF										
105	OPR, ESSAIS, RECEPTION	3,55 m	Mer 21/03/29	Mar 27/06/29											
106	Essais, mise en service	10 sem.	Mer 21/03/29	Mar 29/05/29	82,88										
107	OPR	8 sem.	Mer 16/04/29	Mar 12/06/29	106FD-30 js										
108	Plantations extérieures (octobre)	2 sem.	Mer 16/05/29	Mar 29/05/29	106FF										
109	Levée des réserves	6 sem.	Mer 16/05/29	Mar 26/06/29	107FD-4 sem.										
110	Commission de sécurité	1 j	Mer 27/06/29	Mar 27/06/29	109										
111	Réception	0 j	Mer 27/06/29	Mar 27/06/29											
112	GPA	12 m	Jeu 28/06/29	Mar 28/06/30	111										