

PLANNING ENVELOPPE IND A 27 JUILLET 2026

LOT UNIQUE DECONSTRUCTION

ST AVE (56) - EPSM

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar
					2027																	
1	DUREE GLOBALE DE L'OPERATION : 20 Semaines Cis PP	101 jrs	Lun 26/10/26	Lun 15/03/27	DUREE GLOBALE DE L'OPERATION : 20 Semaines Cis PP																	
2	Ordre de service de démarrage	0 jr	Lun 26/10/26	Lun 26/10/26	Ordre de service de démarrage																	
3	Période de préparation (5 semaines)	25 jrs	Lun 26/10/26	Ven 27/11/26	Période de préparation (5 semaines)																	
4	Diffusion Plan de retrait	0 jr	Ven 06/11/26	Ven 06/11/26	Diffusion Plan de retrait																	
5	Constat d'huissier	0 jr	Lun 23/11/26	Lun 23/11/26	Constat d'huissier																	
6	Installation de chantier (clôtures, panneau de chantier) et consignation réseaux	5 jrs	Lun 23/11/26	Ven 27/11/26	Installation de chantier (clôtures, panneau de chantier) et consignation réseaux																	
7	Curage préalable	15 jrs	Lun 30/11/26	Ven 18/12/26	Curage préalable																	
8	Désamiantage	35 jrs	Lun 07/12/26	Ven 22/01/27	Désamiantage																	
9	Démolition des bâtiments, Stockage pour réemploi...	35 jrs	Lun 25/01/27	Ven 12/03/27	Démolition des bâtiments, Stockage pour réemploi...																	
10	RECEPTION LOT UNIQUE DECONSTRUCTION	1 jr	Lun 15/03/27	Lun 15/03/27	RECEPTION LOT UNIQUE DECONSTRUCTION																	