

Location Modulaires Cité Nord Acoua

Calendrier des travaux						
N°	Tâche	Date début	Durée (j) calendaires	Date fin	% Avancement	Statut
1	Préparation	15/10/2026	14	28/10/2026	0%	Non démarré
2	Terrassement et réalisation des plots eventuels	28/10/2026	7	03/11/2026	0%	Non démarré
3	Acheminement et mise en place	03/11/2026	14	16/11/2026	0%	Non démarré
4	Mise en service	13/11/2026	7	19/11/2026	0%	Non démarré
5	Réception	13/11/2026	7	19/11/2026	0%	Non démarré

[illegible]