

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

Norme NF X 46-020 V .2017

2 RUE DE LA QUARANTAINE
SIEGE SOCIAL VNF

69321 LYON CEDEX 5



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5
Date du permis de construire ou date de construction		Bâtiment :	
Etage :	RC	Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 05

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	Documents remis :	
Adresse :	2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 05	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	SIEGE-LYON-VNF	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	13/01/2020	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	John RUME	Organisme d'assurance professionnelle :	AXA France
N° certificat :	030-SE06-2017	Adresse assurance :	313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX
Date d'obtention :	18/08/2017	N° de contrat d'assurance :	10158549604
Organisme certificateur	16 rue Villars - 57100 THIONVILLE	Date de validité :	31/12/2019

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 24/01/2020

Cabinet : SOCOTEC DIAGNOSTIC

Nom du responsable : **DELATTRE Olivier**

Nom du diagnostiqueur : **John RUME**



C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2\ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE	2
A.3\ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C\ SOMMAIRE	3
D\ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	4
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	6
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE.....	7
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	19
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	33
ATTESTATION(S).....	37
CERTIFICAT DE COMPETENCES	39

D \ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Local 1	RC	Conduit Amiante ciment		Conduits	SIEGE-LYON- VNFP006	JP	BON ETAT	Amiante détectée
Salle D'eau / WC	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	Sol	SIEGE-LYON- VNFP012	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Cuisine	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	Sol	SIEGE-LYON- VNFP012	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Espace restauration	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	Sol	SIEGE-LYON- VNFP012	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Local Stock 1	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	Sol	SIEGE-LYON- VNFP012	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)
Local Stock 2	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	Sol	SIEGE-LYON- VNFP012	ZPSO	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Ensemble des pièces	Bâtiment collectif		Diagnostic Amiante Avant Travaux Total			

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

Faïence sur baignoire /,Aucun/

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
Cuisine	RC		OUI	CONCERNEE
Salle D'eau / WC	RC		OUI	CONCERNEE
Espace restauration	RC		OUI	CONCERNEE
Local Stock 1	RC		OUI	CONCERNEE
Local Stock 2	RC		OUI	CONCERNEE
Local 1	RC		OUI	CONCERNEE
Salle de reunion	RC		OUI	CONCERNEE
Logement	RC		OUI	CONCERNEE
Façade arrière	RC		OUI	CONCERNEE
Caves	RC		OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	ETAGE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
Cuisine	RC	Pierre	Brique Plâtrière			Carrelage	Dalle de Faux plafond	PVC		
Salle D'eau / WC	RC	Pierre	Brique Plâtrière			Carrelage	Plâtre			
Espace restauration	RC	Pierre	Brique Plâtrière			Carrelage	Dalle de Faux plafond	BOIS	PVC	
Local Stock 1	RC	Pierre	Brique Plâtrière			Carrelage	Plâtre	BOIS	PVC	
Local Stock 2	RC	Pierre				Carrelage	Plâtre	PVC		
Local 1	RC	Pierre	Parpaing			Aucun	Dalle de Faux plafond	PVC		
Salle de reunion	RC									
Logement	RC									
Façade arrière	RC	Pierre				Dalle en pierre				
Caves	RC									

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Local 1	RC	Conduit Amiante ciment		SIEGE-LYON- VNFP006	Conduits	BON ETAT	Amiante détectée	JP
Cuisine	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	SIEGE-LYON- VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Espace restauration	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Local Stock 1	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO
Local Stock 2	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT
Salle D'eau / WC	RC	Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Local 1	RC	Enduit / Calicot	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	SIEGE-LYON-VNFP001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local 1	RC	Enduit / Calicot	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	SIEGE-LYON-VNFP001	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local 1	RC	Enduit / Calicot	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	SIEGE-LYON-VNFP001	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local 1	RC	Dalle de faux-plafonds	Peinture	SIEGE-LYON-VNFP002	Plafond	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local 1	RC	Dalle de faux-plafonds	Matériau fibreux beige	SIEGE-LYON-VNFP002	Plafond	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local 1	RC	Ragréage	Peinture + ragréage gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP003	Sol	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Façade arrière	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit compact gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP004	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local 1	RC	Enduit	Peinture + enduit compact gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP005	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Local 1	RC	Enduit	Peinture + enduit compact gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP005	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local 1	RC	Enduit	Peinture + enduit compact gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP005	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local 1	RC	Enduit	Peinture + enduit compact gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP005	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples + enduit gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP007	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples + enduit gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples + enduit gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP007	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples + enduit gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP007	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Enduit / Peinture	Peintures multiples + enduit gris en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP007	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP008	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP008	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP008	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Espace restauration	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	SIEGE- LYON- VNFP009	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	SIEGE- LYON- VNFP010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Espace restauration	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	SIEGE-LYON-VNFP010	Mur B	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	SIEGE-LYON-VNFP010	Mur D	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	SIEGE-LYON-VNFP011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	SIEGE-LYON-VNFP011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	SIEGE-LYON-VNFP011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	SIEGE-LYON-VNFP011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	SIEGE-LYON-VNFP011	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Carrelage	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Carrelage	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Carrelage	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Carrelage	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Carrelage	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP012	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Carrelage	Peinture + joint cassant gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP013	Sol	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle D'eau / WC	RC	Carrelage	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP013	Sol	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle D'eau / WC	RC	Carrelage	Matériau compact blanc	SIEGE-LYON-VNFP013	Sol	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle D'eau / WC	RC	Carrelage	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP013	Sol	BON ETAT	Fr5:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Dalle de faux-plafonds	Peinture + matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières non séparable	SIEGE-LYON-VNFP014	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Espace restauration	RC	Dalle de faux-plafonds	Peinture + matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières non séparable	SIEGE-LYON-VNFP014	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Peinture	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Peinture	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Peinture	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP015	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Peinture	SIEGE- LYON- VNFP015	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP015	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle faïence	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP015	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Cuisine	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Cuisine	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Cuisine	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Espace restauration	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 1	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE-LYON-VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur B	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Local Stock 2	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur A	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur C	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr1:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Carrelage	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr2:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Colle grise	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr3:Amiante non détecté	ZPSO
Salle D'eau / WC	RC	Colle plinthe	Matériau compact blanc	SIEGE- LYON- VNFP016	Mur D	BON ETAT	Fr4:Amiante non détecté	ZPSO

JP : Jugement Personnel, ZPSO : Zone présentant des similitudes d'Ouvrage


ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Calicot	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de faux-plafonds	Peinture	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr1:Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de faux-plafonds	Matériau fibreux beige	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Ragréage	Peinture + ragréage gris non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Façade arrière (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture + enduit compact gris non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit	Peinture + enduit compact gris en vrac non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit Amiante ciment		13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détectée	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peintures multiples + enduit gris en vrac non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local Stock 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local Stock 1 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur D		Amiante non détecté	


EMPLACEMENT			
			

PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Local Stock 2 (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT			
			


PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Carrelage	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise + peinture non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Peinture + joint cassant gris non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Carrelage	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Matériau compact blanc	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Peinture en faible quantité	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr4:Quantité insuffisante pour analyse	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Carrelage	Colle grise	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Sol		Fr5:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Cuisine (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Dalle de faux-plafonds	Peinture + matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Peinture	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Carrelage	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle faïence	Colle grise	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr1:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Carrelage	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr2:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Colle grise	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr3:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : SIEGE-LYON-VNFP016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE - LYON	SIEGE-LYON-VNF 13/01/2020		Salle D'eau / WC (RC)
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Colle plinthe	Matériau compact blanc	13/01/2020	RUME John
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur B		Fr4:Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES



Arterparc – Bât E – Route de la Côte d'Azur – CS 30012 –
13590 MEYREUIL
Tel : 04 42 12 11 20
Fax : 04 42 26 69 58
www.itga.fr

Accréditation n° 1-1029

Liste des sites et portées
disponibles sur www.cofrac.fr



L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation qui sont identifiés par le symbole :

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-4931 EN DATE DU 23/01/2020 RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport ne concerne que les échantillons soumis à l'analyse tels qu'ils ont été reçus au laboratoire.
Les informations fournies par le client sont simplement retranscrites et identifiées comme telles.

Client : SOCOTEC DIAGNOSTIC - AGENCE ANNECY 2 avenue du Pré Closot 74940 ANNECY LE VIEUX	Réf. Commande ITGA : IT0720-4931 Réf. Commande Client : SIEGE-LYON-VNF-01
--	--

Prélèvement(s) : Reçu au laboratoire le : 20/01/2020

Préparation(s) : Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
ou
- Pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : Prélèvement et montage adapté sur lame de microscopie
- Pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) en fonction de la nature de la prise d'essai :
(1) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT085)
(2) - Traitement mécanique en milieu aqueux (méthode interne : IT453)
(3) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme (méthode interne : IT286)

Technique(s) : - Microscopie Optique à Lumière Polarisée (guide HSG 248 - Appendice 2) : Morphologie et critères optiques
Analytique(s) : La détection de fibres d'amiante optiquement observables est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.
ou
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale à 0,1 % en masse.

Résultat(s) :

Fraction analysée :	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5				Réf échantillon ITGA : IT072001-35142
Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP001 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Local 1 Mur A Enduit Calicot				Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (1)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5				Réf échantillon ITGA : IT072001-35143
Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP002 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Local 1 Plafond Dalle de faux-plafonds				Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux beige
* Peinture	META (1)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
* Matériau fibreux beige	MOLP	2	22/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5				Réf échantillon ITGA : IT072001-35144
Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP003 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Local 1 Sol Ragraage				Description ITGA : Peinture / Ragraage gris
* Peinture + ragraage gris non séparable	META (1)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 1/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-4931 EN DATE DU 23/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP004 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Façade arrière Mur A Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT072001-35145 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris		
* Peinture + enduit compact gris non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP005 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Local 1 Mur D Enduit		Réf échantillon ITGA : IT072001-35146 Description ITGA : Peinture / Enduit compact gris en vrac		
* Peinture + enduit compact gris en vrac non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP007 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Cuisine Mur D Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT072001-35147 Description ITGA : Peintures multiples / Enduit gris en vrac		
* Peintures multiples + enduit gris en vrac non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP008 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Cuisine Mur B Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT072001-35148 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP009 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Local Stock 2 Mur A Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT072001-35149 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux beige en vrac		
* Peinture + enduit plâtreux beige en vrac non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP010 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Local Stock 1 Mur D Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT072001-35150 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée		
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac avec couche cartonnée non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP011 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Local Stock 2 Plafond Enduit Peinture		Réf échantillon ITGA : IT072001-35151 Description ITGA : Peinture / Enduit plâtreux blanc en vrac		
* Peinture + enduit plâtreux blanc en vrac non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 2/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-4931 EN DATE DU 23/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP012 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Salle D'eau WC Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT072001-35152 Description ITGA : Carrelage / Colle grise / Peinture
▸ Carrelage	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Colle grise + peinture non séparable	META (I)	2	23/01/2020	Présence de fibres d'amiante / Chrysotile
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP013 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Salle D'eau WC Sol Carrelage				Réf échantillon ITGA : IT072001-35153 Description ITGA : Peinture / Joint cassant gris / Peinture en faible quantité / Carrelage / Colle grise / Matériau compact blanc
▸ Peinture + joint cassant gris non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Carrelage	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Matériau compact blanc	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Peinture en faible quantité	---			Quantité insuffisante pour analyse
▸ Colle grise	META (I)	2	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP014 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Cuisine Plafond Dalle de faux-plafonds				Réf échantillon ITGA : IT072001-35154 Description ITGA : Peinture / Matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières
▸ Peinture + matériau fibreux jaune avec couche fibreuse et poussières non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP015 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Salle D'eau WC Mur B Colle faïence				Réf échantillon ITGA : IT072001-35155 Description ITGA : Peinture / Carrelage / Colle grise
▸ Peinture	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Carrelage	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Colle grise	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
Réf dossier client : SIEGE-LYON-VNF-01 - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5 Réf échantillon client : SIEGE-LYON-VNFP016 / Bâtiment collectif - - Ensemble des pièces - / Salle D'eau WC Mur B Colle plinthe				Réf échantillon ITGA : IT072001-35156 Description ITGA : Peintures multiples / Joint cassant gris / Carrelage / Colle grise / Matériau compact blanc
▸ Peintures multiples + joint cassant gris non séparable	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Carrelage	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Colle grise	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -
▸ Matériau compact blanc	META (I)	1	23/01/2020	Amiante non détecté / -

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 3/4

RAPPORT SYNTHÉTIQUE D'ANALYSE NUMÉRO IT0720-4931 EN DATE DU 23/01/2020
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction analysée	Technique analytique (Méthode de préparation)	Nombre de préparations	Date d'analyse	Résultat / Variété d'amiante
-------------------	--	---------------------------	-------------------	------------------------------

Validé par : **Pascaline DEMAILLY - Analyste**



La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire.

Sauf demande particulière et écrite du client, les échantillons sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 2 ans.

DTA 164-01 rev 09

Page 4/4

ATTESTATION(S)

Votre Assurance
► RC PRESTATAIRES



Assurance et Banque

ATTESTATION

COURTIER
VD ASSOCIES
81 BOULEVARD PIERRE PREMIER
33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 30 95 75
Fax : 08 97 50 56 06
Email : CONTACT@VDASSOCIES.FR
Portefeuille : 0201478984

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Vos références :
Contrat n° 10158549604
Client n° 0626089020

AXA France IARD, atteste que :

SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

est titulaire d'un contrat d'assurance N° 10158549604 ayant pris effet le 01/03/2018.
Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités de **DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOBILIERS** suivantes :

AMIANTE :
ETAT MENTIONNANT LA PRESENCE OU L'ABSENCE DE MATERIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE
DIAGNOSTIC TECHNIQUE AMIANTE
DIAGNOSTIC AMIANTE PARTIES PRIVATIVES
CONTROLE PERIODIQUE (AMIANTE)
CONTROLE VISUEL APRES TRAVAUX (PLOMB - AMIANTE)
REPERAGE AMIANTE AVANT/ APRES TRAVAUX ET DEMOLITION
REPERAGE AMIANTE ET D'HAP SUR SURFACE BITUMEE ET ENROBES

PLOMB :
DIAGNOSTIC PLOMB DANS L'EAU
CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB (CREP)
DIAGNOSTIC DE RISQUE D'INTOXICATION AU PLOMB DANS LES PEINTURES (DRIPP)
RECHERCHE DE PLOMB AVANT TRAVAUX / DEMOLITION

ETAT PARASITAIRE :
ETAT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES
ETAT PARASITAIRE (MERULES, VRILLETES, LYCTUS)
INFORMATION SUR LA PRESENCE DE RISQUE DE MERULE (LOI ALUR)

MESURES :
MESURAGE LOI CARREZ ET LOI BOUTIN
CALCULS DES MILLIEMES -TANTIEMES DE COPROPRIETE ET REALISATION DE PLANS ASSOCIES SELON LES TEXTES SUIVANTS : LOI

1005620198710

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

1/2

65-557 DU 10 JUILLET 1965, DECRET 67-223 DU 17 MARS 1967, DECRET 2004- 479 du 27 mai 2004 ET SUIVANTS FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIETE DES IMMEUBLES BATIS.

AUTRES :

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE DE GAZ

ETAT DES RISQUES NATURELS, MINIERES ET TECHNOLOGIQUES (ENRNMT)

ESRIS (ETAT DES SERVITUDES RISQUES ET D'INFORMATION SUR LES SOLS)

ERP (ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS)

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

DPE INDIVIDUEL POUR MAISONS INDIVIDUELLES, APPARTEMENTS ET LOTS TERTIAIRES AFFECTES A DES IMMEUBLES A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION, AINSI QUE LES ATTESTATIONS DE PRISE EN COMPTE DE LA REGLEMENTATION THERMIQUE.

ETAT DE L'INSTALLATION INTERIEURE D'ELECTRICITE.

ETUDE REGLEMENTATION THERMIQUE 2005 ET 2012.

DOCUMENT ETABLI A L'ISSUE DU CONTROLE DES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

DIAGNOSTIC ASSAINISSEMENT AUTONOME ET COLLECTIF

ETAT DES LIEUX LOCATIFS

DIAGNOSTIC DE SECURITE PISCINE

CERTIFICAT DE DECENCE ET CERTIFICAT DE TRAVAUX DE REHABILITATION

DIAGNOSTIC POUR OBTENTION DE PRET A TAUX ZERO

INFILTROMETRIE-MESURES DE PERMEABILITE DU BATIMENT ET DES RESEAUX AERAIQUES

THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

DIAGNOSTIC RADON : DANS TOUS TYPES DE BATIMENTS.

DIAGNOSTIC DANS LE CADRE DE LA LOI SRU AVANT MISE EN COPROPRIETE

DIAGNOSTIC DECHETS DE CHANTIER – ARTICLES R 111-43 A R 111-49 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES COPROPRIETE - Articles L 230-2, III, R 230-1 DU CODE DU TRAVAIL

DIAGNOSTIC TECHNIQUE GLOBAL (DTG) POUR LES COPROPRIETES - LOI N° 2014-366 POUR L'ACCES AU LOGEMENT ET UN

URBANISME RENOVE « ALUR », A L'EXCLUSION DE MISSIONS RELEVANT D'UN PROFESSIONNEL DE LA VENTE OU DE LA LOCATION

DE BIENS IMMOBILIERS.

DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE HANDICAPES

EXPERTISE EN VALEUR VENALE ET LOCATIVE (SOUS RESERVE D'OBTENTION DE FORMATION)

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION

CENTRE DE FORMATION

MESURES D'EMPOUSSIEREMENT AMIANTE AVEC STRATEGIE D'ECHANTILLONAGE

DIAGNOSTIC QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES INSTALLATIONS DE GAZ

VERIFICATION PERIODIQUE ET INITIALE DES ENGINS DE LEVAGE ET DE CHANTIER

DIAGNOSTIC SECURITE INCENDIE

CONTROLE DE SECURITE DES AIRES DE JEUX

RECHERCHE DE METAUX LOURDS SUR TOUS TYPES D'OUVRAGES ET DE BATIMENTS


La garantie Responsabilité civile professionnelle s'exerce à concurrence de 5.000.000 € par sinistre et par année d'assurance.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 02 Janvier 2020

Pour la société :



AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre

Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460

Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 263-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

2/2

CERTIFICAT DE COMPETENCES



WI.CERT « CERTIFICATION DE COMPETENCES «Version 01»

Décerné à : **M. RUME John** Sous le numéro **C030-SE06-2017**

DOMAINE (S) CONCERNE (S)	VALIDITE
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)	Du 04/07/2018 Au 17/08/2022
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (MENTION)	X
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ	Du 04/07/2018 Au 02/08/2022
DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION	Du 04/07/2018 Au 02/08/2022
DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB	X
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION)	Du 04/07/2018 Au 02/08/2022
DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (MENTION)	Du 04/07/2018 Au 02/08/2022
DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)	Du 04/07/2018 Au 02/08/2022

Les compétences répondent aux exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.271-1 et suivants ainsi que leurs arrêtés d'application*) pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'évaluation certification. Ce certificat est valable à condition que les résultats des divers audits de surveillance soient pleinement satisfaisants.

* Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les immeubles d'habitation et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par l'arrêté du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ; Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 14 décembre 2009 et du 7 décembre 2011 ; Arrêté du 16 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 08 décembre 2009 et du 13 décembre 2011 ; Arrêté du 6 avril 2007 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 15 décembre 2009 et 15 décembre 2011 ; Arrêté du 8 juillet 2008 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification modifié par les arrêtés des 10 décembre 2009, 2 décembre 2011 et 10 août 2015.


Délivré à Thionville, le 12/11/2018

Par WI.CERT



WI.Cert - 16, rue Villars - 57 100 THIONVILLE
Tél : 03 72 52 02 45 - mail : contact@qualit-competences.com
SARL au capital de 7500 Euros - RCS de Thionville - Code APE / NAF : 7120B N°SIRET 82885893600010

PLANCHE DE REPÉRAGE	Zone : RC	Vue de dessus
Auteur : RUME John	Bien : SIEGE-LYON-VNF - 2 RUE DE LA QUARANTAINE 69321 LYON CEDEX 5	Chaque support/équipement identifié a fait l'objet d'un sondage par le technicien



	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière
	Murs Pierre

	Murs amiantés
	■ Prélèvements de sol amianté
	■ Prélèvements de sol non amiantés
	● Prélèvements de plafond amiantés
	● Prélèvements de plafond non amiantés
	→ Prélèvements de mur amiantés
	→ Prélèvements de mur non amiantés
	X Autres types de prélèvements amiantés
	X Autres types de prélèvements non amiantés
	/// Sols amiantés
	/// Plafonds amiantés
	/// Sols et plafonds amiantés
	⊕ Conduits amiantés
	⊕ Conduits non amiantés