

OPÉRATION	TYPE		DURÉE	Service ou localisation	départ	destination
1	déménagement	provisoire		responsable SIP + adjoint	406-407	413-414
2	déménagement	provisoire		responsable div gestion domaniale	411	412
3	déménagement	provisoire		adjoint SIP	410	415
4	déménagement	provisoire		SA CHENOVE	408	332
5	travaux	sols		Pose revêtement sol Bureaux 406-407		
6	déménagement	retour		responsable SIP + adjoint	413-414	406-407
7	travaux	cloisons		Dépose cloison file E29		
8	travaux	sols		Pose revêtement sol entre file E11 et E31		
9	travaux	électricité		Remaniement éclairage + commandes – file E25 à E31		
10	déménagement	retour		SA CHENOVE	332	408
11	déménagement	définitif		SIP COMPTABILITE	403	410-411
12	déménagement	provisoire		SA LES HALLES	420	332
13	travaux	sols		Pose revêtement sol entre file E45 et E61		
14	travaux	cloisons		Création cloisons entre file E45 et E61		
15	travaux	électricité		Remaniement éclairage + commandes – entre file E45 à E61		
16	déménagement	définitif		service gestion domaniale	401-402	420-421
17	déménagement	définitif		chef service GPP	418	420
18	travaux	cloisons		Dépose cloisons + création cloison placo CF1H entre file O21 et O35		
19	travaux	sols		Pose revêtement sol entre file O21 et O35		
20	travaux	électricité		Remaniement éclairage + commandes – entre file O21 et O35		
21	déménagement	provisoire		SIP RECOUVREMENT + CADRE A	403	entre file O22 et O33
22	travaux	cloisons		Repose cloison en file O21 + dépose cloison O12 pour création cloison placo CF1H		
23	travaux	sols		Pose revêtement sol entre file O12 et O21		
24	déménagement	définitif		SIP RECOUVREMENT + CADRE A + RECOUVREMENT (file O46 et O61)	402-425-426	402-403
25	déménagement	définitif		service AMENDES	RDC	401
26	déménagement	provisoire		service GPP	428	334
27	travaux	cloisons		Dépose cloisons + création cloisons entre file O39 et O61		
28	travaux	électricité		Remaniement éclairage + commandes – entre file O39 et O61		
29	travaux	sols		Pose revêtement sol entre O39 et O61		
30	déménagement	définitif		SA LES 3 VALLEES	424	428
31	déménagement	définitif		SA TERRE DE VIGNES	405	427
32	travaux	sols		pose revêtement sol entre O01 et O12		
33	déménagement	définitif		SA LES HALLES	32	405
34	travaux	cloisons		Création cloisons + dépose/repouse 1 cloison entre file O60 et O61		
35	travaux	électricité		Remaniement éclairage + commandes entre file O60 et O61		
36	travaux	sols		pose revêtement sol entre file O60 et O61		
37	déménagement	provisoire		occupants	424A-424B	414-415
38	travaux	cloisons		Création cloisons entre file E68 et E71		
39	travaux	électricité		Remaniement éclairage + commandes – entre file E68 et E71		
40	travaux	sols		Pose revêtement sol entre file E66 et E71		
41	déménagement	définitif		service évaluateurs + responsable div EDPP	RENAUD R+4	424-425-424A
42	déménagement	définitif		responsable div gestion domaniale	412	424B
43	déménagement	provisoire		service courrier SIP	416	401
44	travaux	sols		Pose revêtement sol bureaux 415-416-418-419		
45	déménagement	définitif		SIP occupants bureaux 418-419		
46	déménagement	définitif		service courrier SIP	401	416
47	travaux	sols		Pose revêtement sol Bureaux 412-413-414		