

**Installation d'un bâtiment modulaire provisoire pour  
l'accueil des services du TGI**

**TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL  
Rue Pasteur Vallery Radot  
94011 CRÉTEIL**

**Annexe 3 au CCTP –**

**Additifs et modificatifs au CCTP:**

Les articles qui suivent renvoient aux articles modifiés, complétés du CCTP lot 06-ind A de septembre 2018 :

**Art 0.4 Condition d'exécution des travaux :**

L'article initial est remplacé par :

*« Le bâtiment est réceptionné depuis novembre 2020 et mis en service depuis décembre 2020. De fait les travaux s'effectuent en site occupé et exploité.*

*Une zone avoisinante de l'ouvrage pourra être mis à disposition du titulaire pour ses installations de chantier et stockage. Ces conditions seront prises en compte par le titulaire dans son offre et précisée en concertation avec l'exploitant et la Moa en phase préparation.*

*Un accès « livraisons courriers par chariots et entrée PMR » s'effectue depuis le rez de parking depuis l'accès ascenseur, un escalier ed secours extérieur ainsi que deux issues de secours arrivent également au droit des ouvrages que l'entrepreneur aura à exécuter, Aussi, Lors des travaux le titulaire devra veiller à conserver cet accès et issues en bonne exploitation. Un phasage des travaux pourra être proposé à cet effet. »*

**1.3.1 - Consistance des travaux**

L'article est remplacé en totalité et modifié comme suit :

*« L'entreprise doit les travaux et les prestations ci-après :*

*☐ Portes métalliques*

*☐ Trappes, grilles et ouvrages divers en serrurerie,*

*☐ Echelons*

*☐ Echelle*

- ☐ Les ouvrages et prestations décrits dans présent CCTP et dans le Corps d'état 00 prescriptions communes.
- ☐ Les études d'exécution (notes de calculs, plans et détails, etc...).
- ☐ La diffusion de ces documents d'exécution aux différents intervenants
- ☐ L'exécution de ses travaux par des personnes qualifiées et conformément aux règles, DTU et normes en vigueur.
- ☐ Ses autocontrôles (internes, essais COPREC, etc...) et la fourniture de ceux-ci à la maîtrise d'œuvre.
- ☐ La mise en place des protections et mesures de sécurité du personnel,
- ☐ La mise en place de la clôture pour délimiter les zones d'activité,
- ☐ Les installations de chantier suivant exigences du code du travail
- ☐ La fourniture et la mise en oeuvre de tous les produits, matériaux définis dans le Descriptif,
- ☐ Le matériel, les échafaudage et engins nécessaires à la réalisation des ouvrages,
- ☐ La protection de ses ouvrages, jusqu'à réception.
- ☐ La réfection des ouvrages défectueux constatés en cours d'exécution,
- ☐ la remise en état des VRD et espaces verts si ceux-ci sont constatés dégradés à l'issues des travaux ;
- ☐ L'évacuation et le transport, de tous les gravats en décharge publique,
- ☐ L'évacuation des matériels laissés sur place,
- ☐ Le nettoyage en cours et fin du chantier ».
- ☐ Le dossier des ouvrages exécutés.

### **1.3.10 - Prise de possession**

L'article est complété par les mentions suivantes :

*« L'entrepreneur s'assurera également de la bonne réception des supports d'accroche de la structure qu'il doit mettre en œuvre. Ces supports, fixés en rive de plancher, ont été préalablement mis en place par le titulaire précédent et sont liés sur la structure floquée du bâtiment*

### **Art. 2. 7 - Protection électrique**

L'article est remplacé en totalité et complété par les mentions suivantes :

*« Toutes les masses métalliques entrant dans la composition des ouvrages seront connectées entre elles pour assurer une liaison équipotentielle et seront reliées à la terre, Sur les ouvrages existants déjà en place au moment du démarrage du présent marché, ces connexions ont été assurées par le Corps d'état Electricité, selon les normes en vigueur (NF C 15.100) en vue d'assurer l'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus à des connections accidentelles.*

*L'ensemble des corps d'état et notamment le lot électricité ayant été réceptionné, la finalisation des liaisons équipotentielles et mise à la terre des ouvrages à réaliser au titre du présent marché devront être réalisées par le titulaire sur ses ouvrages.*

*Au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en contact ne seront pas peintes et devront être dégagées de toutes calamines et salissures éventuelles et le titulaire du présent Corps d'état prévoira les percements de fixation et tresses métalliques de mise à la terre. »*

### **2.8.3.1 - Dispositifs de scellement**

L'article est remplacé et modifié comme suit :

*« La fourniture des pré-scellements, châssis ou boîtes d'ancrage, des gabarits de positionnement et des boulons à crochets ou tiges de scellement est à la charge du présent lot .  
Il devra fournir des plans de réservation ainsi que les dispositions à prendre vis à vis de la mise à la terre de la charpente par oreille soudée en pied de poteau, système de boulon et contre boulon ».*

### **Art. 3. 1 - Portes métalliques**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever => voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*

### **3.2.1 - Partie fixe**

L'alinéa 1 de l'article est complété des mentions suivantes :

*« Description :*

*Fourniture et pose de grille fixe en pied de bâtiment modulaire. La prestation comprend :*

*- La réalisation selon les dimensions et détails architecte de grilles constituées :*

*- des ossatures secondaires [...]. Ces ossatures reporteront leurs efforts sur les longrines et sur les fers en rive de plancher.*

*En sous face de la passerelle, la structure et son habillage en tôle de type métal déployé reposeront sur une surface de type pleine terre en pente. Aussi L'entrepreneur prévoit tous supports permettant la fixation et la parfaite stabilité des ouvrages sur pleine terre (plots, longrines, ancrages et scellements, réservations, ferrailages compris toutes sujétions ...). »*

### **Art. 3. 3 - Gardes corps en acier thermolaqué**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever => voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*

### **Art. 3. 4 - Mains courantes acier thermolaqué**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever => voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*

### **Art. 3. 5 - Escalier intérieur de secours**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever =>voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*

### **Art. 3. 6 - Escalier de service central**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever =>voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*

### **Art. 3. 7 - Escalier métallique**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever =>voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*

### **Art. 3. 8 - Normes PMR**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever =>voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*

### **Art. 3. 10 - Échelles à crinolines extérieures**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever =>voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*

### **Art. 3. 11 - Garde-corps technique fixe**

L'article est complété de la mention suivante :

*« Ouvrages réalisés. Réserves Moe et avis bureau de contrôle potentiellement à lever =>voir annexes Documents de type FT , PV , documents d'exécutions seront à intégrer au DOE par la présent titulaire«*