

HOMM - EHPAD du LARMONT - Planning DCE - Indice I																											
HOMM		Début Lun 25/09/23 - Fin Lun 09/11/26																									
N°	Noms ressources	Tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026									
1		PHASE CONCEPTION	320 jours	Lun 25/09/23	Jeu 20/02/25	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct
30		PHASE EXECUTION	382 jours	Ven 21/02/25	Lun 09/11/26																						
31	MOA	Temps nécessaire pour vider les 14 lits de la partie existante	60 jours	Ven 21/02/25	Mar 20/05/25																						
32		Prépa chantier, Etudes EXE, DICT, Etat des lieux, Constat de huissier etc...	60 jours	Ven 21/02/25	Mar 20/05/25																						
33		SYNTHESE	36 jours	Jeu 13/03/25	Mar 06/05/25																						
34		Echantillons	6 jours	Ven 25/04/25	Mar 06/05/25																						
35	MOE	VISA	10 jours	Mar 06/05/25	Mar 20/05/25																						
36	Lot n°1	Installation de chantier + Consignation des réseaux	5 jours	Mer 14/05/25	Mar 20/05/25																						
37	Lot n°1;Lot n°2	Adaptation sortie escalier de secours	5 jours	Mar 06/05/25	Mar 13/05/25																						
38		Phase 1 : Réhabilitation partie existante	130 jours	Mer 21/05/25	Mar 06/01/26																						
39	Lot n°1	Démolition	16 jours	Mer 21/05/25	Lun 16/06/25																						
40		Chambre témoin	19 jours	Mar 03/06/25	Lun 30/06/25																						
41	Lot n°4	Plâtrerie Toile de verre et Peinture	74 jours	Mar 17/06/25	Lun 27/10/25																						
42	Lot n°5;Lot n°6	Réseaux élec, plomberie, chauffage, CVC	15 jours	Mar 17/06/25	Lun 07/07/25																						
43	Lot n°4	Carrelage	5 jours	Mer 17/09/25	Mar 23/09/25																						
44	Lot n°4	Faux plafond 600x600	10 jours	Mar 14/10/25	Lun 27/10/25																						
45	Lot n°4	Sols souples	15 jours	Mar 28/10/25	Mar 18/11/25																						
46	Lot n°4	Menuiseries intérieures	20 jours	Mar 28/10/25	Mar 25/11/25																						
47	Lot n°5;Lot n°6	Appareillage élec, plomberie, chauffage CVC	15 jours	Mer 19/11/25	Mar 09/12/25																						
48	Lot n°4	Nettoyage	5 jours	Mer 10/12/25	Mar 16/12/25																						
49	MOE	OPR, essais et mise en service, formations utilisateur, commissions et levée des réserves de la partie existante	10 jours	Mer 10/12/25	Mar 06/01/26																						
50	MOA[0%];MOE	Réception partielle de la partie existante	0 jour	Mar 06/01/26	Mar 06/01/26																						
51	MOA	Durée de neutralisation de la partie existante	130 jours	Mer 21/05/25	Mar 06/01/26																						
52		Phase 1 : Clos couvert extension	125 jours	Mer 21/05/25	Mar 16/12/25																						
53	Lot n°1	Terrassement	16 jours	Mer 21/05/25	Lun 16/06/25																						
54	Lot n°1	Gros Œuvre	60 jours	Mar 17/06/25	Mar 07/10/25																						
55	Lot n°2	Charpente bois	9 jours	Mer 08/10/25	Lun 20/10/25																						
56	Lot n°2	Couverture	20 jours	Mar 21/10/25	Mar 18/11/25																						
57	Lot n°2	Étanchéité	5 jours	Mer 19/11/25	Mar 25/11/25																						
58	Lot n°3	Serrurerie	5 jours	Mer 19/11/25	Mar 25/11/25																						
59	Lot n°3	Menuiserie extérieure	10 jours	Mer 19/11/25	Mar 02/12/25																						
60	Lot n°2	Enduit	10 jours	Mer 03/12/25	Mar 16/12/25																						
61		Phase 2 : Second oeuvre extension	173 jours	Mer 03/12/25	Mar 22/09/26																						
62	Lot n°4	Plâtrerie toile de verre et peinture	119 jours	Mer 03/12/25	Mar 09/06/26																						
63	Lot n°5;Lot n°6	Réseaux élec, plomberie, chauffage, CVC	59 jours	Mer 03/12/25	Lun 09/03/26																						
64	Lot n°4	Carrelage Faïence	14 jours	Mar 10/03/26	Ven 27/03/26																						
65	Lot n°4	Faux plafond 600x600	20 jours	Jeu 07/05/26	Mar 09/06/26																						
66	Lot n°4	Sols souples	19 jours	Mer 10/06/26	Lun 06/07/26																						
67	Lot n°4	Menuiseries intérieures	15 jours	Mar 07/07/26	Mar 28/07/26																						
68	Lot n°5;Lot n°6	Appareillage élec, plomberie, chauffage CVC	15 jours	Mer 29/07/26	Mar 15/09/26																						
69	Lot n°4	Nettoyage	5 jours	Mer 16/09/26	Mar 22/09/26																						
70	MOE	OPR, essais et mise en service, formations utilisateur, commissions et levée des réserves	39 jours	Mer 16/09/26	Lun 09/11/26																						
71	MOE;MOA[0%]	Réception des travaux	0 jour	Lun 09/11/26	Lun 09/11/26																						
72		Analyse DOE	5 jours	Mar 03/11/26	Lun 09/11/26																						