

# RENOVATION PARTIELLE TOUR A NIVEAUX 7 ET 8

## PLANNING

MAITRE D'OUVRAGE :



**CELLULE TERRAH**

305 rue Raoul Follereau  
84000 AVIGNON

BUREAU D'ETUDES :



2bis chemin neuf  
13570 BARBENTANE  
06.46.23.89.74 - contact@igbatetco.fr

ARCHITECTE :

**HB more**  
ARCHITECTES

9 Quai de la Fontaine  
30900 NIMES  
04.66.67.10.95 - architectes@hb-more.fr

BUREAU DE CONTROLE :



8 rue Jean-Jacques Vernazza  
ZAC Saumaty-Séon - BP193  
13322 MARSEILLE Cedex 16  
richard.cassandri@apave.com

CSPS :



Les collines d'Ugernum  
1 rue des Lauriers  
30300 BEAUCAIRE  
h.maingonnat@spsconseils.fr

MODIFICATIONS :

INDICE	DATE	NATURE
A	22/11/24	Première émission

AFFAIRE : 22-002

REFERENCE INFORMATIQUE : CHA TOUR A N7 - Cartouches PE.dwg

ECHELLE :

-/---

DATE :

22/11/24

PHASE :

**DCE**

DOCUMENT N° :

**Planning** <sup>A</sup>

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	2025												2026											
					Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct
1	ETUDES	71 jours	Ven 17/01/25	Ven 25/04/25	ETUDES												6 mois + 2 mois de validation entre phases + 1 mois de consultation entreprises											
2	Retour des offres	0 jour	Ven 17/01/25	Ven 17/01/25	17/01																							
3	1 ère CAO et Analyse des offres	20 jours	Lun 20/01/25	Ven 14/02/25	1 ère CAO et Analyse des offres																							
4	Négociations et mise au points des marchés	40 jours	Lun 17/02/25	Ven 11/04/25	Négociations et mise au points des marchés																							
5	Procédure de notification	10 jours	Lun 14/04/25	Ven 25/04/25	Procédure de notification																							
6	Os de démarrage des travaux	0 jour	Ven 25/04/25	Ven 25/04/25	25/04												Os de démarrage des travaux											
7																												
8	PHASE TRAVAUX	215 jours	Lun 28/04/25	Ven 20/02/26	PHASE TRAVAUX												8 mois compris 2 mois préparation											
9	Période de préparation	40 jours	Lun 28/04/25	Ven 20/06/25	Période de préparation																							
10	Rédaction du plan de retrait	5 jours	Lun 28/04/25	Ven 02/05/25	Rédaction du plan de retrait																							
11	Instruction du plan de retrait	20 jours	Lun 05/05/25	Ven 30/05/25	Instruction du plan de retrait																							
12	Installation de chantier (version de base +5j si PSE)	5 jours	Lun 05/05/25	Ven 09/05/25	Installation de chantier (version de base +5j si PSE)																							
13	Travaux d'étanchéité	40 jours	Lun 23/06/25	Ven 15/08/25	Travaux d'étanchéité																							
14	Désamiantage	25 jours	Lun 02/06/25	Ven 04/07/25	Désamiantage																							
15	Démolitions et déposes - Trémies	25 jours	Lun 07/07/25	Ven 08/08/25	Démolitions et déposes - Trémies																							
16	Cloisons	20 jours	Lun 22/09/25	Ven 17/10/25	Cloisons																							
17	Sols	15 jours	Lun 20/10/25	Ven 07/11/25	Sols																							
18	Blocs portes DAS - Portes divers - Révision menuiseries	15 jours	Lun 10/11/25	Ven 28/11/25	Blocs portes DAS - Portes divers - Révision menuiseries																							
19	Préparations peintures	10 jours	Lun 01/12/25	Ven 12/12/25	Préparations peintures																							
20	Fluides secs - Distribution	50 jours	Lun 11/08/25	Ven 17/10/25	Fluides secs - Distribution																							
21	Fluides humides - Distribution	50 jours	Lun 11/08/25	Ven 17/10/25	Fluides humides - Distribution																							
22	Faux Plafonds	15 jours	Lun 15/12/25	Ven 02/01/26	Faux Plafonds																							
23	Fluides secs - Appareillage et luminaires	25 jours	Lun 10/11/25	Ven 12/12/25	Fluides secs - Appareillage et luminaires																							
24	Fluides humides - Appareillage	25 jours	Lun 10/11/25	Ven 12/12/25	Fluides humides - Appareillage																							
25	Peinture de finition	10 jours	Lun 29/12/25	Ven 09/01/26	Peinture de finition																							
26	Finitions - Protections - Mains courantes - Mobilier...	15 jours	Lun 05/01/26	Ven 23/01/26	Finitions - Protections - Mains courantes - Mobilier...																							
27	Nettoyage pour OPR	5 jours	Lun 26/01/26	Ven 30/01/26	Nettoyage pour OPR																							
28	OPR	10 jours	Lun 26/01/26	Ven 06/02/26	OPR																							
29	Nettoyage pour livraison	5 jours	Lun 09/02/26	Ven 13/02/26	Nettoyage pour livraison																							
30	Pré-réception - Essais - Mise en service	5 jours	Lun 16/02/26	Ven 20/02/26	Pré-réception - Essais - Mise en service																							
31																												
32																												
33																												