

| N°  | Nom de la tâche  | Durée     |       | Déc 24   | Jan 25 | Fév 25 | Mar 25 | Avr 25 | Mai 25 | Jui 25 | Jul 25 | Aoû 25 | Sep 25 | Oct 25 | Nov 25 | Déc 25 | Jan 26 | Fév 26 | Mar 26 | Avr 26 | Mai 26 | Jui 26 | Jul 26 | Aoû 26 | S |
|-----|--|-----------|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 1   | ETUDES ET PREPARATION LOTS DESAMIANTAGE CURAGE                         | 120 jours |       | ETUDES ET PREPARATION LOTS DESAMIANTAGE CURAGE |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 12  | ETUDES ET PREPARATION LOT FOB/MEX/Façades                              | 145 jours |       | ETUDES ET PREPARATION LOT FOB/MEX/Façades      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 21  | ETUDES ET PREPARATION DE TRAVAUX AUTRES LOTS                           | 225 jours |       | ETUDES ET PREPARATION DE TRAVAUX AUTRES LOTS   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 22  | Etudes/APS   | 25 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 23  | Validation APS   | 10 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 24  | Préparation DP/AT  | 80 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 25  | Dépôt DP/AT  | 0 jour    | /12   | ◆  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 26  | Instruction DP/AT  | 80 jours  | 6/12  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 27  | APD  | 30 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 28  | Validation APD   | 10 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 29  | Etudes PRO/DCE   | 45 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 30  | Validation PRO/DCE   | 7 jours   | 6/12  |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 31  | Finalisation DCE   | 8 jours   | 18/12 |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 32  | Consultation des Entreprises   | 25 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 33  | Analyse des offres   | 20 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 34  | Notification Ordres de service   | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 35  | Période de préparation   | 45 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 36  | TRAVAUX TCE  | 265 jours |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 37  | Travaux préparatoires  | 100 jours |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 38  | Installations de chantier (clôture, sapines et recettes)               | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 39  | Consignation des réseaux   | 2 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 40  | Désamiantage, dépose et fermeture provisoire pour prototype 2ème étage | 6 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 41  | Mesures libératoires   | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 42  | Déposes soignées et curage 3ème étage                                  | 25 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 43  | Déposes soignées et curage 2ème étage                                  | 22 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 44  | Montage Echafaudages   | 30 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 45  | Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 2ème étage                | 20 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 46  | Désamiantage, dépose et fermeture provisoire 3ème étage                | 20 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 47  | Fabrication prototype  | 30 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 48  | Pose prototype 2ème étage  | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 49  | Présentation prototype   | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 50  | Mises au point prototype   | 15 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 51  | Commande et fabrication des châssis                                    | 35 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 52  | TRAVAUX  | 148 jours |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 53  | EXTERIEURS   | 99 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 54  | Compléments installations de chantier                                  | 3 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 55  | Aérogommage des façades  | 25 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 56  | Dépose CTA existante en toiture  | 7 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 57  | Arrachage et réfection étanchéité toiture                              | 25 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 58  | Création des sorties en toiture  | 4 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 59  | Ossature métallique CTA  | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 60  | Garde-corps périphériques  | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 61  | Pose CTA et raccordements  | 15 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 62  | Lasure des façades   | 25 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 63  | Reprise des tableaux en façade   | 9 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 64  | Habillages tableaux extérieurs, BSO                                    | 22 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 65  | Démontage échafaudages   | 15 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 66  | 2ème ETAGE   | 141 jours |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 67  | Aérogommage des bétons intérieurs + lasure                             | 12 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 68  | FOB et menuiseries extérieures   | 22 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 69  | Essai d'étanchéité à l'air   | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 70  | Percements   | 4 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 71  | Joues de faux plafond sur circulation                                  | 10 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 72  | Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation                  | 12 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 73  | Supportages chemins de câbles  | 4 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 74  | Réseaux CVC/Plb  | 30 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 75  | Réseaux CF/cf  | 30 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 76  | Doublages, cloisons  | 15 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 77  | Livraisons huisseries  | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 78  | Préparations peinture  | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 79  | Carrelage faïences   | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 80  | Structure cloisons bois  | 12 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 81  | Meubles de séparation  | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 82  | Vitrages cloisons bois   | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 83  | Peinture   | 14 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 84  | Ragréage sols  | 3 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 85  | Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements           | 7 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 86  | Traitements acoustiques, Faux plafonds                                 | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 87  | Mise en service installations chauffage                                | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 88  | Sols souples   | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 89  | Pose des portes  | 4 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 90  | Blablabox 2 et 4 personnes   | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 91  | Appareillages et finitions diverses                                    | 8 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 92  | Mobilier   | 7 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 93  | Nettoyage  | 2 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 94  | 3ème ETAGE et cages d'escaliers  | 133 jours |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 95  | Aérogommage des bétons intérieurs + lasure                             | 12 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 96  | Percements   | 4 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 97  | Joues de faux plafond sur circulation                                  | 10 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 98  | FOB et menuiseries extérieures   | 27 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 99  | Essai d'étanchéité à l'air   | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 100 | Supportages et réseaux CVC/Plb en plafond circulation                  | 12 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 101 | Supportages chemins de câbles  | 4 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 102 | Réseaux CVC/Plb  | 30 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 103 | Réseaux CF/cf  | 30 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 104 | Livraisons huisseries  | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 105 | Doublages, cloisons et plafonds placo                                  | 15 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 106 | Pose portes sur escaliers  | 3 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 107 | Préparations peinture  | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 108 | Carrelage faïences   | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 109 | Structure cloisons bois  | 12 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 110 | Meubles de séparation  | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 111 | Vitrages cloisons bois   | 4 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 112 | Peinture   | 16 jours  |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 113 | Réfection habillage intérieur ascenseur                                | 2 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 114 | Ragréage sols  | 2 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 115 | Pose modules plafonds rayonnants, brasseurs et raccordements           | 7 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 116 | Traitements acoustiques, Faux plafonds                                 | 3 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 117 | Mise en service installations CVC                                      | 0 jour    |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 118 | Sols souples   | 5 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| 119 | Pose des portes  | 4 jours   |       |  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |