

Projet de réhabilitation du campus Tréfilerie - Travaux de ravalement de façades

MOA/Mandataire : UJM



Référent projet : Rémi Pelé remi.pele@universite-lyon.fr

Planning du : 11/07/2024

Description	Couleur	Commentaires	Progression	Début (lundis)	Fin	Durée (s)
OS de démarrage / Notification	Rose clair			28/04/25	05/05/25	1
Ravalement de façades						
Préparation de chantier	Orange		0%	05/05/25	26/05/25	3
Echafaudage F	Vert			26/05/25	02/06/25	1
Travaux de ravalement F	Vert		100%	02/06/25	23/06/25	3
Echafaudage J	Vert			09/06/25	16/06/25	1
Travaux de ravalement J	Vert			16/06/25	14/07/25	4
OPR	Rose clair			07/07/25	14/07/25	1
Reception	Rose clair			14/07/25	21/07/25	1
PSE 1 - Lasure du K	Bleu			30/06/25	04/08/25	5
PSE 2 - ITE J	Bleu			16/06/25	04/08/25	7
OPR si PSE notifiées	Rose clair			04/08/2025	11/08/25	1
Reception si PSE notifiées	Rose clair			11/08/25	18/08/25	1
Travaux au BPU						
Nettoyage des graffiti du site	Vert			01/06/25	08/06/25	1
Réparation et rebouchage KLSH	Vert			30/06/25	07/07/25	1
Sablage entrée du Furan	Vert			01/06/25	08/06/25	1
Dépose des kakémono et rebouchement	Vert			01/06/25	08/06/25	1

